

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN EJIDO SAN FELIPE"

Contrato No.: FAISM 018/2022

Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha Programada y Real de Inicio: 13 DE JULIO DE 2022

Fecha Programada Y Real de Terminación: 21 DE AGOSTO DE 2022

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 11:00 hrs. del día **21 DE AGOSTO DE 2022**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I.-ASISTENTES:

C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES	Presidente Municipal
C. ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA	Director de Obras Publicas
C. ING. LUIS MARIO GUTIERREZ VALENZUELA	Contratista
C. L.A.E. JORGE LUIS MORENO DAVILA	Secretario Municipal
C. C.P. MARIA MAGDALENA RIOS TOVAR	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. ING. LUIS MARIO GUTIERREZ VALENZUELA	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se llevó a cabo instalación de 2 postes PCR 12-750, 1 transformador, 6 reflectores, 60 m de cable multiple 2-1 1/0 b.t red CFE, 300 m de conducto subterráneo, conexión de control de luminarias y todo para su correcta ejecución en electrificación e iluminación.

IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 13 de julio de 2022 **Y TERMINACION:** 21 de agosto de 2022

Carlos Lizarraga

R

12

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO \$ 116,851.61 SON: CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.

1ra ESTIMACION \$ 111,410.66 SON: CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N.

2da ESTIMACION Y FINIQUITO \$159,325.66 SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N.

MONTO EJERCIDO REAL \$ 387,587.93

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a ING. LUIS MARIO GUTIERREZ VALENZUELA, de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

ENTREGA-RECEPCION:

ING. LUIS MARIO GUTIERREZ VALENZUELA por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 018/2022, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA



ING. LUIS MARIO GUTIERREZ VALENZUELA
PERSONA FÍSICA

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
21 DE AGOSTO DE 2022



C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES
Presidente Municipal

Caborca L. Valenzuela

R

12

△

~

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA




ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA
Director de Obras Publicas



C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA L.
Supervisión

TESTIGOS



JORGE LUIS MORENO
Secretario Municipal



C.P. MARIA MAGDALENA RIOS TOVAR
Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental