

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO EL DIAMANTE"

Contrato No.: FAISM No. 05/2017

Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha Programada y Real de Inicio: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Fecha Programada y Real de Terminación: 13 DE DICIEMBRE DE 2017

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **13 de Diciembre de 2017**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I.-ASISTENTES:

C. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	Presidenta Municipal
C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA	Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos
C. MIGUEL PARRA ABOITE	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V. Contratista
C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA	Secretario Municipal
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. ING. MIGUEL PARRA ABOYTE	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la ampliación de red eléctrica en el ejido el Diamante, realizándose los siguientes trabajos de suministro e instalación de 19 postes de concreto, suministro e instalación de estructuras primarias de diferentes tipos, suministro e instalación de estructuras secundarias de diferentes tipos, tendido y tensionado de conductores de varios tipos y calibres, suministro e instalación de 11 retenidas de diferentes tipos, suministro de equipo eléctrico consistente en 2 transformadores tipo poste de 37.5 kva, suministro e instalación de 13 sistema de tierra física, así como el suministro e instalación de 11 murete de medición.

IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y **TERMINACION:** 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

Carlos Lizarraga

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO \$ 156,811.92 SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 92/100 MN

1ra ESTIMACION Y FINIQUITO \$ 365,894.48 SON: TRESCIENTOS SESENTAY CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 MN

MONTO EJERCIDO REAL \$522,706.41

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V., de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

ENTREGA-RECEPCION:

ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V., por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 05/2017, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA

ING. MIGUEL PARRA ABOYTE
ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V.

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
13 DE DICIEMBRE DE 2017

Q.B. KARINA GARCÍA GUTIERREZ
Presidenta Municipal

AK

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA




C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos



C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA
Supervisión

TESTIGOS



C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA
Secretario Municipal



C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ
Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental