

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOS EJIDOS LA ALAMEDA, EJIDO JESUS GARCIA COL. LOS GALLARDOS Y EN EL EJIDO EL COYOTE"

Contrato No.: FAISM No. 06/2017

Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha Programada y Real de Inicio: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Fecha Programada y Real de Terminación: 13 DE DICIEMBRE DE 2017

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **13 de Diciembre de 2017**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I.-ASISTENTES:

C. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	Presidenta Municipal
C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA	Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos
C. MIGUEL PARRA ABOITE	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V. Contratista
C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA	Secretario Municipal
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. ING. MIGUEL PARRA ABOYTE	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la ampliación de red eléctrica en los ejidos la Alameda, ejido Jesús García col. los Gallardos y en el ejido el Coyote, realizándose los siguientes trabajos:

En ejido la Alameda se realizó el suministro e instalación de 5 postes de concreto, instalación de estructuras secundarias y primarias de diferentes tipos, se realizó el tendido y tensionado de conductores de varios tipos y calibres, se realizó el suministro e instalación de 3 retenidas de diferentes tipos, montaje de equipo eléctrico consistente en 1 transformador tipo poste de 15 kva, se realizó la instalación de 4 sistemas de tierras físicas, así también la instalación de 15 murete de medicion.

En el ejido Jesús García se realizó el suministro e instalación de 6 postes de concreto, instalación de estructuras secundarias y primarias de diferentes tipos, se realizó el tendido y tensionado de conductores de varios tipos y calibres, se realizó el suministro e instalación de 4 retenidas de diferentes tipos, montaje de equipo eléctrico consistente en 1 transformador tipo poste

Carlo Lizarraga R

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

de 25 kva, se realizó la instalación de 5 sistemas de tierras físicas, así también la instalación de 10 murete de medicion.

En el ejido el coyote se realizó el suministro e instalación de 5 postes de concreto y 1 contra poste de concreto, instalación de estructuras secundarias y primarias de diferentes tipos, se realizó el tendido y tensionado de conductores de varios tipos y calibres, se realizó el suministro e instalación de 4 retenidas de diferentes tipos, montaje de equipo eléctrico consistente en 1 transformador tipo poste de 15 kva, se realizó la instalación de 4 sistemas de tierras físicas, así también la instalación de 1 murete de medicion.

IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y TERMINACION: 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO \$ 147,045.89 SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 89/100 MN

1ra ESTIMACION Y FINIQUITO \$ 343,107.09 SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 09/100 MN

MONTO EJERCIDO REAL \$490,152.98

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V., de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

ENTREGA-RECEPCION:

ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V., por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 06/2017, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA



Cable Litamogor



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA



ING. MIGUEL PARRA ABOYTE
ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V.

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
13 DE DICIEMBRE DE 2017



Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ
Presidenta Municipal




C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos



C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA
Supervisión

TESTIGOS



C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA
Secretario Municipal



C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ
Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental