

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

**Nombre de la Obra:** "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MARIA JESUS MENDEZ, EN CALLE LUIS NUÑEZ Y AVENIDA P, COLONIA LA AURORA Y EN CALLE SAN JAVIER CON AVENIDA P EN COL ARMANDO REYNA EN CABORCA, SONORA"

**Contrato No.:** FAISM No. 08/2017

**Modalidad de ejecución:** ADJUDICACION DIRECTA

**Fecha Programada y Real de Inicio:** 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017

**Fecha Programada y Real de Terminación:** 13 DE DICIEMBRE DE 2017

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **13 de Diciembre de 2017**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

### I.-ASISTENTES:

C. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	Presidenta Municipal
C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA	Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos
C. MIGUEL PARRA ABOITE	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V. Contratista
C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA	Secretario Municipal
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

### II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. ING. MIGUEL PARRA ABOYTE	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

### III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la ampliación de red eléctrica en la calle María Jesús Méndez, en calle Luis Núñez y avenida P, colonia la Aurora y en calle san Javier con avenida P en col Armando Reyna en Caborca, Sonora, realizándose los siguientes trabajos:

En prolongación calle María Jesús Méndez se realizó el suministro e instalación de 1 poste de concreto, instalación de estructura secundaria tipo RS, se realizó el tendido y tensionado de conductor de baja tensión 2F-3H con conductor Neutralel 2+1 (3/0-1/0) en 12 metros lineales, así también la instalación de 1 murete de medición.

En calle Luis Núñez y ave. P en col. La Aurora se realizó el suministro e instalación de 4 postes de concreto, instalación de estructuras secundarias y primarias de diferentes tipos, se realizó el tendido y tensionado de conductores de varios tipos y calibres, se realizó el suministro e instalación de 3 retenidas de diferentes tipos, así también la instalación de 1 murete de medición.

En calle san javier y ave. P col. Armando Reyna se realizó el suministro e instalación de 2 postes de concreto, retiro de 1 retenida tipo estaca con poste de concreto, instalación de estructuras

Carlos Lizarraga

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

secundarias y primarias de diferentes tipos, se realizó el tendido y tensionado de conductor ACSR 1/0 NEUTRO para línea eléctrica de alta tensión en 220 metros lineales, se realizó el suministro e instalación de 1 retenidas tipo RDA, montaje de equipo eléctrico consistente en 1 transformador tipo poste de 15 kva, se realizó la instalación de 8 sistemas de tierras físicas, así también la instalación de 1 murete de medición.

### IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

**INICIO:** 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y **TERMINACION:** 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

### V.- MONTO EJERCIDO:

#### DESGLOSE DE PAGOS:

**ANTICIPO** \$ 68,768.85 SON: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 MN

**1ra ESTIMACION Y FINIQUITO** \$ 160,460.65 SON: CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 65/100 MN

**MONTO EJERCIDO REAL** \$229,229.50

### VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


La presente acta no exime a ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V., de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.


### ENTREGA-RECEPCION:

ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V., por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 08/2017, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA

\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL PARRA ABOYTE  
ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V.






# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
13 DE DICIEMBRE DE 2017



**Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ**  
Presidenta Municipal




**C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA**  
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos




**C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA**  
Supervisión

## TESTIGOS



**C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA**  
Secretario Municipal



**C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ**  
Titular del Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental