

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

**Nombre de la Obra:** "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AGUA PRIETA Y AVENIDA SONIA LIZARRAGA Y LUZ A. L. VIDAL EN COLONIA PADRE FERRER"

**Contrato No.:** FAISM No. 09/2017

**Modalidad de ejecución:** ADJUDICACION DIRECTA

**Fecha Programada y Real de Inicio:** 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017

**Fecha Programada y Real de Terminación:** 13 DE DICIEMBRE DE 2017

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **13 de Diciembre de 2017**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

### I.-ASISTENTES:

C. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	Presidenta Municipal
C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA	Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos
C. MIGUEL PARRA ABOITE	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V. Contratista
C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA	Secretario Municipal
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

### II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. ING. MIGUEL PARRA ABOYTE	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

### III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la ampliación de red eléctrica en calle agua prieta y avenida Sonia Lizárraga y Luz a. L. Vidal en colonia padre Ferrer, realizándose los siguientes trabajos de suministro e instalación de estructuras primarias y secundarias de diferentes tipos, suministro de 1 montaje de equipo eléctrico con TR-25 KVA, suministro de 1 montaje de equipo eléctrico con TR-37.5 KVA, suministro e instalación de 16 sistema de tierra física, así como el suministro e instalación de 10 murete de medición.

### IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

**INICIO:** 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y **TERMINACION:** 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

*Handwritten signature in blue ink.*  
C. ING. LIZARRAGA

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

### V.- MONTO EJERCIDO:

#### DESGLOSE DE PAGOS:

**ANTICIPO** \$ 183,696.44 SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 44/100 MN

**1ra ESTIMACION Y FINIQUITO** \$ 425,291.68 SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 68/100 MN

**MONTO EJERCIDO REAL** \$608,988.12

### VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V., de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

### ENTREGA-RECEPCION:

ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V., por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 09/2017, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

#### ENTREGA

\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL PARRA ABOYTE  
ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA S.A. DE C.V.

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
13 DE DICIEMBRE DE 2017

\_\_\_\_\_  
Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ  
Presidenta Municipal

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA



**C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA**  
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos




**C. ING. CARLOS ANDRES LIZÁRRAGA LOZOYA**  
Supervisión

### TESTIGOS



**C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA**  
Secretario Municipal



**C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ**  
Titular del Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental