

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL EJIDO SALOMON QUIHUIS"

Contrato No.: FAISM No. 02/2016

Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha Programada de Inicio: 29 DE JUNIO DEL 2016

Fecha Real de Inicio: 24 DE OCTUBRE DEL 2016

Fecha Programada de Terminación: 23 DE AGOSTO DE 2016

Fecha Real de Terminación: 30 DE DICIEMBRE DE 2016

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **30 de Diciembre de 2016**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I.-ASISTENTES:

C. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	Presidenta Municipal
C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA	Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos
C. CP. MARIA GUADALUPE NAVARRO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PAUSAN S.A. DE C.V.	Contratista
C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA	Secretario Municipal
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. CP. MARIA GUADALUPE NAVARRO	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la Construcción de 14 cuartos para dormitorio en ejido Salomón Quihuis, se realizaron los siguientes trabajos para los 14 cuartos: formación de plataforma a base de material base de banco espesor de 10 cms, compactado con bailarina, para realizar la construcción de la cimentación, se realizó la construcción de muros a base de block común 15x20x40 cm , suministro e instalación de bastidores metálicos, puerta multipanel lisa, se realizó también la construcción de techumbre a base de lámina galvanizada, construcción de plafond a base de tablaroca de yeso, suministro e instalación de ventana de aluminio de 1,00 x 1,20 mts., aplicación de pintura vinílica para interior en muros y plafond y aplanado fino en muros de block, beneficiando a 14 familias directamente.

NOTA:

Carlos Lizarraga

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

La fecha de inicio y terminación se modificaron por la entrega tardía del listado de los beneficiarios por parte de la dirección de desarrollo social como se indica en Convenio Adicional FAISM 02/2016-CA1, realizado y contenido en el Expediente Técnico, así también se realizó convenio adicional ya que el contratista así lo solicito mismo que se contiene en el convenio adicional FAISM 02/2016-CA2.

IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 24 DE OCTUBRE DEL 2016 Y **TERMINACION:** 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO \$ 189,000.00 SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MN
1ra ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO \$ 441,000.00 SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MN
MONTO EJERCIDO REAL \$ \$630,000.00

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al CP. MARIA GUADALUPE NAVARRO, representante legal de la empresa: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PAUSAN S.A. DE C.V. de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

ENTREGA-RECEPCION:

CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PAUSAN S.A. DE C.V. por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 02/2016, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA



CP. MARIA GUADALUPE NAVARRO
CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PAUSAN S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



Carlos Lizarraga




51

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA


RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
30 DE DICIEMBRE DE 2016



Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ
Presidenta Municipal



C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos




C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA
Supervisión

TESTIGOS



C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA
Secretario Municipal



C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ
Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental

