

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS PARA DORMITORIO EN EJIDO SANTA EDUWIGES"

Contrato No.: FAISM No. 04/2016

Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha Programada de Inicio: 26 DE JULIO DEL 2016

Fecha Real de Inicio: 24 DE AGOSTO DEL 2016

Fecha Programada de Terminación: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha Real de Terminación: 19 DE OCTUBRE DE 2016

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **21 de Octubre de 2016**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I.-ASISTENTES:

C. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	Presidenta Municipal
C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA	Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos
C. SR. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG	Contratista
C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA	Secretario Municipal
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. SR. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG	Por el Contratista
C. ING. JOSE JUAN ALCANTAR ENCISO (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la Construcción de 14 cuartos para dormitorio en ejido Santa Eduwiges, realizandose los siguientes trabajos para los 14 cuartos: formación de plataforma a base de material base de banco espesor de 10 cms, compactado con bailarina, para realizar la construcción de la cimentación, se realizó la construcción de muros a base de block común 15x20x40 cm , suministro e instalación de bastidores metálicos, puerta multipanel lisa, se realizó también la construcción de techumbre a base de lámina galvanizada, construcción de plafond a base de tablaroca de yeso, suministro e instalación de ventana de aluminio de 1,00 x 1,20 mts., aplicación de pintura vinílica para interior en muros y plafond y aplanado fino en muros de block, beneficiando a 14 familias directamente.

NOTA:

La fecha de inicio y terminación se modificaron por la entrega tardía del Anticipo correspondiente como se indica en Convenio Adicional realizado y contenido en el Expediente Técnico.

Jose Juan Alcantar Enciso

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 24 DE AGOSTO DEL 2016 Y TERMINACION: 19 DE OCTUBRE DEL 2016

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO \$ 189,000.00 SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MN
1ra ESTIMACION \$ 250,155.36 SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 MN
2da ESTIMACION Y FINIQUITO \$ 190,844.64 SON: CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 64/100 MN
MONTO EJERCIDO REAL \$ \$630,000.00

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al SR. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.


ENTREGA-RECEPCION:

SR. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 04/2016, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA



SR. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG




Handwritten initials or marks: a large 'X' and 'J-1'.


José Juan Alcantar Gueiso

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
21 DE OCTUBRE DE 2016


Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ
Presidenta Municipal


C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos


C. ING. JOSE JUAN ALCAR ENCISO
Supervisión

TESTIGOS


C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA
Secretario Municipal


C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ
Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental

