

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

**Nombre de la Obra:** "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS UBICACIONES EN CABORCA, SONORA."

**Contrato No.:** FAISM No. 08/2016

**Modalidad de ejecución:** ADJUDICACION DIRECTA

**Fecha Programada de Inicio:** 27 DE DICIEMBRE DEL 2016

**Fecha Programada de Terminación:** 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **30 de Diciembre de 2016**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

### I.-ASISTENTES:

C. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	Presidenta Municipal
C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA	Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos
C. GERARDO ARMANDO MARTÍNEZ MACHADO	Contratista
KAWIS DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	
C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA	Secretario Municipal
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

### II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. GERARDO ARMANDO MARTÍNEZ	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

### III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la ampliación de red eléctrica en varias ubicaciones en Caborca, Sonora, esta obra se realizó en las siguientes ubicaciones:

- Calle 29 y Av. Ramón Esquer.
- Calle 39 entre Av. Adalberto Sotelo y Quiroz y Mora
- Ave. Sria de Educacion y Prof. Rigoberto Rivera.
- Calle 27 entre Av. G y H.

#### NOTA:

Las cantidades de obras en cada una se encuentran contenidas en el expediente de obra pública para su revisión.

Carlos Lizarraga

A

J-

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

### IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

### V.- MONTO EJERCIDO:

#### DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO \$ 214,333.72 SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 72/100 MN

1ra ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO \$ 500,112.02 SON: QUINIENTOS MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 MN

**MONTO EJERCIDO REAL \$ 714,445.74**

### VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al C. GERARDO ARMANDO MARTÍNEZ, representante legal de la empresa: KAWIS DESARROLLADORA S.A. DE C.V. de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.



### ENTREGA-RECEPCION:

KAWIS DESARROLLADORA S.A. DE C.V. por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 08/2016, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA

  
\_\_\_\_\_  
C. GERARDO ARMANDO MARTÍNEZ  
KAWIS DESARROLLADORA S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

Carlos Lizanaga


  
  
J -

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**


**RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**  
30 DE DICIEMBRE DE 2016



**Q.B. KARINA GARCÍA GUTIERREZ**  
Presidenta Municipal



**C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA**  
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos




**C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA**  
Supervisión

**TESTIGOS**



**C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA**  
Secretario Municipal



**C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ**  
Titular del Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental

