

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS UBICACIONES EN LA COSTA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA."

Contrato No.: FAISM No. 09/2016

Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha Programada de Inicio: 27 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha Programada de Terminación: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **30 de Diciembre de 2016**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I.-ASISTENTES:

C. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	Presidenta Municipal
C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA	Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos
C. GERARDO ARMANDO MARTÍNEZ MACHADO	Contratista
KAWIS DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	
C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA	Secretario Municipal
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. GERARDO ARMANDO MARTÍNEZ	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento


III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la ampliación de red eléctrica en varias ubicaciones en la costa del municipio de Caborca, Sonora, esta obra se realizó en las siguientes ubicaciones:

- Ejido Cerro Blanco.
- Calle segunda en ejido Jesús García
- Calle Golfo de California en poblado el Desemboque.

NOTA:

Las cantidades de obras en cada una se encuentran contenidas en el expediente de obra pública para su revisión.



Carlos Lizarraga



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO \$ 177,628.38 SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 38/100 MN

1ra ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO \$ 411,466.23 SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 23/100 MN

MONTO EJERCIDO REAL \$ 592,094.60

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al C. GERARDO ARMANDO MARTÍNEZ, representante legal de la empresa: KAWIS DESARROLLADORA S.A. DE C.V. de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.



ENTREGA-RECEPCION:

KAWIS DESARROLLADORA S.A. DE C.V. por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 09/2016, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA


C. GERARDO ARMANDO MARTÍNEZ
KAWIS DESARROLLADORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


Carlo Lizanaga





ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
30 DE DICIEMBRE DE 2016



Q.B. KARINA GARCÍA GUTIERREZ
Presidenta Municipal


C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos


C. ING. CARLOS ANDRÉS LIZARRAGA LOZOYA
Supervisión

TESTIGOS


C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA
Secretario Municipal


C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ
Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental

