

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑO EN EL POBLADO EL DESEMBOQUE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA."

Contrato No.: FAISM No. 10/2016

Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha Programada de Inicio: 27 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha Programada de Terminación: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **30 de Diciembre de 2016**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I.-ASISTENTES:

C. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	Presidenta Municipal
C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA	Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos
C. JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA CONSTRUCTORA DEL DESIERTO MENDIVIL S.A. DE C.V.	Contratista
C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA	Secretario Municipal
C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la Construcción de veinte cuartos para baño en el poblado el Desemboque perteneciente al Municipio de Caborca, Sonora, se realizaron los siguientes trabajos, Limpia, trazo y nivelación de los terrenos donde se desplantarían los baños, se colocó material de banco para formar una plataforma de 10 cm. De espesor con pactada con bailarina, se suministró y coloco el ramal hidráulico y sanitario, se colocó la cimbra y se suministró el concreto para el colado de la losa de cimentación con una resistencia de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ con malla electrosoldada 66/1010, dentellón perimetral reforzado con armex 15x20-4, se impermeabilizo en los desplantes de muros para evitar formación de salitre; se construyeron los muros a base de block 15x20x40 cm. Asentado con mortero cem-ar 1:3, se construyeron los cerramientos a base de block dala, los castillos fueron tipo ahogado en celda de block formando amarre entre castillos con alambazón $\frac{1}{4} \text{ "Ø"}$, se construyó un sardinel para delimitar el área de la regadera, se continuo con el

J - Carlos Lizarraga

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

enrase de los muros para llegar a la altura y pendiente según proyecto; se procedió después a la colocación de techumbre metálica a base de polín monten 2"x4" cal. 14 y lámina galvanizada cal. 28 con todo lo necesario para su correcta sujeción, se construyeron los chaflanes para evitar filtraciones en pretilas, se construyeron los pretilas en fachada a base de block 15x20x40 cm. Se realizó la instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica en interior, se continuó con los trabajos de cancelería que consistieron en el suministro y colocación de 1 bastidor metálico para puerta de 0.80 m. por baño, el suministro y colocación de 1 ventana por baño de 0.40 x 0.60 m. por baño, se colocaron los muebles sanitarios que incluían: 1 sanitario, 1 lavabo y 1 regadera por baño, por último, se dio acabado con enjarre grueso y fino en interior con mortero cem-ar 1:4.

IV.-FECHA DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO \$ 158,209.36 SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 36/100 MN

1ra ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO \$ 369,155.18 SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100 MN

MONTO EJERCIDO REAL \$ 527,364.54

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al C. JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA, representante legal de la empresa: CONSTRUCTORA DEL DESIERTO MENDIVIL S.A. DE C.V. de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

ENTREGA-RECEPCION:


CONSTRUCTORA DEL DESIERTO MENDIVIL S.A. DE C.V. por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 10/2016, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA


J - Carlos Lizasoaga










ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA


C. JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA
CONSTRUCTORA DEL DESIERTO MENDIVIL S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
30 DE DICIEMBRE DE 2016


Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ
Presidenta Municipal


C. ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos


C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA
Supervisión

TESTIGOS


C. ING. RICARDO ARAIZA CELAYA
Secretario Municipal


C. ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ
Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental