



Gobierno del  
Estado de Sonora

FET-9  
FINIQUITO DE OBRA

CECOP  
Consejo Estatal de  
Concertación para la Obra Pública

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TEJABAN DE 18,5X20 EN EN ESCUELA PRIMARIA PROF. OSVALDO BALLESTEROS

DOMICILIO: COL. CENTRO S/N LOCALIDAD: CABORCA

FECHA: 13 de Octubre del 2017

OFICIO DE LIBERACIÓN: CABORCA  
 FECHA DE LIBERACIÓN: META OPERATIVA: 1 OBRA  
 SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES  
 MODALIDAD DE EJECI CONTRATO COSTO TOTAL  
 N° DE OBRA: TIEMPO DE EJECUCIÓN 09 SEMANAS 554,664.67  
 N° BENEFICIARIOS: 600 C.E.C.O.P. 388,265.27  
 H. AVTO. 83,199.70  
 COMUNIDAD 83,199.70

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO		EJERCICIO		DIFERENCIA	
			CANTIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	Demolición de piso en cancha para realizar trabajos de cimentación con métodos manuales, neumáticos y/o eléctricos	M2	22.5	131.32				
2	Piso de 10 cm. de espesor de concreto F'c=150 Kg/Cm2, T.M.A.3/4", H. en O, colado en losas de 3.06x2.66 M. Juntas frías con volteador, acabado pulido y rallado con brocha de cerda en forma recta; incluye: apisonado, nivelación de superficie, volteador en todo su perimetro y juntas frías.	M2	22.5	364.79				
3	Malla electrosoldada 6x6/10-10; incluye: suministro y colocación.	M2	22.5	32.91				
4	Limpia trazo y nivelación del terreno.	M2	370	8.76				
5	Excavación a mano en material tipo investigado en obra, cualquier profundidad; incluye: afloje, extracción, afine de taludes, medida en banco.	M3	22.5	91.17				
6	Plantilla a base de concreto F'c=100 Kg/Cm2 T.M.A.3/4" H. en O. de 6 cm. de espesor; incluye: material, herramienta y mano de obra.	M2	22.5	157.54				
9	Zapata aislada de 1.50x1.50 M. y 0.20 M. de espesor, concreto F'c=250 Kg/Cm2, H. en O, armado con Var. 3/8" @ 15 Cm. en ambos sentidos, cimbra común, habilitado y armado de acero, colado, vibrado, curado y descintra; incluye: ganchos, escudras, sillas SP-200 colocada @ 60 Cm. ambos sentidos, cruces y desperdicios.	PZA	10	3,958.34				
10	Dado de concreto de sección 40x40 cm. altura variable, concreto F'c=250 Kg/Cm2, H. en O, armado con 4 Varillas 3/4" y estribos con varilla de 3/8" @20cm., cimbra común, habilitado y armado de acero, colado, vibrado, curado y descintra; incluye: ganchos, escudras, cruces y desperdicios.	PZA	10	2,806.98				
11	Placa de asiento de 40x40 Cm. y 3/4" de espesor para recibir estructura, incluye: cantabones de 3/4", primer anticorrosivo y dos aplicaciones de esmalte Cornex 100, soldadura, herramienta y mano de obra.	PZA	10	732.93				
12	Suministro y colocación de ancha de acero cold roll de 1" con rosca redondo liso, longitud promedio 1.50 m; incluye: dos tuercas.	PZA	40	498.98				
13	Marco a base de polin 10x10 cal.12 sección cajón de 18.00 m. de largo, altura de 4.00 m. con refuerzo inferior de 8.00 m. de longitud y 1.00 m. en ángulos laterales con polin 10x10 cal.12 sección cajón, según proyecto; incluye: fabricación, primer anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte, suministro de material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su colocación.	PZA	5	24,519.13				
14	Larguero para rigidización de marco a base de polin 6x6 cal.14 sencillo; incluye: suministro de material, primer anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su colocación.	ML	360	193.7				
15	Cubierta a base de lámina galvanizada de 14" y 12" R-72 cal.26; Incluye: tuercas, pilas autorroscantes de 3/4" x 1/8", suministro y colocación de material, herramienta y mano de obra, altura hasta 6 M.	M2	370	417.76				

16	Separador a base de redondo liso de 3/8" de 1.20 m. de longitud aprox. con cuerda maquinada de 10 cm. y fuerza en un extremo, primer anticorrosivos y dos manos de pintura de esmalte; incluye: suministro, colocación, cortes, desperdicios y primer anticorrosivo.	PZA	128	101.37	12,975.36		
17	Limpieza durante y al final de la obra	lote	1	2,603.15	2,603.15		

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 478,159.20</b>	<b>IMPORTE DE OBRA</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 76,505.47</b>	<b>IMPORTE EJERCIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 554,664.67</b>	<b>SALDO</b>

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

ADMINISTRACION  
2015 - 2018



CARMENA GARCIA SUJTERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS Y COORDINADOR DEL

LIC. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ÓRGANO DE CONTROL

C. JUAN MURRIETA  
ORGANO DE CONTROL