

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACION

Lic. Luis Arturo Ortega Dueñas
coordinador CMCOB

SUPERVISION

Ing. Raul Rivera Amérgueta

<i>R Rivera</i>

CONTRATISTAS

Ing. Joaquín Méndez Elías

Vo.Bo. COORDINACION

Vo.Bo. SUPERVISION

--

--

Se da por Abierta la presente bitacora de Obra referente a los trabajos de Construcción de tejabán en Area Civica en escuela primaria Salvador Alvarado, Domicilio como es de la localidad de Ejido Santa Eduvigis en el municipio de Caborca Sonora, bajo contrato N° CAB-emcop-08-2016 de fecha 13 de enero de 2016, por tiempo determinado y a precios unitarios con un monto de \$ 359,041.50 más 16% I.V.A. \$ 57,446.64 H.N total \$ 416,488.14 y por un periodo de ejecución del 13 de Enero al 09 de Marzo del 2016, Se registran los firmes por el H. Ayuntamiento de Caborca, Ing. Raúl Fernando Rivera Amezcua y por el Contratista Ing. C. JOAQUIN MENDOZA ELIAS.

~~Rivera~~

~~[Signature]~~

nota 02
13-01-16

Se ingresan los trabajos de construcción de tejabán con trezo y nivelación para la construcción de zapatas aisladas, con un ofrera al Albanil y dos Ayudantes y un PICK-UP.

~~Rivera~~

~~[Signature]~~

nota 03
15-01-16

Se esta trabajando en excavacion para zapata aislada y se retira de la Cochera Polin con canasto de basket bol y base de concreto, con rotomartillo, para poder colocar marco estructural.

~~Rivera~~

~~[Signature]~~

Se esta habilitando el Acero para la estructura de PT R de 3 pisos armado doble para la techumbre de polímero y Lámina galvanizada

~~PRIVERA~~



19-01-16

nota 05

habilitado de varilla para la construcción de 6 Zapatas aisladas con varilla de 5/8, colado de plantilla de 5cms de espesor

~~PRIVERA~~



20-01-16

nota 06

habilitado de armado de varillas y estribos para dados de concreto de 40x40 cms

~~PRIVERA~~



21-01-16

nota 07

colado de zapatas con concreto Hidráulico en las 6 zapatas aisladas, continúa el rehabilitado de Acero a estructura de PT R de 3"

~~PRIVERA~~









22-01-16

nota 08

colocación de placa de Acero de 5/8 de grosor y 40x40 cms, soldada a varillas de dado y zapatas

~~PRIVERA~~



<p>Limpieza y pintura color rojo oxidado en polimerica de 8 plgs y 6 plgs para techumbre en la obra.</p>		<p>PRIVIA</p>	
		<p>03-02-2016</p>	<p>nota 14</p>
<p>Montaje de polimontaje de 8 plgs encajon fijas en marco estructural en los extremos, en los lados de 16 mts de long.</p>		<p>PRIVIA</p>	
		<p>05-02-2016</p>	<p>nota 15</p>
<p>Colocacion y soldadura de polimer de 6 plgs en cerillos para recibir la lmina galvanizada calibre 26, sobre las trabes.</p>		<p>PRIVIA</p>	
		<p>08-02-2016</p>	<p>nota 16</p>
<p>En recorrido por la obra, se observó la colocacion de la lmina galvanizada sobre la polimerica con pijas, con cuatro personas y andamios.</p>		<p>PRIVIA</p>	
		<p>10-02-2016</p>	<p>nota 17</p>
<p>Soldadura en redondo liso entre polimer y contravientos con redondo liso de 5/8 plgs</p>		<p>PRIVIA</p>	
<p>Limpieza de la obra se elabore Estima cion N° 2 periodo del 29 de enero al 11 de febrero 2016 monto \$ 198,302,385 IVA Avenca 100%</p>		<p>11-02-2016</p>	<p>nota 18</p>