

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

**Nombre de la Obra:** "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA NUEVO AMANECER ETAPA 1, EN CABORCA SONORA"

**Contrato No.:** FAISM No. 01/2019

**Modalidad de ejecución:** ADJUDICACION DIRECTA

**Fecha Programada y Real de Inicio:** 01 DE ABRIL DEL 2019

**Fecha Programada y Real de Terminación:** 01 DE JULIO DE 2019

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **01 de Julio de 2019**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

### I.-ASISTENTES:

C. LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ	Presidente Municipal
C. ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ	Director de Obras Publicas
C. MARIA GUADALUPE NAVARRO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PAUSAN, S.A. DE C.V. Contratista
C. LIC. JESUS ROGELIO OLIVARES ABRIL	Secretario Municipal
C. LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal


Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

### II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. MARIA GUADALUPE NAVARRO	Por el Contratista
C. ING. CARLOS ANDRES LUIZARRAGA LOZOYA (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

### III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó ampliación de red eléctrica en colonia Nuevo Amanecer etapa 1, en Caborca Sonora, realizándose los trabajos de suministro e instalación de 12 poste de concreto PCR-12, suministro e instalación de 3 poste de concreto PCR-95, se realizó el suministro e instalación de materiales para el armado y vestido de 2 estructura tipo RP1N, 6 de estructura tipo VS1N, 1 estructura tipo RD3N/RP1N, 1 estructura tipo RD3N/RD3N, 1 estructura tipo TS3N, 1 estructura tipo TS3N/RP1N, estructura tipo RD3N en poste de concreto, se realizó la instalación y puesta de servicio de transformador DC1-15-13000YT/7620-120/240, así también se realizó la construcción de 5 sistemas de tierra física, también se realizó la colocación de 415 metros lineales de cable conductor para línea de media tensión 1F-2H ACSR 1/0 - 1/0 Y 195 metros lineales de cable conductor para línea de media tensión 3F-4H ACSR 3/0 - 1/0, se realizó la instalación de 6 retenida tipo poste y 3 retenida tipo RPP, también se realizó la instalación de 22 mufa a base de polin monten y suministro y colocación de 5 lámpara tipo raqueta de 100 W LEDS con brazo.



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

### IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2019 Y TERMINACION: 01 DE JULIO DE 2019

### V.- MONTO EJERCIDO:

#### DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO \$ 203,020.15 (SON: DOSCIENTOS TRES MIL VEINTE PESOS 15/100 M.N.)  
1ra ESTIMACION \$ 162,922.87 (SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 87/100 M.N.)  
2da ESTIMACION Y FINIQUITO \$ 310,790.80 (SON: TRESCIENTOS DOEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N.)  
MONTO EJERCIDO REAL \$676,733.82

### VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PAUSAN, S.A. DE C.V., de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

### ENTREGA-RECEPCION:

CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PAUSAN, S.A. DE C.V., por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 01/2019, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA

\_\_\_\_\_  
C. MARIA GUADALUPE NAVARRO  
CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PAUSAN, S.A. DE C.V..

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**

**RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**

01 DE JULIO DE 2019

**LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ**

Presidente Municipal

**C. ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ**

Director de Obras Publicas

**C. ING. CARLOS ANDRES LIZARRAGA LOZOYA**

Supervisión

**TESTIGOS**

**C. LIC. JESUS ROGELIO OLIVARES**

**ABRIL**

Secretario Municipal

**C. LIC. FRANCISCO MENDEZ**

**FLORES**

Titular del Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental