

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO FORMADO POR LA CALLE BIZANI ENTRE LAS AVENIDAS OQUITOA Y ATIL, LA AVE. OQUITOA ENTRE BIZANI Y CALLEJON CIRCUNVALACION, CALLEJON CIRCUNVALACION ENTRE AVENIDAS ALTAR Y TUBUTAMA Y LA AVENIDA ATIL ENTRE CALLE PRIMERA Y BIZANI, EN LA COLONIA CONTRERAS"

Contrato No.: FAISM No. 11/2019

Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha Programada y Real de Inicio: 26 DE AGOSTO DEL 2019

Fecha Programada de Terminación: 07 DE OCTUBRE DEL 2019

Fecha Real de Terminación: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:

En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 10:00 hrs. del día **10 de Diciembre de 2019**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I.-ASISTENTES:

C. LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ	Presidente Municipal
C. ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ	Director de Obras Publicas
C. FERNANDO ROGEL BLAS	PROVEEDORA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES PROMAYCO
	ALTOHESA, S.A. Contratista
C. LIC. JESUS ROGELIO OLIVARES ABRIL	Secretario Municipal
C. LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. FERNANDO ROGEL BLAS	Por el Contratista
C. ING. JESUS GONZALEZ TEN (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó rehabilitación de red de agua potable en el circuito formado por la calle Bizani entre las avenidas Oquitoa y Atil, la ave. Oquitoa entre Bizani y callejón circunvalación, callejón circunvalación entre avenidas Altar y Tubutama y la avenida Atil entre calle primera y Bizani, en la colonia Contreras en Caborca, Sonora, realizándose los trabajos de trazo y nivelación para agua potable en 612.10 ml, excavación de 245.45 m³ en material B, así como excavación de 124.85 m³ en material C, para la colocación de tubería hidráulica, también se realizaron excavaciones para la colocación de 53 tomas domiciliarias, se realizó la formación de plantilla de 10 cm de espesor con material de banco, se realizó el suministro y colocación de 612.10 metros lineales de tubería de 4", para la conducción de agua potable, se realizaron 4 lotes de colocación de piezas especiales, así también se realizó prueba hidrostática en toda la línea de agua

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

construida, se realizó relleno compactado en zanjas de tubería y de tomas domiciliarias, también se realizó el suministro y colocación de 3 válvula de FoFo de compuerta de 4", construcción de 3 cajas de válvulas de diferentes dimensiones.

NOTA:

DEBIDO AL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, YA QUE LA FECHA DE TERMINACION SE TENIA CONTEMPLADA PARA EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO CELEBRADO, TERMINANDOSE REALMENTE HASTA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, COMO LO INDICA EL MISMO CONTRATO EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA PENAS CONVENCIONALES, SE CALCULARON Y SE APLICARON POR UN MONTO DE \$28,903.74 PESOS EN TOTAL, DEDUCIDAS EN LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO.

IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 26 DE AGOSTO DEL 2019 Y **TERMINACION:** 10 DE DICIEMBRE DE 2019

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO \$ 157,164.07 (SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.)

1ra ESTIMACION \$ 45,856.73 (SON: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.)

2da ESTIMACION \$ 126,466.39 (SON: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.)

3ra ESTIMACION Y FINIQUITO \$ 194,393.06 (SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.)

MONTO EJERCIDO REAL \$523,880.25

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a PROVEEDORA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES PROMAYCO ALTOHESA, S.A., de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

ENTREGA-RECEPCION:

PROVEEDORA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES PROMAYCO ALTOHESA, S.A., por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 11/2019, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA



C. FERNANDO ROGEL BLAS

PROVEEDORA, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES PROMAYCO ALTOHESA, S.A.

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
10 DE DICIEMBRE DE 2019



LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ

Presidente Municipal



C. ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ

Director de Obras Publicas



C. ING. JESUS GONZALEZ TEN

Supervisión

TESTIGOS



C. LIC. JESUS ROGELIO OLIVARES

ABRIL

Secretario Municipal



C. LIC. FRANCISCO MENDEZ

FLORES

Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental