

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analitico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12351 611020-20	FAISM 05/2018 TECHO FIRME EN DIFERENTES PUNTOS DE CABORCA			0.00	519,807.92	100%	100%	17.00	OBRA	59	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351 611020-17	Construc cuarto p/baño Pob. La Y Griega	2,750,000.00											
12351 611020-18	Faism 22/2018 Construcc de cuarto p/ dormitorio en Caborca	7,150,000.00		184,219.47	480,000.00	100%	100	8.00	OBRA	32	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12351 611020-19	Construcc cuarto p/dormitorio pob.rural costa Cabo	3,575,000.00											
12351 611020-21	FAISM 09/2018 Const 15 cuartos p/dormitorio en Caborca			-	900,000.00	100%	100%	15.00	OBRA	60	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351 611020-22	FAISM 21/2018 Const 471.89 m2 de techo firme en Caborca			-	566,496.39	100%	100%	471.89	M2	56	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351 611020-23	Faism 26/2018 Const 9 dormitorios col. Nuevo Amanecer			527,606.00	527,606.00	100%	100%	9.00	OBRA	26.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	13,475,000.00	-	711,825.47	2,993,910.31								
	SUB TOTAL 6000:	13,475,000.00	-	711,825.47	2,993,910.31								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE




 DIRECTOR DE OBRAS
 Obras y Mantenimiento Publicas
 H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida: 61201 EDIF NO HABITACIONAL EN PROCESO (CONSTRUCCION)


Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12352 612010-01	FAISM 11/2017 CONSTRUCC. CENTRO DE SALUD EJ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		255,158.28	-	255,158.28	100%	100%	1.00	OBRA	475	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIRECTA
12352 612010-02	FAISM 12/2017 CONSTRUCC. CENTRO DE SALUD EJ. LA ALMITA		144,430.74	-	144,430.74	100%	100%	1.00	OBRA	475	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIRECTA
TOTAL DE HOJA		-	399,589.02	-	399,589.02								
SUB TOTAL 6000:		13,475,000.00	399,589.02	711,825.47	3,393,499.33								


 PRESIDENTE



TESORERO




 DIRECTOR DE OBRAS
 Dirección de Obras Públicas
 H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


Clave y Nombre de la Partida: 61203 EDIFICACION NO HABITACIONAL REMODEL Y REHABIL.

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12352-612030-03	CONTRATO 013/2017 REMOD COMANDANCIA POB Y		21,517.24	-	21,517.24	100%	100%	1.00	OBRA	1	COMUNIDAD	FORTASEG	ADJ. DIR.
12352 612030-02	DSLLO REG 012/2017 CONST TANQUE TERAPEUTICO (ALINA TREVOR)		3,017,657.87	-	3,017,657.87	100%	100%	1.00	OBRA	1	COMUNIDAD	DSLLO REG	LICIT SIMPL
	TOTAL DE HOJA	-	3,039,175.11	-	3,039,175.11								
	SUB TOTAL 6000:	13,475,000.00	3,438,764.13	711,825.47	6,432,674.44								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


PRESIDENTE



TESORERO




DIRECTOR DE OBRAS
Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida:

61213 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAM. EN MAT. EDUCACION


Dependencia:

Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analitico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecución
						Acumulado		Físicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12352 612130-02	FAISM 14/2017 PROTECC. CERCO PERIMETRAL Y DRE. PLUVIAL ESC PRIMARIA FCO. VILLA AVE TUBUTAMA Y C. 1RA.		448,877.71	-	448,877.71	100%	100%	1.00	OBRA	755	PERSONAS	FAISM	ADJ DIRECTA
12352 612130-03	OBRA ULLO. REG 08/2017 CONSTRUCC. TEJABAN Y GRADAS P/CANCHA UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS		977,787.82	-	977,787.19	100%	100%	1.00	OBRA	9,627	PERSONAS	DESARROLLO REGIONAL	LIC. SIMP
12352 612130-04	FAISM 07/2018 CONST TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA EJ SIEMPRE VIVA		358,818.49		358,818.49	100%	100%	1.00	OBRA	50	PERSONAS	FAISM	ADJ DIRECTA
12352 612130-05	FAISM 06/2018 CONST TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EJ LA ALMITA		604,947.39		604,947.39	100%	100%	1.00	OBRA	80	PERSONAS	FAISM	ADJ DIRECTA
	TOTAL DE HOJA	-	2,390,431.41	-	2,390,430.78								
	SUB TOTAL 6000:	13,475,000.00	5,829,195.54	711,825.47	8,823,105.22								

[Firma]

PRESIDENTE



TESORERO



[Firma]
 DIRECTOR DE OBRAS
 Dirección de Obras Públicas
 H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61301 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12353 613010-03	EAQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN PEDRO		375,761.12	-	375,761.12	100%	100%	1.00	OBRA	385	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12353 613010-04	FAISM 01/2018 EQUIP. POZO PROFUNDO EJ. JOSE FA ORTIZ		155,223.23	-	155,223.23	100%	100%	1.00	OBRA	475	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12353 613010-05	FAISM 02/2018 EQUIP. POZO AGUA POTABLE EJ GARZON SANTIBAÑEZ		141,288.00	-	141,288.00	100%	100%	1.00	OBRA	157	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12353 613010-06	FAISM 03/2018 EQUIP. POZO AGUA POTABLE EJ JESUS GARCIA		87,580.00	-	87,580.00	100%	100%	1.00	OBRA	264	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
12353 613010-08	F Minero E6-2018 Rehabilit sistema de red de agua pot LA RENTRANCA		1,250,297.39	392,466.78	1,517,219.20	56%	90%	1.00	OBRA	1,374	PERSONAS	F. MINERO	LIC. SIMPLE
12353 613010-10	F Minero E8-2018 Rehabilit sistema de red de agua pot EL DIAMANTE		1,131,230.93		1,131,230.93	80%	49%	1.00	OBRA	1,374	PERSONAS	F. MINERO	LIC. SIMPLE
12353 613010-11	F Minero E9-2018 Rehabilit sistema de red de agua pot SAN FELIPE		1,156,275.93	-	1,136,608.56	70%	49%	1.00	OBRA	767	PERSONAS	F. MINERO	LIC. SIMPLE
12353 613010-14	Faism 20/2018 Suministro y coloc tuberia extra pozo Ej Jesus Garcia		25,485.20	-	25,485.20	100%	100%	1.00	OBRA	264	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12353 613010-12	Faism 15/2018 Rehab pozo Ej Salomon Quihuis		270,071.20	270,071.20	270,071.20	100%	100%	1.00	OBRA	152	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12353 613010-13	Faism 18/2018 Equip Pazo Ej Yaqui Justiciero		247,254.00	247,254.00	247,254.00	100%	100%	1.00	OBRA	432	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12353 613010-15	Faism 24/2018 Rehab pozo Ej La Almita		439,060.00	439,060.00	439,060.00	100%	100%	1.00	OBRA	644	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	-	5,279,527.00	1,348,851.98	5,526,781.44								
	SUB TOTAL 6000:	13,475,000.00	11,108,722.54	2,060,677.45	14,349,886.66								

PRESIDENTE

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS

Oficina de Obras Publicas
H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida:

61302 AMPL DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA POTABLE

Dependencia:

Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12353 613020-01	FAISM 018/2017 AMPL RED DE AGUA POTABLE EN COL. PALO VERDE, CABORCA, SON		1,064,175.66	-	1,064,175.66	100%	100%	1.00	OBRA	586	PERSONAS	FAISM	LIC. SIMP
12353 613020-02	FAISM 019/2017 AMPL RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE CABORCA, SON		1,820,705.81	-	1,820,705.81	100%	100%	3.00	OBRA	255	PERSONAS	FAISM	LIC. SIMP
12353 613020-03	FAISM 020/2017 AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 30, CABORCA, SON		1,706,472.55	-	1,706,472.55	100%	100%	1.00	OBRA	255	PERSONAS	FAISM	LIC. SIMP
12353 613020-04	FAISM 08/2018 Ampl Red de agua potable Col. PALO VERDE		770,886.59		770,886.59	100%	100%	1,742.00	M2	200	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12353 613020-05	FAISM 16/2018 conexión de pozo a red de agua pot EJ COYOTE		184,208.00		184,208.00	100%	100%	1.00	OBRA	1,337	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
	TOTAL DE HOJA		5,546,448.61	-	5,546,448.61								
	SUB TOTAL 6000:	13,475,000.00	16,655,171.15	2,080,677.45	19,896,335.27								

PRESIDENTE

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS

Director de Obras
H. Caborca, Sonora


INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida: 61303 CONSTRUCCION DE ABASTEC DE AGUA


Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Físicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12353 613030-02	FAISM 04/2018 CONST TANQUE DE AGUA POTABLE EJ YAQUI JUSTICIERO		471,708.94		471,708.94	100%	100%	1.00	OBRA	199	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12353 613030-03	FAISM 01/2018 PERFORACION DE POZO EJ EL COYOTE		1,480,720.30		1,480,720.30	100%	100%	1.00	OBRA	1,337	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12353 613030-04	FAISM 17/2018 Perforacion de pozo EJ YAQUI JUSTICIERO		924,155.76		924,155.76	100%	100%	1.00	OBRA	432	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
	TOTAL DE HOJA	-	2,876,585.00	-	2,876,585.00								
	SUB TOTAL 6000:	13,475,000.00	19,531,756.15	2,060,677.45	22,772,920.27								


PRESIDENTE



TESORERO




DIRECTOR DE OBRAS
Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


Clave y Nombre de la Partida: 61211. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAM EN MATERIA DE CULTURA


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecución
						Acumulado		Físicas		Población Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12352 612110-04	Pintura p/juegos infantiles en parque col. Agronom	1											
12352 612110-05	Pintura p/juegos infantiles en parque col. Agronom	69											
12352 612110-06	Rehab modulos de juegos infant en parque col agron	124348	-124418.96										
TOTAL DE HOJA		124,418.00	- 124,418.96	-	-								
SUB TOTAL 6000:		13,599,418.00	19,407,337.19	2,060,677.45	22,772,920.27								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE


 TESORERO




 DIRECTOR DE OBRAS
 Dirección de Obras Públicas
 H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida: 61404. OBRAS URBANIZ. CONSERV. Y MANTO.

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecución
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354 614040-08	CONTRATO 006/2017 MANT. VARIAS CALLES EN CABORCA	-		-	16,671,756.36	100%	100%	290,787.00	M2	1	COMUNIDAD	FDO. MINERO	LIC. PUBL.
12354 614040-09	Cons y mant vialidades area rural y urbana Caborca	1,000,000.00											
12354 614040-10	AC 01/18 MANTENIMIENTO DE CALLES Y RASPADO DE CAMINOS		17,000,000.00	138,338.40	1,215,410.06	100%	121%	0.88	KM / M3	1	COMUNIDAD	PROPIOS	ADMON. DIR.
	TOTAL DE HOJA	1,000,000.00	17,000,000.00	138,338.40	17,887,166.42								
	SUB TOTAL 6000:	14,599,418.00	36,407,337.19	2,199,015.85	40,660,086.69								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE



TESORERO




 DIRECTOR DE OBRAS
 Dirección de Obras Públicas
 H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


Clave y Nombre de la Partida: 61410 ELECTRIFICACION URBANA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Físicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354 614100-26	FAISM 09/2017 AMPL RED ELEC C A PRIETA C FERRER		101.19	-	101.19	100%	100%	1.00	OBRA	32	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614100-27	FAISM 21/2017 SUMINISTRO Y COLOCACION ALUMB PUBLICO EN C 4TA SUR, HOSPITAL GRAL Y AVE L EN VARIAS COLONIAS DE CABORCA, SONORA		361,688.09	-	507,335.28	100%	100%	3.00	OBRA	1,910	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614100-28	Faism 12/2018 Ampl Red elect c. Papagos y Cjon Mendeña		174,631.98	174,631.98	174,631.98	100%	100%	1.00	OBRA	136	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614100-29	Faism 13/2018 Ampl red elect c. 36 y Ave Santa Barbara		105,108.44	105,108.44	105,108.44	100%	100%	1.00	OBRA	55	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614100-30	Faism 19/2018 Const Alumb c. Fco E Kino Col. Pueblo Viejo		252,950.05	252,950.05	252,950.05	100%	100%	1.00	OBRA	68	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614100-31	Faism 11/2018 Subm. De alumbrado Col. Burocrata		68,097.79	68,097.79	68,097.79	100%	100%	1.00	OBRA	30	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614100-32	Faism 23/2018 Cosnt 47 m de linea (Alina Trevor)		138,421.04	138,421.04	138,421.04	100%	100%	1.00	OBRA	47	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
	TOTAL DE HOJA		1,100,998.58	739,209.30	1,246,645.77								
	SUB TOTAL 6000:	14,599,418.00	37,508,335.77	2,938,225.15	41,906,732.46								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE



TESORERO




 DIRECTOR DE OBRAS
 Dirección de Obras Públicas
 H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61409 INFRAEST Y EQ MATERIA DE ALCATARILLADO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354 614090-07	Faism 002/2018 Rehab red drenaje Col. Pagasa		1,945,191.00	1,945,191.14	1,945,191.14	100%	100%	1.00	OBRA	1,182	PERSONAS	FAISM	LIC SIMPLIFI CADA
	TOTAL DE HOJA	-	1,945,191.00	1,945,191.14	1,945,191.14								
	SUB TOTAL 6000:	-	39,453,526.77	4,883,416.29	3,191,836.91								


PRESIDENTE



TESORERO




DIRECTOR DE OBRAS
Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


Clave y Nombre de la Partida: 61411. ELECTRIFICACION RURAL


Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Físicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354 614110-22	FAISM 23/2017 AMPL RED ELECTRICA POB. SIEMPRE VIVA E/ CALLE DURANGO Y OAXACA		410,590.65	-	410,590.65	100%	100%	1.00	OBRA	60	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354 614110-23	Faism 14/2018 Ampl Red elect Ej La Alameda		116,005.38	116,005.38	116,005.38	100%	100%	1.00	OBRA	60	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	-	526,596.03	116,005.38	526,596.03								
	SUB TOTAL 6000:	14,599,418.00	39,980,122.80	4,999,421.67	42,433,328.49								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE


 TESORERO




 DIRECTOR DE OBRAS
 Dirección de Obras Públicas
 H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida:

61422. OBRAS URBANIZACION PAVIMENT CALLES Y AVENIDAS


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia:

Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Físicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354 614220-45	FAISM 13/2017 REHAB. CONCRETO HIDRAULICO C. 1RA Y AVE TUBUTAMA			-	611,146.22	100%	100%	1.00	OBRA	511	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614220-46	FAISM 15/2017 CONCRETO HIDRAULICO AVE L E/3 Y 4 INF. B. JUAREZ			-	555,295.67	100%	100%	1.00	OBRA	625	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614220-47	F. FRONTERAS 2017 CONT. 009/2017 AVE L Y C. SAN FELIPE			-	3,179,113.09	100%	100%	1.00	OBRA	360	PERSONAS	FONDO FRONTERAS	LIC. PUBL.
12354 614220-48	FAISM 2017 CONT 006/2017 C. 1RA Y AVE TUBUTAMA COL. CONTRERAS			-	381,766.33	100%	100%	1.00	OBRA	455	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614220-49	F. FRONTERAS CONT 010/2017 CIRCUITO SAN IGNACIO				2,881,807.50	100%	100%	1.00	OBRA	344	PERSONAS	FONDO FRONTERAS	LIC. PUBL.
12354 614220-21	Pavimentacion en cjon Kino desde av N hasta av K	1,641,102.00											
12354 614220-50	Pavim c/carp asfaltica 5cm espesor v calles Caborc	6,933,333.00											
12354 614220-51	Paviment concreto hidraulico varias calles Caborca	19,846,615.00	-800,000.00										
	TOTAL DE HOJA	28,421,050.00	(800,000.00)	-	7,609,128.81								
	SUB TOTAL 6000:	43,020,468.00	39,180,122.80	4,999,421.67	50,042,457.30								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


PRESIDENTE




TESORERO




DIRECTOR DE OBRAS
Dirección de Obr. Públicas
H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida:


614180 CONSTRUCC Y REHABILT DE CALLES


Dependencia:


Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analitico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado	Fisicas		Poblacion Benef.				
							Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad		
12354 614180-04	Recarpc/carp asfalt 3cm espesor v calles caborca	30,000,000.00											
	TOTAL DE HOJA	30,000,000.00	-	-	-								
	SUB TOTAL 6000:	73,020,468.00	39,180,122.80	4,999,421.67	50,042,457.30								


PRESIDENTE




TESORERO




DIRECTOR DE OBRAS

Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


Clave y Nombre de la Partida: 615080 CONST VIAS DE COMUNICACIÓN (CAMINOS RURALES)


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12355 615080-02	Rehab de caminos de entrada a ejidos mpio Caborca	8,600,000.00											
	TOTAL DE HOJA	8,600,000.00	-	-	-								
	SUB TOTAL 6000:	81,620,468.00	39,180,122.80	4,999,421.67	50,042,457.30								


 PRESIDENTE




 TESORERO




 DIRECTOR DE OBRAS
 Dirección de Obras Públicas
 H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida:

62204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Dependencia:


Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12362 622040-14	Fminero E1-2018 Rehab.unidad deportiva EL COLILLO		713,552.86		713,552.86	100	49	1.00	OBRA	59,922	PERSONAS	F. MINERO	LIC. SIMPLE
12362 622040-15	Fminero E2-2018 Rehab. Parque LA ARBOLEDA		3,610,603.83		1,939,071.74	75%	49%	1.00	OBRA	59,922	PERSONAS	F. MINERO	LIC. SIMPLE
12362 622040-16	Fminero E3-2018 Rehab.unidad deportiva LAS CALABAZAS		5,214,494.53		2,829,083.75	95%	49%	1.00	OBRA	59,922	PERSONAS	F. MINERO	LIC. SIMPLE
12362 622040-17	Fminero E4-2018 Rehab.unidad deportiva LUIS ENCINAS		7,269,286.38		2,054,776.08	90%	49%	1.00	OBRA	59,922	PERSONAS	F. MINERO	LIC. SIMPLE
	TOTAL DE HOJA	-	16,807,937.60	-	7,536,484.43								
	SUB TOTAL 6000:	81,620,468.00	55,988,060.40	4,999,421.67	57,578,941.73								


PRESIDENTE




TESORERO




DIRECTOR DE OBRAS

Director de Obras Publicas
H. Caborca, Sonora

INFORMACION TRIMESTRAL 2018
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


Clave y Nombre de la Partida: 624080 INFRAESTRUCTURA Y EQUIP EN MATERIA DE AGUA


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12364 624080-09	FAISM 10/2018 Colocacion de piezas tanque Oomapas		182,060.31		182,060.31	100%	100%	1.00	OBRA	1,111	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR
	TOTAL DE HOJA	-	182,060.31	-	182,060.31								
	SUB TOTAL 6000:	81,620,468.00	56,170,120.71	4,999,421.67	57,761,002.04								


PRESIDENTE




TESORERO




DIRECTOR DE OBRAS
Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora