

----- ACTA NÚMERO TREINTA Y UNO, SESIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **JUEVES 19 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO **ARQ. JESÚS RICARDO MONGE MARTÍNEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **ING. EDGARDO BERNAL PRECIADO** EN REPRESENTACIÓN DEL **C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU**, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y **C. MARCELA PORTILLO GARCÍA**, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **ING. MARICELA ANGULO ENCISO**, **ING. JOSE DE JESÚS ESTEBAN BARAJAS**, **LIC. LEOBARDO REYES LÓPEZ**, **ARQ. SAMUEL MARTÍNEZ BOVEY** E **ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA**; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: -----

#### ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. INFORME DE OOMAPAS.
5. INFORME DE OBRAS PÚBLICAS.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE SESIÓN.

----- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, **C. MARCELA PORTILLO GARCÍA**, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA "INICIO DE LA SESIÓN"; REALIZÁNDOSE A LAS DIECIOCHO HORAS DOCE MINUTOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2021.-----

#### ----- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, "INFORME DE OOMAPAS" -----

----- Hace uso de la voz el **C. Jose Francisco Medina Aispuro** diciendo: Buenas tardes a todos, aquí en el reporte que hice son tres obras, estas obras están dentro del POA 2021 de Oomapas, inicialmente eran cuatro obras y se hicieron dos obra adicionales con recursos extraordinarios que nos quedaron del programa que manejamos con Conagua, a estas fechas en la última junta de gobierno fueron autorizadas estas dos obras que dicen ahí, la numero 4 y la numero 5, la numero 1 es de las primeras cuatro que se había programado, le voy a dar lectura y ahorita hacemos comentarios; la rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia Los Arcos, fecha de ejecución de julio-agosto, programa POA 2021, monto estimado \$893,725.97 MN, avance del 70%, metas 862ML/420 habitantes beneficiarios, esta obra de las primeras cuatro que estaban programadas, las que voy a mencionar a continuación son de las que se anexaron al Programa Operativo Anual 2021 con esos recursos que teníamos por ahí y ya fueron aprobadas, por decisión del departamento técnico y contraloría se va a realizar la obra de rehabilitación de colector sanitario de 24" en avenida A, entre las calles 1era y 4ta de la colonia centro en administraciones pasadas se había rehabilitado de la calle obregón hasta la calle 9, y de la calle 9 hasta la avenida 13 de julio, esa tubería ya esta nueva, nomás ese tramo de la calle primera a

la calle 4ta se encontraba en malas condiciones, todos los que pasamos por ahí nos damos cuenta que hay un problema de salud por derrames de agua e incluso con este mes lluvioso que tenemos nos presenta muchos problemas el agua pluvial que se anexa al caudal de esta tubería y prácticamente ya colapso, de un manera emergente se presupuestó esta obra y ya está contratada se acaba de firmar contrato, se acaba de dar el 30% del anticipo, ya se están haciendo los trabajos preliminares para el inicio de esta obra y tiene un programa de ejecución y terminación al 30 de septiembre, esta obra va a venir a beneficiar algunas colonias porque es un colector muy importante que descarga aguas grises de la colonia centro oeste, de la colonias del norte hacia el sector este, tiene bastante caudal y va directamente al colector Pueblo Viejo, ya iniciamos con esta obra, ya está dado el anticipo y ya se están haciendo los trabajos preliminares, la otra obra adicional es la rehabilitación de la red de agua potable en calle 18 entre avenidas O y R en la colonia Deportiva, incluye tomas domiciliarias, es como un complemento al monto que tenemos estimado para la ejecución de obras de este año, faltarían realizar dos obras más del primer programa de las 4 obras que teníamos que son la rehabilitación de drenaje de la colonia Jose Manuel Copado, ahí nos confundimos un poco porque esta enseguida de la tierra blanca y es bastante amplia, pero hay unas calles que tienen ese nombre, y la otra es una ampliación que está en la colonia Armando Reyna, que también se confunde con la colonia tierra blanca, esta obra de agua potable la número 5 adicional tiene un monto de \$219,372.27 MN, esta obra será contratada la próxima semana para concluir antes de concluir esta administración, por mi parte son todos los comentarios en cuanto a los avances de obra, si hay algún comentario de parte de ustedes, alguna duda con todo gusto la comentamos.-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Buenas tardes, el mes pasado el presupuesto de la obra uno era de \$750,000.00 MN y ahorita estas comentando que es de \$893,725.97 MN, ¿Se hicieron más metros o cómo?-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Edgardo Bernal Preciado y dice: Ese presupuesto inicial fue el que se programó en el 2020, cuando se presenta el programa para el año que sigue, las metas son similares en los metros, sin embargo esa cotización se hizo el año pasado alrededor de octubre-noviembre ahora que ya se empezó a ejecutar la obra hubo una actualización de precios, como todos sabemos y los que nos dedicamos a este tipo de obras han subido los materiales un incremento bastante considerable, e incluso no hay casi en el mercado, las fábricas de tuberías están batallando mucho por la resina que fabrican el pvc está bastante escaso, afectado por todo lo que estamos padeciendo en todos los países, es la explicación que nos dan, entonces esta sufriendo un incremento bastante fuerte, se hizo la actualización de los precios e incluso los costos de maquinarias, la mano de obra, e incluso se hizo una reproyección topográfica, inicialmente se iba a dejar como estaba trabajando la red, con los mismo niveles que traía, para darle mejor funcionalidad a la obra se reproyectó todo lo que es la topografía y se hicieron nuevas trayectorias y nuevos niveles, entonces eso incremento los volúmenes y las excavaciones y rellenos y obviamente la profundidad de los pozos fueron más grandes, con esta reproyección nos va a quedar funcionando mucho mejor, era una colonia que ya tiene bastantes años habitada y había bastantes quejas por parte de los usuarios, el año pasado ya se había rehabilitado una primera parte de esa colonia y con los trabajos de esta administración lo estamos logrando en este trimestre, vamos a terminar los últimos de agosto o la primera semana de septiembre, hemos tenido retrasos por las lluvias que hemos tenido y nos ha retrasado un poco, pero creo que vamos a salir adelante antes de que se acabe esta administración.-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: En la obra dos y tres hiciste un comentario ahorita, ¿que ya se comentaron?-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Edgardo Bernal Preciado y dice: Si se acaban de contratar la obra 4, ya se dio el anticipo, esa inicialmente también aparece con un monto de \$670,000.00 MN, el año

pasado se había cotizado una aproximación de esta obra con la idea de realizarla, en unos comentarios del programa de pavimentación que traía el ayuntamiento venia un listado de calles que se nos dieron para realizar un diagnóstico venia incluido este tramo de la calle primera a las calle cuarta con pavimentación de concreto, en pláticas con el arquitecto Monge dimos el diagnóstico de que tendría que rehabilitarse la infraestructura del agua como la del drenaje, pero en especial atención a ese colector, la única trayectoria que conduce y no se puede desviar por ninguna parte por los niveles que presenta el arroyo, sin embargo me comento que no tenían el recurso adicional para hacer esa infraestructura por el monto que arrojaba, se acaba de actualizar el presupuesto y se decidió utilizar tubería ads corrugada para alcantarillado, esa bajo considerablemente los costos comparándolo con la tubería de pvc lisa que todos conocemos, que es la tubería que esta escasa en estos momentos, entonces bajamos los costos considerablemente y se hizo la concesión de costos y en estos momentos ya estamos casi arrancando con esa obra.-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: ¿Es la obra número 4 de la que me hablaste, donde dieron el 30% de anticipo?-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Edgardo Bernal Preciado y dice: Esta obra es la numero 4, está por iniciar y la vamos a contratar la semana que entra lunes o martes, esta calle presenta bastantes problemas de fugas, es una tubería de 2 1/2" la que actualmente existe y prácticamente es un tramo de calle que no está pavimentado aun, entonces vamos a darnos a la tarea de realizar este tramo junto con las tomas domiciliarias, todo ese sector de la colonia deportiva presenta bastantes fugas tanto en la toma como en la misma tubería, entonces vamos a rehabilitar con tubería de 4", en la solicitud de los vecinos nos comentan que si hay abastecimiento de agua en esa parte, hay bastante presión y constantemente estamos yendo a reparar, es una de las primeras calles que vamos a estar reparando, las otras probablemente se hagan con recursos propios, ya no están incluidas las otras calles dentro de este programa anual, pero yo creo que para el que viene si vamos a considerar la calle 19, la 17, esa parte donde todavía no existe pavimento, vamos a estar rehabilitando muchas tuberías, ya tenemos agua suficiente, ahora solo falta hacer la distribución y la rehabilitación de ellas.-----

---- Hace uso de la voz la C. Marcela Portillo García y dice: ¿Algún otro comentario?, vamos a pasar al punto 5.-----

---- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO CINCO, "INFORME DE OBRAS PÚBLICAS".-----

----- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Buenas tardes, como están, como avance de obra ya vamos por terminar todas las obras que teníamos planeadas en lo que es el recurso del FAISM, lo que tenemos pendiente y le voy a mencionar los avances físicos y financiero son de las obras que aún están en corriente, que es la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle ladrillera entre Bulevar Gómez Morín y Juan García en la ciudad de Caborca, esta obra se realizó con recursos propios, lleva un avance físico del 58%, avance financiero del 50%, es una inversión de \$2'371,598.31 MN, en esta obra seguimos trabajando en detalles pero básicamente ya está lista para tirar carpeta, pero como lo comenta el ingeniero Bernal, las lluvias no han dejado, no se han prestado los días para hacer estos trabajos, pero realmente es lo que estaría faltando para culminar, de las otras por administración directa es de recursos propios del ayuntamiento, es la construcción de los baños públicos para la plaza 6 de abril, avance físico de 60%, avance financiero de 35%, monto contratado \$323,000.00 MN, se está ejecutado con personal del ayuntamiento, seguimos trabajando en exteriores e interiores, calculo que si andamos saliendo para la última semana que le resta a la administración, espero yo que ya se pudiera hacer una pre-entrega, otra de las obras es construcción de 11 cuartos para dormitorios, 7 en el área urbana y 4 en el poblado

Plutarco Elías Calles, avance físico de 85%, avance financiero de 89%, monto de \$704,010.00 MN, para la siguiente semana hacemos la entrega-recepción, son algunos detalles en cuestión de ventanas, lo que hace que no presente el contratista la última estimación para darle el finiquito, suministro e instalación de tinaco de almacenamiento de agua potable para viviendas en zonas de atención prioritaria del Municipio de Caborca, avance físico 40%, avance financiero 55%, monto \$318,820.54 MN, pavimentación de carpeta asfáltica en avenida antimonio entre calle 6 y calle 3, en las colonia industrial y Francisco Villa de la Ciudad de Caborca, avance físico 20%, avance financiero 45%, aquí en lo que se está trabajando es en guarniciones, ya están hechos todos los cortes, vamos a trabajar de 3 a 4 con terracerías, aquí en esta obra se tenía diseñado un vado que pasaría por la calle obregón y lo que es la antimonio, se va a realizar solo que tenemos pendientes tener una última reunión con la comisión federal ya que pasan líneas de alta tensión por esa rúa, y debemos organizarnos para los trabajos y para los cortes, la siguiente semana ya estaríamos trabajando en ese tramo e igualmente les comento que planeamos unas rutas de evacuación porque la calle es muy transitada, se trabajara en coordinación con tránsito para el mejor manejo de vehículos, también está la construcción de sistema de abastecimiento de agua potable para el poblado Plutarco Elías Calles, avance físico 54%, avance financiero 67%, monto del contrato \$5'703,291.14 MN, las obras del fondo minero siguen suspendidas, se habla de que posiblemente entrando septiembre, no me lo aseguran pero al parecer ya va a caer, vamos a esperar a que entre septiembre y en cuanto caigan las obras se reanudan, es nomas esperar el recurso, eso sería todo por parte de obras.-----

---- Hace uso de la voz la C. Marcela Portillo García y dice: Un comentario al respecto, por ejemplo, en la pavimentación de la 5 de mayo las obras están detenidas, mi mamá vive ahí por la segunda entre la 27 de agosto y la 5 de mayo, ¿porque no mandas las maquinas a levantar la tierra que queda estorbando?, haz de cuenta que por la segunda para cruzar la 5 de mayo la gente ya hizo un camino y se metió al solar baldío, ¿Por qué no mandas las maquinas a retirar escombros?, son bultos de tierra más bien, y ahorita se los está llevando la lluvia, los carros se tambalean al transitar ese pedazo, igual lo tienes que transitar, mientras las obras sigan avanzando yo pienso que hay que hacerle más fácil el tránsito a los vehículos, no sé qué pienses al respecto, desde la reunión pasada tenía pensado comentarte y se me olvido.-----

---- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Dame oportunidad de checarlo, porque si debería de pasar la pipa.-----

---- Hace uso de la voz la C. Marcela Portillo García y dice: No es la pipa, hay que raspar y levantar la tierra, son bultos-----

---- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Pero yo te comento porque esas habían sido otras quejas de los vecinos, como ya se tiró la base, es una calle todavía de terracería, entonces es molesto, lo que tú me comentas ¿no son los bultos de tierra que se pusieron para crear unas tipos rampas para cruzar las calles?, porque el nivel de la 5 de mayo está más abajo porque todavía no tiene el concreto, le pusimos en esos cruces de la 2, la 21 de marzo me parece y de la 3, antes de que este el concreto hay un tope y se hicieron con la misma tierra se hicieron tipo rampas.-----

---- Hace uso de la voz la C. Marcela Portillo García y dice: Están muy altas y como te digo la gente de todas maneras circula por ahí, yo digo mandar la máquina y que quite la tierra que está por encima tanto del pavimento como de la terracería, estorba y la misma gente ya hizo camino por el lote baldío, ya ven que hay un lote baldío entre segunda y tercera, y la gente circula por ahí en lugar de circular por la calle, para poder circular por la 5 de mayo, necesitas ir a ver.-----

---- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Checo y te digo mañana.-----

----- Hace uso de la voz la C. Marcela Portillo García y dice: ¿Algún comentario de los avances de las obras presentados por el Arquitecto?-----

----- Hace uso de la voz el Lic. Leobardo Reyes López y dice: Buenas tardes Ricardo, voy a insistir con lo del vado que ha sido un problema en la antimonio y la obregón, no me quedo muy claro si se va a concluir o no se va a concluir esa obra, si ahorita vas y haces una visita vas a ver la laguna, es mas no creo que puedan estar trabajando ahí, porque hay una laguna entre la 5 y la 6 y la antimonio, está inundado, es por eso que siempre se ha estado pidiendo administración tras administración que se haga ese vado, porque se mete el agua a las casas, ahorita el drenaje ya está rebasado se mete a las casas, cualquier lluvia por mínima que sea el agua sube y no alcanza a despojar, por lo que es la W el agua que baja por el caudal del arroyo, es un arroyo en esa parte, cuando empezaron a construir la obra se preocuparon las gentes, porque los que empezaron a construir dijeron "no se va a hacer el vado", dos o tres reuniones te he comentado y me aseguras que si se va a hacer, creo que si se pavimenta y no se está contemplando hacer el vado, no va a ser una obra completa, porque se supone que los niveles que están tomando para la pavimentación es incluido el vado, si no están tomando las guarniciones para terminar el vado y lo van a hacer temporalmente de una forma y más adelante lo del vado, no se está construyendo ni diseñando como debe de ser la obra, me gustaría que quede bien aclarado y asentado en el acta de COPLAM este acuerdo, que siempre se ha estado diciendo que ese vado se va a hacer.-----

----- Toma la palabra el Arq. Jesús Ricardo Monge Martínez y dice: Así es, de hecho yo no comente que no se vaya a hacer, lo que les comente era que se está en pláticas con la Comisión porque subterráneo pasan líneas de alta tensión, ese es el comentario que estamos todavía en esas pláticas de organización, quien va hacer esos movimientos de las líneas, si lo van a hacer ellos directamente o tendríamos que subcontratar, pero siempre ha sido la idea hacer el vado, y lo que comentas de la laguna, si, si llueve se va a hacer la laguna donde se hizo el corte, ese nivel que tu vez ahorita no es el que va a hacer realmente, es el corte que se genera para empezar a trabajar con la siguiente etapa, la base, luego los 15 cm de concreto y ya no estar en esa tipo alberca que estamos ahorita, es básicamente los trabajos hasta ahorita nada más.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. Leobardo Reyes López y dice: Perfecto, queda aclarado Arquitecto. Un comentario nomas, sería muy importante observar eso que dice Marcela, yo vivo para la 27 de agosto al final y la verdad es que los trabajos que se están haciendo aparte de que esta retrasado, dejan bordos y materiales obstruyendo las calles y se nos hacen unos problemas muy fuertes porque los vehículos se embolsan, una de mis hijas se quedó atascada en esa parte de ahí, de hecho ahorita corre el agua y por no abrirle una salida al agua se está yendo totalmente al drenaje, exactamente donde termina la 27 de agosto, el agua busca salida y es más fácil abrirle al alcantarillado y causa problemas muy graves a la gente, abriendo un poco de campo por el sur esa agua no se estuviera metiendo al drenaje, creo que hace falta esa supervisión en esa obra, que no se está teniendo los cuidados nomas se está dejando a rumbo y vienen y lo tratan de remediar cuando ya está la laguna o cuando ya nos atascamos en los carros, pero creo que falta un poquito más de planeación en esa obra, es mi comentario, muchas gracias.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Retomando lo que dijeron Marcela y el Lic. Leobardo, no es nomas en esa área, es en varias áreas de Caborca, que se volvieron a abrir baches en el pavimento, ojala llegara el problema de recarpeteo que están anunciando, pero si siento que falta mucha supervisión por parte de obras públicas, por lo menos hay obras que pueden ser menos problemáticas dándole salida al agua, en la antimonio ahí si tiene que haber excavaciones y todo eso, ahí se entiende, pero en otras obras se puede encausar bien la salida del agua si hubiera una buena planeación y creo que se evitarían muchos problemas.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Edgardo Bernal Preciado y dice: Relativo a toda esa obra pública que se está ejecutando administración tras administración nosotros como Omapas nos incluimos porque también estamos contratando obra, las sugerencia y las recomendaciones que hacemos a los contratistas es que no se trata nada mas de avanzar, en el tipo de obra de nosotros, no se puede estar haciendo excavaciones sin tener la tubería ya suministrada, a nosotros nos pasó que inicialmente en la obra de los Arcos, el contratista pidió la tubería y le dijeron tal día te la vamos a tener en obra y el programa la excavación para cuando llegara él ya iba a tener la excavación abierta para poder colocar las tuberías, sin embargo tubo afectaciones por la lluvia, por los tiempos de suministro y obviamente esos problemas hizo que los vecinos pusieran una queja, la recomendación que le dimos al contratista fue concluir tramos, abrir 100 metros, excavarlos, instalar la tubería y rellenar y compactar, ese es el procedimiento que nosotros también vamos a tratar de seguir, porque abrieron alrededor de 200 metros y 100 metros se vieron afectados por la lluvia, son pérdidas de tiempo, pérdidas de recursos para el contratista porque tiene que estar limpiando el lodo que se le acumula, es programación de campo, allá en la obra, en el campo hay que hacer una programación y tomar en cuenta el clima, ahorita en los últimos tramos de excavaciones donde anda le exigimos que nos hiciera caso, que abriera un tramo corto y que lo terminara, ahorramos tiempo, el ahorra dinero y todos quedamos contentos, tanto como los usuarios, porque son calles que se cierran completamente, sobre todo ahí en Los Arcos que son callejones, no son calles amplias, es muy importante la señalización de la obra para prevenir un accidente, lo primero que les solicitamos es los señalamientos para que la gente comprenda y entienda que se está haciendo una obra pública para todos, comentando con el Arquitecto lo mismo sucedía en la calle Antimonio, dejan zanjas y entronques abiertos y la verdad es que el contratista tiene que poner sus señalamientos, es importante la supervisión por parte de los que estamos contratando la obra y no permitirles avances exagerados sin poder terminar un tramo, recuerdo que la 5 de mayo es un circuito, que el contratista abrió demasiadas calles con zanjas y dejó a toda la gente sin circulación, sin estacionamiento y no se veía ningún tramo terminado y la queja nos llegaba a nosotros, pensaban que era de nosotros, hablamos con el supervisor Alcantar y también se veía en problemas, muchas veces dejamos que el contratista avance, pero no es un avance real, es un avance descontrolado que se tiene, creo que vale más solicitar que terminen por tramos y la gente queda más contenta, es una sugerencia que nosotros ya estamos trabajando con los contratistas y no los vamos a soltar hasta que acepten ese procedimiento constructivo, es una sugerencia, tiene un cuerpo de supervisores el Arquitecto, es cuestión de que se haga una organización y todos cooperen por ese lado, que el contratista sea el responsable de la obra, de un accidente, de la zanja inundada y son pérdida de tiempo para ellos, ayer estaban desaguando ese tramo entre 5 y 6 con una motobomba, estuvieron todo el día desaguando, les llovió en la tarde e inmediatamente cerraron con la retro, cerraron la calle 6 y la Antimonio para que no entrara más agua, pero es un tramo que se abrió hace días, quedo abandonada la obra, y no se avanzaba, es importante exigirle al supervisor que hagan ese tipo de procedimientos, para que la gente tenga acceso a estacionamientos y no abrir 3 cuadras y que estén en la misma situación llenas de agua, y esa saturación de material por la lluvia, y son gastos extraordinarios, entonces si hay supervisión, como dice el Ingeniero Barajas, pero hay que llevarla a cabo, el Arquitecto tiene su cuerpo de supervisores y hay que hacerlo, se aceptan quejas y sugerencias, nosotros también estamos en este tipo de problemas y tratamos de solucionarlos y que no sucedan, porque el contratista quiere avanzar pero en realidad nos mete en problemas a la ciudadanía, a el mismo y a nosotros como funcionarios públicos, es todo.-----

----- EN EL PUNTO NUMERO SEIS "ASUNTOS GENERALES".-----

----- Hace uso de la voz la C. Marcela Portillo García y dice: ¿Tienen algún asunto que gusten que tratemos?. Bueno, en el correo que les envié están las peticiones de los tanques elevados que se había comentado la sesión anterior, esa información nos la entrego la Licenciada Marcia Rosales, son las peticiones que le han llegado ahí a su departamento, son del ejido Jesús García, la

Mochomera, Ures, la comunidad Gallardos, el Chamizal, el Ejido Cerro Blanco y Puerto Lobos, es donde están solicitando los tanques elevados, también les quería comentar que estamos haciendo la información del avance del seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, también les enviamos el cronograma que esta desde enero del 2019 a junio del 2021, como podrán ver están todos los resultados que les había comentado la vez anterior, los proyectos estratégicos que hay que tomar en cuenta para el nuevo Plan Municipal de Desarrollo y están todas las demás actividades que hacen cada una de las dependencias tanto Desarrollo Social, IMPA, DIF, Servicios públicos, y ahí están todos los resultados, como pueden ver desgraciadamente estamos en ceros, y muchos de ellos se deben a la pandemia que estamos atravesando que realmente no nos dejó trabajar como hubiéramos querido, también le acabamos de anexar el acta anterior, todavía falta recabar algunas firmas, es todo lo que tengo que comentarles, con gran orgullo les digo que el día de ayer se envío a la ciudad de Hermosillo para la publicación del reglamento de construcción, hay que estar al pendiente de su publicación, comentaba el secretario que para la próxima semana se espera que este publicado el reglamento, antier fueron y lo presentaron, ahí les anexe el oficio, me da mucho en lo personal, sé que hicieron mucho trabajo ustedes porque a mí no me toco, sé que tuvieron muchas reuniones para que ese trabajo se llevara a cabo, ya está por publicarse, el secretario ya hizo su parte dando cumplimiento al mandato que se le había asignado por cabildo, muchas felicidades a ustedes que hicieron ese trabajo, ¿algún comentario?-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Quisiera agradecerle por el apoyo para su publicación, fue un trabajo de varios meses por los colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles, Responsables de obras y Valuadores, yo creo que es uno de los mejores logros de esta administración el haber aprobado la participación de los DRO en la obra pública, el Ayuntamiento en el segundo informe que dio hizo este comentario, y que bueno que se lleve a cabo para mejorar las obras de Caborca y esperemos que en la siguiente administración ya se comience a aplicar, que ya haya un director responsable en la obra pública, para tratar de combatir estas quejas, muchas felicidades Marcela.-----

---- Hace uso de la voz la C. Marcela Portillo García y dice: Felicidades a ustedes, ahí está el reflejo de su trabajo de tantos meses y reuniones que tuvieron, nomás hay que esperar su publicación y aplicar el nuevo reglamento en las siguientes obras que se realicen.-----

---- Hace uso de la voz el Lic. Leobardo Reyes López y dice: Es la importancia de todo, es un trabajo de mucho esfuerzo, y felicitaciones a todo el grupo, hay un abogado que colaboro ahí y es su servidor, de verdad que es el mejor logro que hemos obtenido dentro de este COPLAM de otros muchos, pero el más significativo creo que es este, una vez que es publicado contra terceros surge efecto ese reglamento para su obligatoriedad y cumplimiento, yo creo que la vigilancia del cumplimiento de ese reglamento va a ser básico que se continúe en COPLAM, los que vengán detrás de, ojala que no echen al saco tanto trabajo que se ha hecho y felicitaciones a todos y cada uno de ustedes que han puesto ese granito de arena, y la próxima administración que venga realmente lo aplique, era justo y necesario que lo tuviéramos, y felicidades a todos.-----

---- Hace uso de la voz la C. Marcela Portillo García y dice: Felicidades a todos ustedes, y en lo personal no me resta más que agradecerles su tiempo y su paciencia, esta es mi última reunión que presido, la siguiente es para el 24 de septiembre y ya estará el nuevo director del área, ya tendrán un nuevo coordinador, recuerden que ya tenemos todo lo que es el diagnóstico del municipio, ya sabemos lo que son las deficiencias en agua, drenaje, alumbrado, ya lo vimos en las reuniones anteriores, ya vimos todos esos temas, es muy importante que lo que hemos estado viendo lo retomem al momento de tomar decisiones de acuerdo al nuevo Plan Municipal de Desarrollo, también quiero hacer hincapié que deben de tener cuidado en que es una continuidad los proyectos estratégicos, si se van a hacer cambios ya dependen también de la nueva administración, pero es

una continuidad de trabajos, recuerden que es cambio de COPLAM, se pueden quedar todos, de verdad me gusta el equipo de trabajo, pero mínimamente el 50% se deben de quedar, así lo establece el reglamento, en lo que se menciona que se logró en este COPLAM es que se le dio participación a la ciudadanía, el Presidente Librado Macías dio la oportunidad de hacer más participativa a la ciudadanía y les dio voto, les quito voto a los funcionarios y nomas les dejo voz, ese es un gran logro, ese se inició en el primer informe, en el segundo informe se habló del DRO que ahorita ya lo tenemos, es un logro muy grande, cuando me dijeron que se iba a publicar me dio mucho gusto por ustedes que trabajaron en eso, también les puse en el correo el dictamen que hace el comité de reglamentación de los regidores, así es como debe de venir publicado tal cual está ahí, no nos queda más que esperar una o dos semanas y ya lo van a tener, por algo que tanto se trabajó de verdad vale la pena que se aplique, háganlo valer está en sus manos, ustedes como profesionistas en la materia saben de la importancia de ello, en lo personal muchas gracias y quedo a sus órdenes, no sé dónde me toque estar, pero desde donde este pueden contar conmigo, gracias.----

---- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Muchas gracias Marcela, se nos olvidó comentar que participo mucho el Licenciado David Silva, en las reuniones que teníamos, el presidente le encargo a el que se actualizara el reglamento que él lo coordinara, él lo comenzó pero no está ahorita aquí y hay que agradecerle a David Silva.-----

---- Hace uso de la voz la C. Marcela Portillo García y dice: Hoy le hable en la tarde y lo informe, porque por supuesto fue uno de los promotores o de los participantes al 100% en este trabajo que en conjunto realizaron, a mí nomas me toco encargarme de su publicación y me siento con el deber cumplido.-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Jose de Jesús Esteban Barajas y dice: Quedo pendiente lo de vialidades en el reglamento pero ya en la nueva administración nos pondríamos de acuerdo para tenerlo más completo.-----

---- Hace uso de la voz la C. Marcela Portillo García y dice: Mucha suerte y a trabajar, porque se les viene un trabajo muy fuerte.-----

---- **PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN**, la encargada de despacho de la Dirección de Planeación, C. Marcela Portillo García, agradece la asistencia y participación de los asistentes, y no habiendo otro asunto que tratar clausura la presente sesión a las diecinueve horas siete minutos del día jueves 19 del mes de agosto del año dos mil veintiuno, mediante las palabras "SE CLAUSURA LA SESIÓN".-----

**ARQ. JESÚS RICARDO MONGE MARTÍNEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. EDGARDO BERNAL PRECIADO**  
EN REPRESENTACIÓN DEL

**C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO**  
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

**C. MARCELA PORTILLO GARCÍA**  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

## REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO:



ING. MARICELA ANGULO ENCISO



ING. JOSE DE JESÚS ESTEBAN BARAJAS



LIC. LEOBARDO REYES LÓPEZ



ARQ. SAMUEL MARTÍNEZ BOVEY



ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA