

----- ACTA NÚMERO VEINTICUATRO SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE COPLAM, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **MIÉRCOLES 20 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, **C.P. MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR** TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, **L.CI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS** TESORERO MUNICIPAL, **ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **ARG. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA** DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **C. JORGE LUIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ** COORDINADOR DE CMCOP, **PROF. LUIS MARTÍNEZ MACÍAS** DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, **ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA** DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, **ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA** ENCARGADA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **ING. MARICELA ANGULO ENCISO**; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS.
5. INFORME DE OOMAPAS.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE SESIÓN.

----- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, **L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA**, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA **“INICIO DE LA SESIÓN”**; REALIZÁNDOSE A LAS ONCE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024. -----

----- **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, **“INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS”**. -

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Buenos días, primero empezamos con las obras de recursos de FAISMUN, es el recarpeteo con carpeta asfáltica de la calle 16 entre el bulevar aviación y la avenida P, en la colonia Deportiva, en la ciudad de Caborca, con una inversión de \$2'095,239.69 MN, esta obra ya se va a iniciar esta semana o la siguiente, ya se licito, ya se dio el fallo, ya está por darse el anticipo, esperemos esta semana estarlo dando, es desde el Cobach hasta el bulevar Aviación, es con dos recursos, aquí abajo viene la otra parte con REPUVE, siguiente obra de FAISMUN, es la construcción de pisos de concreto hidráulico en viviendas de diferentes puntos en la ciudad de Caborca y en diferentes puntos del poblado Y Griega, Ejido Morelos, San Pedro y Santa Edwiges de Caborca, con una inversión de \$460,181.93 MN, esta obra está en un avance financiero del 75.15% y físico del 65% cuando se hizo el avance, pero ya se terminó la obra, siguiente obra está por iniciar es la primera etapa de construcción de techos para vivienda en diferentes punto de la ciudad, todos van a ser en Caborca, va a llevar una inversión aproximada de \$950,000.00 MN y está por definir, yo creo que esta semana ya se contrata, siguiente obra por FAISMUM, es la pavimentación con concreto hidráulico en calle

primera entre las avenidas L y N, en la colonia Centro, con una inversión de \$5'369,226.73 MN, esta obra apenas se va a hacer la licitación, esperamos hacerla antes de semana santa, para andar iniciando dos semanas más o menos después de vacaciones, también es una obra muy esperada, como pueden ver son dos cuadras nomas y lo que nos cuesta, pero si es una obra bastante esperada, las siguientes son obras con recurso propio la primera es la pavimentación con carpeta asfáltica de la avenida Y, entre las calles 4 y 5 de esta ciudad, con una inversión de \$606,382.18 MN, esta financieramente al 100% pero le falta un tramo, siguiente obra con recurso propio es el recarpeteo con carpeta asfáltica del bulevar Aviación entre carretera internacional y avenida Santa Eva, colonia ampliación Santa Cecilia, con una inversión de \$1'970,852.64 MN, esta obra cuando se hizo el avance estaba con un porcentaje financiero y físico del 0%, hoy esperamos dar el anticipo, la obra ya se inició y ya va bastante avanzada, la que publicaron algunos medios, ya va como en el 80% de avance, es solo recarpeteo, de la bajada en la Santa Cecilia de la carretera, otra obra con recurso propio es la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Tlaxcala entre bulevar Aviación y avenida Fuerza Aérea, colonia Aviación, con una inversión de \$822,360.45 MN, esta obra lleva un porcentaje financiero del 30%, y un porcentaje físico del 20%, hay están con sondeos ahorita para la rehabilitación de drenaje, ya habían metido el agua anteriormente por parte de Oomapas, siguiente obra de REPUVE, que es la regularización de vehículos usados de procedencia extrajera, la primera obra es de recarpeteo con carpeta asfáltica de la avenida C entre 3 y 4, colonia Centro, con una inversión de \$459,757.98 MN, esta obra después de la calle 16 se va a iniciar, es un dinero que nos quedó de REPUVE, se aprovechó para hacer ese tramo que es lo que faltaba en la avenida C, que esta también en muy mal estado, nos sobro un poco de dinero y se va a provechar ahí donde ven abajo con una inversión de \$264,517.02 MN, es el recarpeteo con carpeta asfáltica de la calle 3 de la avenida A y 70 metros, pasando la avenida son 70 metros que nos quedó y aprovechamos que fuera lo más pegado a la avenida C, como nos habían pedido por medio del REPUVE, y la siguiente obra es el pedazo de la 16 que les comento para completar hasta el Cobach, con una inversión de \$781,717.50 MN, y también se inicia esta semana o la siguiente a más tardar, en realidad con el REPUVE aprovechamos ese pedacito y ya con recurso propio nos fuimos hasta el Bulevar de la Aviación, que en este caso le toco más a recurso propio, es otra calle bien transitada aun así como esta, entonces ya es bastante esperada, por mi parte es todo. -----


---- **COMO PUNTO NUMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, "INFORME DE OOMAPAS"** .-----


---- Toma la palabra el Ing. Francisco Arsenio Ramirez Corrales y dice: La sesión pasada les pasamos lo que es el Programa Operativo Anual que son las 6 obras que están aquí impresas y en las diapositivas incluimos el avance de las 3 obras que llevamos hasta ahorita, la primera es la ampliación de red hidráulica en calle 36 entre avenida Santa Bárbara y Santa Eva, hasta calle 35, colonia Santa Cecilia, esta obra incluye 136 metros lineales de tubería hidráulica de 3", una válvula de 3", la caja de válvulas y una T fosfo de 3 por 6", aquí es una ampliación que nos pidieron los usuarios con el Alcalde en Ayuntamiento en tu colonia, la siguiente es la ampliación de red de drenaje sanitario y la construcción de pozos de visita en calle 36 entre avenida Santa Bárbara y Santa Eva, hasta calle 35, colonia Santa Cecilia, incluyendo 136 metros lineales de atarjea de 8", y dos pozos de visita en la misma ubicación, aquí es atrasito del bordo, la 36 vendría a hacer lo que es como arroyo, la siguiente obra que tenemos es la rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, en calle 9 entre avenida K y L, colonia Centro, enfrente de la clínica Canessi, con 98 metros lineales de atarjea de 8", incluyendo 6 descargas con 48 metros lineales de tubería de 6" y en la reposición de un brocal y la tapa de fierro fundido, normalmente utilizamos tapas y brocales de polietileno, nomás que hemos presentando algunos problemas, con el calor se sellan y con el paso de los vehículos, entonces optamos por una tapa de fierro fundido, las 3 obras iniciaron este mes y terminan el 29 de marzo. -----

---- **PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, "ASUNTOS GENERALES"** .-----

---- Hace uso de la palabra la LAP Mireya Solorio Esparza y dice: ¿Tienen algo para tratar o exponer en asuntos generales?, ¿dudas o propuestas?.....-----

---- **PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN, LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, AGRADECE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DÍA MIERCOLES VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, MEDIANTE LAS PALABRAS "SE CIERRA LA SESIÓN".**-----


C.P. MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL


ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. JORGE LUIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CMCOP


ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO


PROF. LUIS MARTÍNEZ MACÍAS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS


L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO

ING. MARICELA ANGULO ENCISO