

----- ACTA NÚMERO VEINTICINCO SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE COPLAM, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **MIERCOLES 22 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, **C.P. MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR** TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, **LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS** TESORERO MUNICIPAL, **ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **ARG. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA** DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, **C. JORGE LUIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ** COORDINADOR DE CMCOP, **LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL** DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, **PROF. LUIS MARTÍNEZ MACÍAS** DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, **ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA** DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, **ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA** ENCARGADA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO**; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: -----

#### ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS.
5. INFORME DE OOMAPAS.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE SESIÓN.

----- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, **L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA**, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA “INICIO DE LA SESIÓN”**; REALIZÁNDOSE A LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024. -----

----- **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, “INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS”**.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Buenos días, primero empezamos con las obras de FAISMUN que están en proceso, iniciamos con el recarpeteo con carpeta asfáltica de la calle 16 entre el bulevar aviación y la avenida P, en la colonia Deportiva, en la ciudad de Caborca, con una inversión de \$2'095,239.69 MN, esta obra tiene un avance financiero del 30% y un avance físico del 80%, esta obra se termina el día de hoy en el trascurso del día. Estaban pendientes los cruces de las calles para la pasada del agua, la siguiente obra es la construcción de techos para viviendas en diferentes puntos de la ciudad, con una inversión de \$1'029,405.97 MN, está en un avance financiero del 80% y en un avance físico del 100%, nomás falta ir a hacer la verificación para liquidar el finiquito, la siguiente obra es la pavimentación con concreto hidráulico en calle primera entre las avenidas L y N, en la colonia Centro, con una inversión de \$5'369,226.73 MN, se acaba de hacer el fallo ayer y ya se está empezando con el contrato, yo creo que para la siguiente semana ya tiene que haber movimiento, paso por licitación pública por el monto, son dos cuadras de concreto con todo y los cruces, se va a levantar todo y

se va a rehabilitar agua y drenaje y se va a meter todo y va con banquetas también ahí, viene todo incluido nomás para que se den cuenta lo que sale terminar hasta la Durango, las siguientes son obras con recurso propio la primera es la pavimentación con carpeta asfáltica de la avenida Y, entre las calles 4 y 5 de esta ciudad, con una inversión de \$606,382.18 MN, esta financieramente al 100% pero le falta un tramo, siguiente obra con recurso propio es el recarpeteo con carpeta asfáltica del bulevar Aviación entre carretera internacional y avenida Santa Eva, colonia ampliación Santa Cecilia, con una inversión de \$1'970,852.64 MN, esta obra ya está terminada financiera y físicamente al 100%, siguiente obra con recurso propio es la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Tlaxcala entre bulevar Aviación y avenida Fuerza Aérea, colonia Aviación, con una inversión de \$822,360.45 MN, esta obra solo les han dado el anticipo que es 30% financiero y un 30% de avance físico, ya se rehabilito el drenaje el agua ya la había rehabilitado Oomapas y están trabajando con guarniciones, la siguiente obra con recurso propio que creo que iniciaría mañana, es la continuación del recarpeteo con carpeta asfáltica de la Santa Cecilia, que es de la calle de las torres entre avenida capital Lorenzo Rodríguez y Ramón Esquer y la calle 34 entre las avenidas Ramón Esquer y Luis Animas, de la Colonia Ampliación Santa Cecilia, con una inversión de \$800,005.80 MN, igual está por iniciar el avance financiero y el avance físico, en estos días se iniciaría y por el REPUBE, sería la primera obra el recarpeteo con carpeta asfáltica de la calle de las Torres entre avenida Domingo Quiroz y Mora y avenida Capital Lorenzo Rodríguez, con una inversión de \$1'214,927.48 MN, esta obra ya está terminada financiera y físicamente, la siguiente obra es el recarpeteo con carpeta asfáltica de la avenida C entre 3 y 4, colonia Centro, con una inversión de \$459,757.98 MN, igual esta terminada financiera y físicamente, la siguiente obra es el recarpeteo con carpeta asfáltica de la calle 3 de la avenida A y 70 metros, con una inversión de \$264,517.02 MN, esta obra ya está terminada al 100% física y financieramente, y la última es el recarpeteo a base de carpeta asfáltica de la calle 16 entre avenidas H. colegio militar y avenida P, con una inversión de \$781,717.50 MN, esta obra también ya está terminada físicamente y financieramente y obras por empezar viene un recarpeteo en la calle 8 entre Q y N que nos había quedado pendiente, todo lo que hemos recarpeteado es parte de esa obra, era una empresa de fuera, se les levanto, hicieron la garantía y con las lluvias se volvió a levantar, pero si se va a nivelar antes de hacer el recarpeteo, por mi parte es todo.-----

----- **COMO PUNTO NUMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, "INFORME DE OOMAPAS"** .-----

----- Toma la palabra el Ing. Francisco Arsenio Ramírez Corrales y dice: Vamos a empezar con las obras del primer trimestre que ya están terminadas, vamos a empezar con la ampliación de red hidráulica en calle 36 entre avenida Santa Bárbara y Santa Eva, hasta calle 35, colonia Santa Cecilia, con una inversión de \$86,291.79 MN, son 136 metros lineales, los habitantes beneficiados son 45 y el progreso físico y financiero son del 100%, aquí tenemos algunas evidencias fotográficas, una válvula de 3" que se puso, la caja de válvulas y una T fosfo de 3 por 6", la siguiente obra que tenemos es la ampliación de red de drenaje sanitario y la construcción de pozos de visita en calle 36 entre avenida Santa Bárbara y Santa Eva, hasta calle 35, colonia Santa Cecilia, con un presupuesto de \$168,467.02 MN, con 136 metros lineales, con los mismo habitantes beneficiados, está al 100% físico y financieramente, la siguiente obra que tenemos es la rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, en calle 9 entre avenida K y L, colonia Centro, enfrente de la clínica Canessi, con una inversión de \$179,257.69 MN, 83 metros lineales, los habitantes beneficiados son 30 habitantes pero la red que viene corriendo por ahí venimos saliendo beneficiados toda la comunidad, igual ya está al 100%, ya está bacheado, y con la siguiente obra que vamos a empezar es la rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, en avenida H, entre calles 7 y 8, Colonia Centro, esa es la próxima que tenemos.-----

----- **PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, "ASUNTOS GENERALES"** .-----

----- Hace uso de la palabra la LAP Mireya Solorio Esparza y dice: ¿Tienen algo para tratar o exponer en asuntos generales?, si no hay preguntas damos por terminada la reunión.-----

----- **PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN, LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, AGRADECE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DÍA MIERCOLES VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, MEDIANTE LAS PALABRAS "SE CIERRA LA SESIÓN".**-----

  
**C.P. MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR**  
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y  
 EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

  
**LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
**ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA**  
 DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO  
 Y ECOLOGIA

  
**C. JORGE LUIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ**  
 COORDINADOR DE OMCOP

  
**LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
**PROF. LUIS MARTÍNEZ MACÍAS**  
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

  
**ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA**  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

  
**L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA**  
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL

COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO

  
**ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO**