

---- ACTA NÚMERO VEINTISEIS SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE COPLAM, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **MIERCOLES 22 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, C.P. **FABIAN LEONEL FELIX VARELA** EN REPRESENTACION DE LA C.P. **MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR** TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, LCI. **IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS** TESORERO MUNICIPAL, **ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA** DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y **L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA** ENCARGADA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **ING. MARICELA ANGULO ENCISO** E **ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO**; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. INFORME DE OOMAPAS.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA DE SESIÓN.

----- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA “INICIO DE LA SESIÓN”**; REALIZÁNDOSE A LAS ONCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024. -----

---- **COMO PUNTO NUMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, “INFORME DE OOMAPAS”**.-----

---- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Buenos días, referente a la relación de obras teóricamente es lo mismo que se presentó en la anterior sesión, solamente hemos realizado tres obras este año que es la ampliación de red hidráulica en la calle 36 entre Santa Bárbara y Santa Eva, hasta la calle 35, la obra se encuentra concluida y pagada 100%, la otra obra que hemos realizado es la ampliación de la red de drenaje sanitario y la construcción de pozos de visita en la calle 36 entre Santa Bárbara y Santa Eva, hasta la calle 36, en la colonia Santa Cecilia que es complemento de la anterior, está concluida al 100% y la tercera obra es la rehabilitación de la red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la calle 9 entre avenidas K y L, en la colonia Centro, es enfrente de la clínica, está concluida al 100% y al 100% pagada, aquí las obras que estamos por iniciar es la calle 45 que es la obra número 3 que viene aquí, es ampliación de red de drenaje sanitario, colector en avenida Santa Cecilia entre calles 44 y 45, atarjea en calle 45 entre avenida santa Ramona y avenida Del Carmen y la construcción de pozos de visita, en la colonia Palo Verde, todo con un monto de \$926,377.00 MN, en presupuesto base, la otra que vamos a iniciar es la rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en avenida H, entre calles 7 y 8, de la colonia Centro, es por donde está el Telesforo López, con un monto presupuestado de \$271,203.95 MN, esas son las obras que estaríamos por iniciar, vamos a dejar para el último trimestre la obra número uno que es la rehabilitación de red de

hidráulica en Bulevar Manuel J. Clouthier entre avenidas Luis D. Colosio y Durango, de la Colonia Industrial, que es la calle 5 final después de la S, ahí se pretende hacer una colaboración con Obras Públicas y nosotros, pero ahí vamos a esperar por cuestiones presupuestales, también va a haber un cambio, en la siguiente sesión van a ver que eso se va ampliar como ya se les había comentado anteriormente, nosotros iniciamos con este, este es nuestro POA y recibimos un recurso extraordinario de ingresos de gestión como se les comento anteriormente y van a ver la inversión de \$2'700,000.00 MN, que tenemos presupuestada, la van a ver alrededor de \$6'000,000.00 MN en la siguiente sesión, ¿alguna duda acerca de esto o de las obra que se van a hacer?, se las voy a platicar brevemente solamente para que sea de su conocimiento, no les aseguro que sean esas porque nosotros las proyectamos y es la junta de gobierno la que decide, vamos a cambiar el drenaje sanitario y las descargas en la colonia Pagasa, otra obra que tenemos es el drenaje pluvial, ya arrancaron la segunda etapa en lo que es la Calzada, tenemos que realizar el drenaje pluvial en la avenida C y la cuarta Sur, no sé si les ha tocado pasar que cualquier lluvia es una laguna que dura medio día en drenarse, si la preparación es para la calzada y el paseo que se le llama para salir atrás de la iglesia, tenemos que dejar rehabilitada esa zona, que sin bien sabemos que cuando más se utiliza la calle Calzada y la calle de atrás es cuando llueve y tenemos que prepararla, tenemos una ampliación de drenaje en la Colonia San Ángel, es en la Quiroz y Mora para atrás del bordo, lo que sería la 49 aproximadamente para atrás, tenemos drenaje planeado ahí, tenemos ampliaciones hidráulicas en varias calles en la Y, y posiblemente le metamos agua también a parte de la Huerta 3, eso es lo que tenemos proyectado nosotros, como bien les comento obras más, obras menos, todo depende de las que apruebe la junta de gobierno, nosotros solamente proyectamos y proponemos, pero al final del día la decisión se toma en conjunto.-----

---- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, "ASUNTOS GENERALES" -----

---- Hace uso de la palabra la LAP Mireya Solorio Esparza y dice: Continuamos con asuntos generales y aquí tenemos el informe de obras públicas.-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Buenos días, las obras terminadas o empezadas después de la junta, empezamos con las obras de FAISMUN, la primera es la pavimentación con concreto hidráulico de la calle primera entre las avenidas L y N, en la colonia Centro, con una inversión de \$5'369,228.00 MN esta obra ya está empezada, está en un avance financiero del 30% que es el puro anticipo y físico 5% ya empezaron con rehabilitación de agua y drenaje, ya se canceló lo del tema del colector que había salido, está en buen estado, es un colector que no sabemos que estaba, es de 20" y tuvimos que sondearlo, y ya estábamos cotizando lo que era la rehabilitación, eran como \$400,000.00 MN de pura tubería, ya nos salvamos de esa rehabilitación y ya continuamos con los trabajos de rehabilitación de drenaje que es en lo que andan ahorita, la siguiente obra que también ya se arrancó por FAISMUN, es la iluminación de la cancha de futbol en la Y Griega, va a ser la primera cancha de futbol en la Y Griega que este iluminada, porque habíamos batallado con los predios que fueran donados, ya se va a hacer uno que es el de futbol, pero va a quedar preparada para a finales de año hacer la continuación que es una de beisbol que está a un lado, esta es con una inversión de \$539,049.00 MN, aquí sale el porcentaje físico y financiero en 0%, no se ha dado el anticipo pero lo que es el avance físico ya andaban colocando postes, la siguiente obra por recurso propio es la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Tlaxcala, entre bulevar Aviación y avenida Fuerza Aérea, de la colonia Aviación, con una inversión de \$822,360.00 MN, esta obra está en un avance financiero del 57% y un avance físico del 100%, pero si está pendiente aquí un dinero que nos sobro con el tema de las banquetas y rampas, la siguiente obra por recurso propio es el suministro e instalación de pasto sintético para la cancha infantil de futbol de campo Eduardo Gómez, nosotros estamos haciendo la obra con recursos propios en este caso los \$974,400.00 MN, es la inversión de la mitad de la cancha, se va a hacer con recurso propio la plataforma, la mitad de la

cancha va a ser recurso propio y la otra mitad va a ser con CMCOP, que en este caso vamos a poner el otro 30% nosotros, la otra mitad, si nos estamos ahorrando bastante dinero, se aprovechó el material de la primera, la carpeta que se levantó se está aprovechando, era lo que estábamos comentando si nos pasaban un poquito de aquí de la Quiroz y Mora, que yo creo que si porque es una obra en beneficio, pensamos que si nos íbamos a completar y ahora salió que siempre no, esta obra está en contratación, pero nosotros ya estamos trabajando en los trabajos previos para que no se tenga ningún problema a futuro y en si son todas las obras que tuvieron avance de la junta pasada, ¿dudas o algo?.....

---- Hace uso de la palabra la LAP Mireya Solorio Esparza y dice: Si todo está bien damos por terminada la reunión.....

---- **PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN, LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, AGRADECE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES VEINTIDOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, MEDIANTE LAS PALABRAS "SE CIERRA LA SESIÓN".**-----



C.P. FABIAN LEONEL FELIX VARELA
EN REPRESENTACION DE LA
C.P. MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL



LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA



L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO



ING. MARICELA ANGULO ENCISO



ING. FRANCISCO MARTINEZ APARICIO