

---- ACTA NÚMERO DOS SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE COPLAM, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA JUEVES 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LIC. JOSÉ GUADALUPE QUIJADA MARCIAL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, C.P. JESÚS DANIEL ZAVALA SEGURA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA COORDINADORA DE CMCOP, C. VERENICE ROMERO MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE ÉL LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PROF. LUIS MARTÍNEZ MACÍAS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, LIC. GABRIEL RIVERA VILLALOBOS DIRECTOR DE CULTURA Y L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO E ING. ALEJANDRO VARGAS PÉREZ; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. INFORME DE OOMAPAS.
5. INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE SESIÓN.

---- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PLANEACIÓN, L.A.P MIREYA SOLORIO ESPARZA, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA “INICIO DE LA SESIÓN”; REALIZÁNDOSE A LAS ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024. -----

---- COMO PUNTO NUMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, “INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS” -----

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Buenos días, empezamos con las obras en proceso por recursos de FAISMUN, primera obra en proceso es la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle nueve entre las avenidas antimonio y W, colonia Industrial, con una inversión de \$968,954.23 MN, esta obra va en un avance financiero del 30% solo se ha dado el anticipo y un avance físico del 85%, ahorita ya están colando banquetas que es lo que está pendiente para cerrar, entre hoy y mañana ya andan terminando, la siguiente obra es la tercera etapa de construcción de 11 techos, 5 en el ejido Rodolfo Campodónico, 2 en el poblado La Y Griega y 4 en la zona Urbana en el municipio de Caborca, con una inversión de \$778,214.84 MN, esta obra esta físicamente terminada y está en un avance financiero del 70%, la siguiente obra es la pavimentación con carpeta asfáltica de la avenida Sasabe entre las calles Guaymas y Nogales,

en la colonia Lizárraga, con una inversión de \$1'226,708.88 MN, esta obra va en un avance físico del 60%, andan ya en los temas de guarniciones y terracerías, y tiene un avance financiero del 30%, solo se ha dado el anticipo hasta ahorita, otra obra que ya se inició y creo que la terminamos en la semana es la iluminación de la cancha de beisbol del ejido El Coyote, con una inversión de \$236,404.34 MN, que en este caso se hizo en otras administraciones pero no pusieron postes para eso, pusieron postes para alumbrado público y se hizo nomas un cambio de los postes metálicos de meter los que eran necesarios de concreto, para que no tengan problemas, yo creo que esta semana ya andamos entregando y otra en proceso que está pendiente de recursos propios es la fabricación e instalación de tinaco elevado para el ejido Cerro Blanco, con una inversión de \$286,934.40 MN, esta obra nomas esta pendiente instalar el tinaco, tiene un avance físico del 90% y financiero del 60% hasta ahorita, en este caso son todas las obra en proceso, para cerrar el año con FAISMUN va a ser la pavimentación de la Aguascalientes y fuerza aérea, avenida I entre callejón Nogales y tercera sur, se va a iniciar otra etapa de techos también la cuarta etapa ya para terminar, un alumbrado y electrificación en el ejido Morelos y con lo que queda restante se va a hacer un apoyo de cuartos y baños ya para cerrar el año, que ya serian todas las obras, para empezar con el siguiente año de propuestas y eso, creo que se va a hacer una reunión.-----

---- **PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, "INFORME DE OOMAPAS"** .-----

----Toma la palabra la L.A.P. Mireya Solorio Esparza diciendo: Continuamos con el informe de Oomapas pero por motivos de fuerza mayor no está aquí el Ingeniero dijo que se iba a conectar en un momento más, pero nos mandó el listado, vamos a leerlo, si hay preguntas o algo para la próxima reunión nos va a dar la explicación, tenemos la rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias para mejorar el abastecimiento de agua potable en el sector alto de la colonia Industrial, entre avenidas Durango y Sonora y entre calles 8 y 10 en la ciudad de Caborca, con un presupuesto de \$1'155,709.14 MN, progreso financiero del 54%, físico 34%, habitantes beneficiados 140, la siguiente es la ampliación de red hidráulica en calle 36 entre avenidas Santa Bárbara y Santa Eva hasta calle 35, en la colonia Santa Cecilia, con un presupuesto de \$86,291.79 MN, con un progreso del 100% financiero y físico, habitantes beneficiados 45, como tercer obra la rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias en callejón A entre 8 y 10, callejón B entre 9 y 10, y callejón Kino entre avenida K y N en la colonia Centro, con un presupuesto de \$533,481.06 MN, su avance físico y financiero del 100%, y 260 habitantes beneficiados, la obra número 4 es la ampliación de red de drenaje sanitario, colector en avenida Santa Cecilia entre calles 44 y 45, atarjea en calle 45 entre avenida santa Ramona y avenida Del Carmen y la construcción de pozos de visita, en la colonia Palo Verde, con un presupuesto de \$926,377.00 MN, progreso físico y financiero del 100%, habitantes beneficiados 30, como número 5, es la ampliación de red de drenaje sanitario y la construcción de pozos de visita en la calle 36 entre Santa Bárbara y Santa Eva, hasta la calle 35, en la colonia Santa Cecilia, con una presupuesto de \$168,467.02 MN, está al 100% físicamente y financieramente, habitantes beneficiados 40, la obra número 6 es la rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en avenida H, entre calles 7 y 8, de la colonia Centro, con una presupuesto de \$271,203.95 MN, y esta con progreso físico y financiero del 100%, habitantes beneficiados 50, la número 7 es la rehabilitación de la red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la calle 9 entre avenidas K y L, en la colonia Centro, con un presupuesto de \$179,257.69 MN, esta obra ya está terminada al 100%, habitantes beneficiados 30, la obra número 8 es la rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, en calles 9 y 10 entre avenidas Oriente y García Morales, en avenida General Pesqueira y García Morales entre calles 9 y 10 con la construcción de pozos de visita, en la colonia Pagasa, con un presupuesto de \$1'170,000.65 MN, esta obra también ya está terminada, otra obra que también esta terminada al 100 es la rehabilitación de red de drenaje sanitario y tomas domiciliarias en callejón A entre calles 8 y 10, callejón B entre calles 9 y 10, y callejón Kino entre

avenidas K y N, en la colonia Centro, con un presupuesto de \$780,988.86 MN, habitantes beneficiados 260, otra obra que también esta terminada es la ampliación de la red de drenaje sanitario y la construcción de pozos de visita en avenida 6 de Abril entre calles 38 y 40 y calle 40 entre 6 de abril y avenida C, colonia San Ángel, obra presupuestada en \$322,999.98 MN, habitantes beneficiados 60, la número 11 y última es la construcción de drenaje pluvial en avenida B, entre calles Cuarta de los Jardines y Acacia, hasta arroyo de avenida A, en colonia Luz de Oriente, con una presupuesto de \$1'095,079.38 MN, habitantes beneficiados 80. Ahorita ellos están trabajando con las obras para el 2025, ya nos las presentaran la próxima reunión.-----

---- **COMO PUNTO NUMERO SEIS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA, "INFORME DE CMCOP"**-----

---- Toma la palabra la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Buenos días, les voy a informar el avance físico y financiero, la primera es la rehabilitación de instalación eléctrica en museo histórico y etnográfico con un costo de \$175,712.00 MN, con un avance físico del 70% y financiero del 30%, la mayoría ya está terminada, la siguiente es la construcción de cocina-comedor en iglesia de Dios en México, en la Santa Cecilia, con un costo de \$334,683.58 MN ya esta terminada, instalación de pasto sintético en campo de futbol, en la unidad deportiva profesor Eduardo Gómez, se hizo mitad CMCOP y mitad Ayuntamiento, esa ya está terminada, otra también de pasto sintético en cancha de futbol rápido en parque la 30, también está terminado, construcción de bodega en Jardín de Niños Telesforo López, también terminado, la que sigue es la construcción de cancha multifuncional en parque Público, en Palma Dorada, está en proceso casi por terminar, nomás faltan las canasta, hay otra cancha multifuncional en parque Bicentenario, igual ya está terminada, la siguiente es otra cancha multifuncional en parque público en Fraccionamiento Misioneros, también está casi terminada, la siguientes es la construcción de piso de concreto en tejaban del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, ICATSON, también ya esta terminado, una cancha multifuncional en la Técnica número 1, está en proceso el 85% lleva de terminado, el cerco perimetral en escuela primaria Rubén Navarro en Puerto Lobos, ya se terminó, están ahorita instalando las luces en el campo de beisbol y se va a iniciar a pintar el gimnasio de básquet, se inicia eso y los baños se están demoliendo.-----

---- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: Si me permiten, quisiera hacer una aclaración, las últimas tres obras no se pasaron por Coplam, nosotros nunca fuimos avisados, al menos yo no en lo personal, de estas tres obras, hay les haría la invitación a concientizar, porque quedaron fuera según yo algunas obras que no se priorizaron y están agregando estas, creo que ya están aprobadas, ya está todo, está bien, es algo que se necesita pero si quedaron fuera algunas otras obras prioritarias, o no se si no viene esa junta.-----

---- Toma la palabra la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Esas obras están como extraordinarias, no iban dentro del proyecto, pero si para la próxima si les comentamos la totalidad de las obras.-----

---- **CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA EN EL PUNTO NUMERO SIETE "ASUNTOS GENERALES"**-----

---- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: ¿De lo del museo?-----

---- Toma la palabra la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Como que ya habian arreglado adentro pero les faltó afuera, hay algo con la Comisión.-----

---- Hace uso de la palabra el Lic. Gabriel Rivera Villalobos diciendo: El transformado está dentro

del museo en el edificio, en una puerta que nosotros pusimos con llave, pero afuera hay una cajita verde, que si está cerrado con llave ya lo aprobó comisión supuestamente lo que me platico Rogelio, él no fue a ver si estaba, se presupuestó se dijo se necesita todo esto y cuando fue la comisión estaba vacía, entonces no se sabe si no la puso quien estaba anteriormente, si los de la comisión la pusieron y la quitaron, ya no supe que avance tuvo, creo que para que esa caja estuviese comisión ya debía de haberlo validado y tendría que haber estado ahí, si no ¿con que carácter le ponen un candado a algo que es tuyo?.....

---- Toma la palabra la Arq. Migdalia Del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Lo que pasa es que hizo un presupuesto en base a lo de adentro y lo de afuera no lo metió.....

---- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice Normalmente cuando uno hace una obra de la CFE que este en vía pública, lo gestiona y lo hace un tercero, pero esas instalaciones pasan a ser parte de CFE para el termino de las obras se donan, entonces la CFE debe de tener la responsabilidad, debe de tener algo, porque debieron de entregar esa obra ellos, tienen que acercarse a CFE para ver cuál es el estatus.....

---- Hace uso de la palabra el Lic. Gabriel Rivera Villalobos diciendo: El Ingeniero Rogelio dijo que él lo iba a ver, entonces ya no supe en que quedo.....

---- Hace uso de la palabra Ing. Alejandro Vargas Pérez diciendo: Cuando dicen que se fueron y no verificaron y no había ese implemento o ese equipo ahí, no se pueden perder las cosas, si lo puso, lo puso y debe de tener la evidencia que lo puso, si yo te voy a cobrar algo, voy a poner eso y también voy a tomar la fotografía y todo lo necesario para demostrarte que lo puse e inclusive tendría que llevar a una persona para que valide lo que estoy diciendo, no se pueden perder las cosas, por lo pronto si no está puesto, tendrá que ponerlo él y que vaya una persona del Ayuntamiento y verifique eso.....

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Lo que pasa aquí Ingeniero es que si se puede, porque eran otros tiempos cuando se hizo esa obra, por ejemplo ninguno de nosotros estaba en esa administración, lo digo porque a mi me toco recibir la terraza que era parte del museo y la verdad hicieron un desastre nomas para cobrar, cobraron y se fueron pero no hicieron nada de lo que cobraron eso fue hace como 10 años más o menos, es más no hay ni estimaciones de eso, a nosotros nos tocó más bien recibirlo así.....

---- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: ¿Y no han puesto demanda?.....

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Ya no se puede hacer nada, ya pasaron más de 10 años, si un año después se complica.....

---- Hace uso de la palabra Ing. Alejandro Vargas Pérez diciendo: ¿Ósea que no es reciente?.....


---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Es una empresa que ya ni existe, al Ingeniero Hurtado le toco querer entrar en pleito ahí pero la empresa que trabajo ahí ya no existía, eso fue lo que paso.....

---- Hace uso de la palabra el Lic. Gabriel Rivera Villalobos diciendo: En el sentido de lo mismo, para que se quede la responsabilidad acá nosotros no sabes, el ingeniero Rogelio, no lo boto, dijo ya debe de estar esa pieza ahí, si ya lo tiene en posesión Comisión, ya se le entregó y no es necesariamente que el no hizo bien el presupuesto, pero es que también la responsabilidad donde cae, yo creo que tendría que ser literal ir a verlo con Comisión.....

----Toma la palabra la L.A.P. Mireya Solorio Esparza diciendo: Próximamente vamos a tener otra reunión, y va haber una reunión para lo del Plan, ya les estaremos comunicando el día que la vamos a hacer, tentativamente es la próxima semana.-----


---- **PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN, LA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, AGRADECE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA JUEVES VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, MEDIANTE LAS PALABRAS "SE CIERRA LA SESIÓN".-----**


LIC. JOSÉ GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
 EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL


ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.P. JESÚS DANIEL ZAVALA SEGURA
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
 Y ECOLÓGIA


ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA
 COORDINADORA DE CMCOP


C. VERENCE ROMERO MARTÍNEZ
 EN REPRESENTACIÓN DE ÉL
LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


PROF. LUIS MARTÍNEZ MACÍAS
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS


LIC. GABRIEL RIVERA VILLALOBOS
 DIRECTOR DE CULTURA


L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
 DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO


ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO


ING. ALEJANDRO VARGAS PÉREZ