

----- ACTA NÚMERO VEINTINUEVE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE COPLAM, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA MIERCOLES 21 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA C.P. MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL, ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, C. JORGE LUIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ COORDINADOR DE CMCOP, LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA ENCARGADA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, ING. MARICELA ANGULO ENCISO, ARQ. FÉLIX SOTELO LEPE E ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE:-----

#### ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. INFORME DE OOMAPAS.
5. INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE SESIÓN.

----- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA “INICIO DE LA SESIÓN”; REALIZÁNDOSE A LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024. -----

----- COMO PUNTO NUMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, “INFORME DE OOMAPAS” -----

----- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Buenos días, de la vez pasada ya iniciamos las obras que tenemos programadas, si bien recuerdan en nuestro POA inicial que les presentamos en enero teníamos un presupuesto de \$2'702,000.00 MN a ejercer, actualmente lo traemos en \$6'593,295.64 MN, trae una ampliación de poco más de \$3'900,000.00 MN, que es con recurso propio, les voy a hacer una pequeña recapitulación de como vamos en las obras, la obra uno que ustedes tienen como rehabilitación de red hidráulica en bulevar Manuel J. Clouthier se va a cambiar por otra obra que es la segunda etapa del rebombeo de la Industrial que sería de la 8 a la 10, desde la Durango hasta la Sonora, no les aparece todavía aquí pero les comento porque en la siguiente les va a parecer distinto, con el mismo monto, solamente las metas aumentarían a 1,300 metros, segunda obra es ampliación de red hidráulica en la calle 36 entre Santa Bárbara y Santa Eva, hasta la calle 35, colonia Santa Cecilia, con un presupuesto de \$86,291.79 MN, esta terminada tanto física como financiera, tercer obra hidráulica es la

*MAR*

*R*

*J*

*Ferd*

*Q*

*GJX*

rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias en callejón A entre calles 8 y 10, callejón B entre calles 9 y 10 y en callejón Kino entre avenidas K y N, en la colonia Centro, con un presupuesto de \$533,481.06 MN, financiero tenemos el 30% y en progreso físico ustedes tienen un 0%, pero actualmente ya van en 40%, cuando enviemos esto la semana pasada apenas iban comenzando, ahorita ya llevan tres callejones de los 6, en alcantarillado la obra número 4 es la ampliación de red de drenaje sanitario, colector en avenida Santa Cecilia entre calles 44 y 45, atarjea en calle 45 entre avenida santa Ramona y avenida Del Carmen y la construcción de pozos de visita, en la colonia Palo Verde, con una inversión de \$926,377.00 MN, están tanto físico como financieramente al 100%, obra número 5, es la ampliación de red de drenaje sanitario y la construcción de pozos de visita en la calle 36 entre Santa Bárbara y Santa Eva, hasta la calle 35, en la colonia Santa Cecilia, con una inversión de \$168,467.02 MN, tanto física como financieramente al 100%, obra número 6 rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en avenida H, entre calles 7 y 8, de la colonia Centro, con una inversión de \$271,203.95 MN, física como financieramente al 100%, obra número 7 es la rehabilitación de la red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la calle 9 entre avenidas K y L, en la colonia Centro, con un presupuesto de \$179,257.69 MN, al 100% tanto física como financieramente, y las siguientes obras que les voy a mencionar son parte de las que agregamos, es la obra número 8, rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, en callejón A entre calles 8 y 10, callejón B entre calles 9 y 10, y callejón Kino entre avenidas K y N, en la colonia Centro, con una inversión de \$780,988.86 MN, es complemento de las que se les menciono, son unos callejones que de acuerdo con obras publicas los vamos a ir sacando, nosotros lo hidro-sanitario y ellos el pavimento, la obra cuando se las envié iba en un físico de 20% y actualmente ya va al 40% referente a lo sanitario y financiero, y se ha dado el anticipo del 30%, obra número 9 es ampliación de red de drenaje y la construcción de pozos de visita en avenida 6 de Abril entre calles 38 y 40 y calle 40 entre 6 de abril y avenida C, colonia San Ángel, obra presupuestada en \$323,000.00 MN, financiero se acaba de dar el anticipo del 30% y físico de 90%, ellos comenzaron la obra antes de que se les otorgara el anticipo por cuestión de tiempo, y metieron doble cuadrilla y en una semana prácticamente la terminaron ahorita solamente están en pozos de visita, obra número 10 es la construcción de drenaje pluvial en avenida B, entre calles Cuarta de los Jardines y Acacia, hasta arroyo de avenida A, en colonia Luz de Oriente, con una inversión de \$1'138,173.35 MN, física como financieramente al 0%, en este momento no estaba contratada, en la mañana se contrató y ahorita en la tarde se saca el anticipo del 30% de esta obra, para que se ubiquen es en la C, en la cuarta de los Jardines donde está la parrilla, donde se inunda, ahí vamos a meter, solamente tenemos dos drenajes pluviales por lo general aquí en Caborca que es el de la antimonio y la C, que es un tubo muy chico y le vamos a meter un complemento; un tubo de 14 para que ayude a desfogar más rápido, no vamos a evitar como tal la inundación, pero si antes la inundación duraba 12 horas que dure unas 2 o 3 horas, ahí le vamos a sumar un poco pero ya se las iremos diciendo sobre la marcha, en la calle B y la cuarta sur también vamos a habilitar una parrilla para que el agua que viene corriendo por la B no se venga a la C y quitarle un poco de flujo y la última obra que es la 11 es la rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, en calles 9 y 10, entre avenidas Oriente y García Morales, en avenidas General Pesqueira y García Morales, entre calles 9 y 10, con la construcción de pozos de visita, en la colonia Pagasa, con una inversión de \$1'173,000.00 MN, es una de las obras más grandes o la más grande se pudiera decir que traemos ahorita y financieramente lleva el 30% y físicamente un 45%, también es una obra que está presupuestada para terminarse el día 20 de septiembre, vamos en buen tiempo, esperemos que se termine como el 10 de septiembre, esta obra fue muy solicitada por la Colonia Pagasa, tenían todo el año solicitándola y por eso decidimos agregarla con la autorización de la Junta de Gobierno, se autorizó, son dos calles y abarca parte de lo que es el cerro de la Pagasa, por eso es que nunca se le dio entrada, pero ahorita ya se está trabajando en lo mismo y llevamos buen avance, como les digo financiero al 30 y físico al 45%, tenemos que estar trabajando con martillo y se eleva aproximadamente una excavación del tipo B al tipo C, se

eleva casi al 500% de costo, pero se tiene que hacer, como comentario general, tenemos presupuestado una retro con cabina en \$93,000.00 dólares más IVA, pero eso ya lo veremos, le toca mirarlo a Malena en el comité de adquisiciones, hay varias opciones pero la que estamos viendo viable es una retro con cabina, también por las temperaturas que tenemos 10 o 12 horas en el calor y es pesado.-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Le van a sacar mucho provecho hay muchos drenajes pendientes.-----

---- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Se me paso un comentario, referente a la rehabilitación de lo que es la Calzada nosotros ya tenemos liberado todo excepto lo que está aquí enfrente, solamente les falta levantar pozos de visita en algunos sitios, en donde esta lo hidrante, que es aquí de la 5 hasta pueblo viejo ya está liberado, es enterrar mangueras que quedan como preparación pero ya está todo.-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Aquí que les falta? -----

---- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Descargas y tomas, actualmente aquí por la cuestión del Ayuntamiento que tiene algunas descargas pero van por el área verde, entonces van a quedar como preparaciones todas las de aquí, porque si no vamos a tener que reventar estacionamientos, y no es viable, van a quedar como preparaciones y en un futuro si hay que hacer alguna remodelación se puede hacer, les comento que en la obra de remodelación tienen liberado hasta donde está el templo, desde la bocacalle de la 5 hasta la 10 enfrente del OXXO, solamente falta liberar aquí, lo que es este tramo entre Quiroz y Mora y 6 de Abril, solamente falta eso, están las preparaciones como habíamos quedado a excepción de lo que se haga ahorita y ya quedaría liberado por parte de nosotros, cuando van al gimnasio en esa parte quedan unas preparaciones con manguera, todas se van a ocultar, ya las tienen señalizados ellos, las van a ocultar, ahorita solamente por tener las cuestiones de movilización se ven, pero van a quedar bien establecidas.-----

---- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: A propósito, agradecerles a todos el apoyo tan tremendo y las molestias y solicitudes, está muy grillada la frase, pero de verdad que gracias al apoyo de ustedes y a la disposición, y gracias a las cosas y detalles que nos les tocaba a algunos hemos salido adelante, no hemos terminado pero se ha tratado de hacer lo mejor posible, hay cosas que no se ven, pero quiero agradecerles, y es un gusto haber hecho equipo con ustedes y con la camiseta bien puesta todos, si checan algunos de sus compañeros tienen mensajes desde las 5 de la mañana o las 6, ha sido todo un equipo y conjuntado lo que necesitamos, a veces creíamos que no se podía y le movíamos un poquito, con las banquetas nos ampliamos por la necesidad, como le comentaba al Inge Pablo, algunos no van a estar de acuerdo, pero aquí en Caborca lo que necesitamos con banquetas caminables y si queremos que la gente camine y caminemos, en realidad debe de haber espacios para hacerlo, en realidad hay detalles que no se pueden solventar por completo, pero la meta es tener banquetas caminables, y cualquier detalle y comentario créanme que lo atendemos y lo solucionamos con ustedes mismos, en conjunto, entonces de verdad les doy las gracias.-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Gracias a usted también porque ha sido nuestros ojos y ha peleado porque las cosas se hagan bien, lo bueno que se contrató a alguien de Caborca.-----

---- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Agradecerle también de nuestra parte que tenemos más comunicación con usted, lo que es Francisco y yo, referente a las personas









de la obra, y si ha sido ameno el trabajo y si es cierto, no todo es miel sobre hojuelas y de repente esto no lo quiero así o de esta manera, pero para eso estamos aquí en el Comité de Planeación, es verdad que muchas cosas no se ven pero necesitamos apoyo de todos y es cierto a veces no todo nos toca, pero a Caborca lo debemos de sacar adelante todos, muchas gracias a todos y en especial a usted.-----

----- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: Desde el principio que iniciamos la obra dijimos en realidad es una obra del Gobierno del Estado pero es una obra para Caborca y tiene que ser a lo que nosotros como ciudadanos necesitamos, se supone que tenemos la entrega para el 15 de septiembre, vamos a hacer unos ajustes para poder cerrar.-----

----- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: ¿Cuándo piensan cerrar aquí enfrente?-----

----- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: El compromiso aquí está el 26 de agosto y se los digo y referente a la Quiroz y Mora la próxima semana le entramos de lleno, tenemos pendientes banquetas.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: El que me habla de repente es el presidente, cuando le llegan las quejas obviamente, pero yo veo que está trabajando con cableado y todo eso, lo bueno es que ya va a quedar.-----

#### ----- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, "INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS"-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Buenos días, en el reporte vienen las obras de todo el año y las que hasta ahorita están en proceso y terminadas, y empezamos con el avance de FAISMUN en las obras que están en proceso todavía la primera sería la pavimentación de la calle Primera entre las avenidas L y N, en la colonia Centro, esta obra lleva una inversión total de \$5'369,226.73 MN, esta obra no está terminada aun, lleva un porcentaje de avance financiero del 75% y físico del 79%, están trabajando con banquetas, y esta pendiente el sellado del pavimento, hasta que no se termine se va a liquidar y ya vamos a ver qué pasa con el tema de los tiempos.-----

----- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: ¿De el sellado que es lo que sigue?-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Del sellado, nomás es limpiar y meter lo que es la cola de rata y después es sellado y es todo lo que falta, y las banquetas pendientes ahorita están trabajando en eso, que es bastante creo, queremos ver si el siguiente año pasamos la escuela, o la gasolinera, de perdida hasta la S.-----

----- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: Falta acá el tramo del bulevar.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Ya conseguimos el recurso por REPUBE, con puro REPUBE se ha hecho a como nos ha ido llegando, pero por ejemplo ahorita por las lluvias hemos descansado mucho el bacheo, la segunda obra sería la primera etapa de construcción de 11 cuartos, 1 ejido Campodónico, 3 ejido Jesús García, 2 ejido Siempre Viva y 5 en la zona urbana en el municipio de Caborca, con una inversión de \$955,116.44 MN, esta obra ya está terminada física y financieramente, aquí vienen todas las obras de todo el año, estoy diciendo nomas las que están en proceso, la siguiente obra es la primera etapa de la primera etapa de construcción de 10 baños, 1 Ejido Campodónico, 3 Ejido Jesús García, 2 Ejido Siempre Viva, y

MAE





4 zona urbana en el Municipio, con una inversión de \$780,929.72 MN, con un avance físico y financiero del 100%, la siguiente obra por FAISMUN también es la iluminación cancha de futbol, la Y Griega, con una inversión de \$539,049.55 MN, está en un avance físico y financiero del 99%, nomás está pendiente que nos conecte CFE, ellos tienen sus tiempos pero la obra ya por nosotros está terminada, la siguiente obra que se inicio es la de segunda etapa construcción de 14 techos dos en el ejido Jesús García, 3 en el ejido Santa Eduwiges, 3 en el ejido El Coyote, 5 en el poblado Y Griega, 1 en zona urbana municipio de Caborca, con una inversión de \$1'055,550.93 MN, esta obra lleva un avance del 59% financiero y 42% físicamente, yo creo que esta semana andan terminando, otra obra contratada por licitación también y ya se inicio es la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida X entre la calle 7 y la calle 5, colonia Industria, con una inversión de \$983,685.35 MN, esta obra lleva un avance financiero del 30% y un avance físico del 20%, están trabajando apenas con las zanjas de la rehabilitación del agua potable, acaban de iniciar el viernes de la semana pasada, lleva concreto de 6 a 7 y lleva carpeta de 5 a 6, la siguiente obra con recurso propio es el pasto sintético para cancha infantil campo de futbol Eduardo Gómez en la ciudad de Caborca, con una inversión de \$974,400.00 MN, en este caso con recursos propio nosotros nomas contratamos la mitad del campo y creo que entre hoy y mañana se paga el finiquito, ya se terminó la obra completa pero el contratista está pendiente, en nuestro caso sería todo de la junta pasada al día de hoy.-----

---- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: ¿El pensado que quitan de ahí lo usan ustedes?-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Alguna parte se fue en la cancha del pasto sintético, se puso en la plataforma, otra en algunas calles y otra está pendiente, la idea es que se aproveche en las calles, que sean más transitadas, otro poco se usó ahí en la Educación que son colonias que nos falta mucho por pavimentar y están bastante transitadas, otro poco se hecho para la Pagasa, creo que todavía no la han echado, el de la plataforma es parte de la primera y nos completamos con parte de la Calzada, que fue bastante volumen esa, otra que nos descansó mucho fue la 16, era que siempre se mandaba la cuadrilla después de llover, gracias a Dios la 16 no ha presentado fallas todavía porque no rehabilitamos el drenaje, se había rehabilitado parte del drenaje.-----

---- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Rehabilitamos como unos 40 metros de agua nomas.-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Creo que unos dos meses cerramos el pedacito pendiente entre el OXXO y la farmacia, Jesús Animas se llama, se hizo una corrección tuvimos que meter un oficio de sindicatura porque nos lo observo el REPUVE, porque en realidad el nombre original es Jesús Anima sin S al final, pero en google maps aparece así, de echo estas obras aparte de necesitadas fueron platicadas aquí en Coplam, fue un compromiso, ya viene el otro año también por si traen alguna sugerencia o proyecto, el presupuesto se mete en diciembre pero en noviembre tenemos que tener las obras.-----


---- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: Podríamos reunirnos en una extraordinaria para ver lo del presupuesto del otro año.-----

---- **COMO PUNTO NUMERO SEIS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA, "ASUNTOS GENERALES"**-----

---- Hace uso de la voz la C.P. María Magdalena Ríos Tovar y dice: Jorge en CMCOP, ¿cuáles son las que están por iniciar o que estaban proyectadas?-----

- Toma la palabra el C. Jorge Luis Méndez Hernández y dice: Son 19.-----
- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: De hecho la del pasto sintético es de ellos nomás que se adelantó pensando que iba a llegar el dinero antes, en realidad esa cancha se hubiera hecho con unos \$3'000,000.00 MN, con cualquiera que se contrate, nosotros como municipio la estamos haciendo con \$1'300,000.00 MN.-----
- Toma la palabra el L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas y dice: \$974,000.00 MN, más el 30% de CMCOP, van a ser 15% más el 15% de la comunidad.-----
- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: Yo he estado solicitando para Pueblo Viejo el pasto en los juegos, entonces a lo mejor se puede plantear en alguna partida que traieran, ahí en pueblo viejo los juegos infantiles en realidad están muy mal, el lugar, si le ponemos lo que es el pasto le iba a dar realce a los juegos.-----
- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Si, hace falta.-----
- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: Hablando del área donde juegan los niños, hay unas partes ya no tienen grava y ya están saliendo los cimientos de los juegos, si sería bueno buscar la manera.-----
- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Hasta las que son como bancas de repente le salen las varillas.-----
- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: Fíjate que yo he visto que en lugar de pasto es en corcho, y no es corcho así las tabletas es la corteza, en lugar del área verde, en verdad el pasto no esta tan descabellado, pasto sintético o así como un colchoncito, está muy suave porque es como un espesor de 10 centímetros y es en si el corcho la corteza del árbol y esta suelta, en realidad si debemos invertir en esos espacios, vale la pena.-----
- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Hay que ver costos a lo mejor es más barato todavía que el pasto, de hecho eso que se va a hacer para mover los puestecitos también va a dar mucho más vida al lugar.-----
- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: En realidad ahí se pudiera hacer algo muy agradable muy caminable en Pueblo Viejo, todos nos enfocamos con los que tienen hijos que se van a lo que son juegos infantiles y puestos, ahí donde está el museo, donde está la fuente es algo más caminable, en algún momento se planteó como una banda y cerco de herrería, si pones donde se sienten, la iluminación está más o menos bien, si pones señalizaciones haces más grande el recorrido, hay espacios que podemos aprovechar y es mínimo la inversión, muchas veces es nomás con una pintura, una banca.-----
- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: A lo mejor se puede lograr por medio de patrocinios y buscar, si es poner la banca que tenga su plaquita ahí.-----
- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: Buscar la manera de abrir más espacios, es buena la plática pero lo bueno es llevarlo a cabo.-----
- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: En Zacatecas hay un lugar que se llaman los portales, que es muy similar a Pueblo Viejo, son arcos, nomás que ellos para darle más auge entre medio de los arcos tienen la historia, tienen plantas y te van contando la historia









del pueblo, los arcos está bien, pero que se haga un recorrido que se diga se inicia en este arco cuando inicio Caborca y termina hasta la actualidad, es cultura, y si tienes un museo que te está representando lo que es Caborca, entonces porque no tener un recorrido.-----

----- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: Exactamente, y es la historia y de ahí llegas al museo.-----

----- **PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN, LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, AGRADECE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA MIERCOLES VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, MEDIANTE LAS PALABRAS "SE CIERRA LA SESIÓN".-----**



**C.P. MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR**  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y  
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL




**LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS**  
TESORERO MUNICIPAL



**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA**  
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



**LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL**  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



**L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL

COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO



**ING. MARICELA ANGULO ENCISO**



**ARQ. FÉLIX SOTELO LEPE**



**ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO**