


— ACTA NÚMERO **CATORCE** SESIÓN **ORDINARIA** DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.—

— EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **MIÉRCOLES 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, **LIC. JOSÉ GUADALUPE QUIJADA MARCIAL** TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, **ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **ARQ MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA** COORDINADORA DE CMCOP, **PROF. LUIS MARTÍNEZ MACIAS** DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, **ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA** DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y **L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA** ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO**; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE:-----

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS.
5. INFORME DE OBRAS DE CMCOP.
6. INFORME DE OOMAPAS.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. CLAUSURA DE SESIÓN.



— UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P MIREYA SOLORIO ESPARZA, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA “**INICIO DE LA SESIÓN**”; REALIZÁNDOSE A LAS DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025. -----

— **PUNTO NÚMERO CUATRO** DEL ORDEN DEL DÍA, “**INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS**”.-----

— Toma la palabra el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Buenos días, con recursos del FAISMUN, la primera es la construcción de pozo profundo de agua entubada en la localidad del ejido La Almita en el municipio de Caborca, con una inversión de \$1'105,925.41 MN, lleva un avance financiero del 77% y un porcentaje físico del 84%, se espera esta semana empezar a meter la tubería para andar ya cerrando esta obra, la siguiente obra es la construcción de la segunda etapa de 7 techos en zona urbana en el municipio de Caborca, con una inversión de \$882,759.18 MN, esta obra esta financiera y físicamente terminada, siguiente obra es la construcción de tanque de 20,000 litros de almacenamiento de agua potable, en el ejido Último Esfuerzo municipio de




avenida A, en la localidad del ejido El Coyote municipio de Caborca, con una inversión de \$651,702.73 MN, esta obra ya está terminada y con un avance financiero del 99% nomás está pendiente el finiquito, la siguiente obra es la rehabilitación de agua potable y red de drenaje sanitario del circuito agronomica formado por la calle 5ta sur entre avenida I y J la avenida I entre la calle 4ta sur y la calle 5ta sur de la colonia Agronómica, con una inversión de \$408,509.98 MN, esta financiera y físicamente terminada, la siguiente obra de FAISMUN también es la primera etapa de construcción de 9 cuartos en zona urbana en el municipio de Caborca, con una inversión de \$844,167.97 MN, esta obra lleva un avance financiero del 52.37% y un avance físico 66.66%, la siguiente obra es la segunda etapa de construcción de 11 cuartos, 5 en el ejido La Almita y 6 ejido La Ures de la zona rural municipio de Caborca, con una inversión de \$1,031,772.39 MN, lleva un avance financiero del 30% y un avance físico del 30%, la siguiente obra es la construcción de un tanque de 30,000 litros de almacenamiento de agua potable en el ejido La Morena municipio de Caborca, con una inversión de \$973,854.84 MN, esta obra lleva un avance financiero del 30% y físico del 30%, La siguiente obra es la reparación de tanque existente de almacenamiento de agua potable, en el ejido La Alameda municipio de Caborca, con una inversión de \$146,072.26 MN, esta obra esta financiera y físicamente terminada, la siguiente obra es la primera etapa de construcción de 8 baños en zona urbana en el municipio de Caborca, con una inversión de \$609,705.54 MN, esta obra lleva un avance financiero del 30% y un avance físico del 51.76%, la siguiente obra es la tercer etapa de construcción de 11 baños en 5 ejido La Almita y 6 ejido La Ures de la zona rural en el municipio de Caborca, con una inversión de \$900,018.76 MN, lleva un 30% de avance financiero y 30% de avance físico, otra es la tercera etapa de construcción de 9 baños en zona urbana municipio de Caborca, con una inversión de \$682,081.50 MN, con un avance financiero y físico del 30%, la siguiente es la tercera etapa de construcción de 9 cuartos en zona urbana municipio de Caborca, con una inversión de \$844,169.52 MN, con un avance financiero del 30% y un avance físico del 30%, la siguiente es la cuarta etapa de construcción de 11 cuartos, 4 en el ejido Último Esfuerzo, 4 en el ejido La Morena y en ejido Cerro Blanco de la zona rural en el municipio de Caborca, con una inversión de \$1,031,772.39 MN, con un avance financiero y físico del 30%, otra obra es la cuarta etapa de construcción de 11 baños, 4 en el ejido Último Esfuerzo, 4 en el ejido La Morena y en ejido Cerro Blanco de la zona rural en el municipio de Caborca, con una inversión de \$900,242.27 MN, con un avance financiero y físico del 30%, con recurso propio es la construcción de gradas en cancha de softbol El Charly ubicada en calle 15 bis número 165, colonia Deportiva, con una inversión de \$333,042.84 MN, con un avance financiero del 30% que es el anticipo y físico de 30%, eso es todo.

--- COMO PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, "INFORME DE OBRAS DE CMCOP".

--- Hace uso de la palabra la Arq. Migdalia del Carmen Lemas Pesqueira diciendo: Buenos días, para este año van algunas obras terminadas y con un avance físico del 85 al 100%, que son la cancha de Los Olivos, nomás falta colocar los tableros, ya está pintada la cancha, está la contracción de la parada de camiones en la plaza 6 de abril, está totalmente terminada, el cerco de las canchas de basquetbol del gimnasio municipal, otra parada en el Cobach que también está terminada, esta otro tejaban también terminado en el CADIS y otra que está al 90% que es la cancha de la Agronómica, y el andador en la Eduardo Gómez esta con 95%, esas ya están para entregar y las demás que están en proceso serian un tejaban en la casa hogar San José el parque de la Romanza que sería la cancha de basquetbol y la fachada de la comisaria de La Y Griega,

proceso, la cancha de futbol en la Florencia lleva como un 40 más o menos y también se va a remodelar tesorería municipal que lleva un 30% más o menos, estas obras se tienen que entregar se supone que este año, vayan pensando las otras que hasta ahorita no hay muchas solicitudes.-

--- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: unas canchas de basquetbol o de futbol, hacer algo, acá en el estadio, unas dos canchitas de básquet, si se aprovechan.-----

--- SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA Y COMO PUNTO NÚMERO SEIS "INFORME DE OOMAPAS".-----

--- Hace uso de la voz el Ing. Mario Enrique López Espinoza diciendo: Nosotros no tenemos avance, hasta antes de mandarlo se tenía solamente un contrato y ahorita está en proceso, que es el conector de la red de drenaje sanitario en la calle primera desde la Sonora hasta la Juan Chait que está en proceso ahorita, ya se inició, pero cuando se me solicito el informe solo estaba firmado el contrato pero no estaba iniciada la obra.-----

--- COMO PUNTO NÚMERO SIETE DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA, "ASUNTOS GENERALES".-----

--- Toma la palabra la L.A.P. Mireya Solorio Esparza diciendo: En la siguiente sesión seria de ser posible que nos presenten fotografías, porque ya sería una reunión general, es en diciembre antes del 15.-----

--- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: El tramo de la internacional a la comandancia esta hecho pedazos.-----

--- Toma la palabra el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Hay seria recarpeteo, levantar, nivelar y volver a tirar carpeta.-----


--- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: Brincan mucho por ahí los de la Santa Cecilia.-----

--- Toma la palabra el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Si ya la traemos y la R entre 4 y 6 más o menos, los recarpeteos traemos otro material diferente.-----

--- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN, LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, AGRADECE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA MIERCOLES DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, MEDIANTE LAS PALABRAS "SE CIERRA LA SESIÓN".-----




ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA
COORDINADORA DE CMCOP.



PROF. LUIS MARTÍNEZ MACÍAS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR DE OOMAPAS



L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO:



ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO

