

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023


**Clave y nombre de la partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION**

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 1 de 20

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
								Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>611 EDIFICACION HABITACIONAL</b>												
12351-61102-067	CONST CUARTOS P/BAÑOS 1.50 X3 MTS 1ra ETAPA	1,010,382.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	14	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-068	CONST TECHOS P/VIVIENDA DIF PUNTOS DE CABORCA	598,979.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	7	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-069	CONST PISOS CONCRETO INT VIVIENDAS ZONA AT'N PRIORITARIA	503,370.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	20	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-070	SUMIN E INTAL TINACOS P/VIVIENDAS EN ZONA DE AT'N PRIORITARIA	372,315.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	49	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-071	CONST CUARTOS P/BAÑOS 1.50 X3 MTS 2da ETAPA	1,010,382.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	14	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-072	CONSTRUCCION DE TECHOS P/VIVIENDA DIFERENTES PUNTOS DE CABORCA, SON.	600,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	7	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-073	CONSTRUCCION PISOS DE CONCRETO INT ZONAS AT'N PRIORITARIA DE CABORCA, SON.	473,183.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	19	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-074	CONST CUARTOS P/BAÑOS 1.50 X3 MTS 1ra ETAPA	505,191.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	7	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-075	CONSTRUCCION DE TECHOS P/VIVIENDA DIFERENTES PUNTOS DE CABORCA, SON. 2da ETAPA	598,979.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	7	FAMILIAS	FAISMUN	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonables y correctos en su totalidad y de propiedad del emisor.

  
 PRESIDENTE  
**C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES**

  
 TESORERO  
**C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS**

  
 DIRECTOR DE OBRAS  
**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**  
 H. Caborca, Sonora

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION**

Hoja 2 de 20

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
								Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>611 EDIFICACION HABITACIONAL</b>												
12351-61102-076	CONST PISOS CONCRETO INT VIVIENDAS ZONAS AT'N PRIORITARIA	709,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	29	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-077	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS P/AGUA ZONAS DE AT'N PRIORITARIA	503,370.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	66	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-078	CONST CUARTOS P/BAÑOS 1.50 X3 MTS 2DA ETAPA	505,191.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	7	COMUNIDAD	FAISMUN	
12351-61102-079	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MPIO DE CABORCA	494,262.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	6	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-080	CONST CUARTOS P/BAÑOS 1.50 X3 MTS 3ra ETAPA	1,010,382.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	14	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-081	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS P/AGUA ZONAS DE AT'N PRIORITARIA	372,315.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	49	FAMILIAS	FAISMUN	
12351-61102-082	CONST PISOS CONCRETO INT VIVIENDAS ZONAS AT'N PRIORITARIA 2DA ETAPA	503,370.00	0.00		0.00	0%	0%	1	OBRA	20	FAMILIAS	FAISMUN	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son verdaderos y de propiedad del emisor.

 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. CABORCA, SONORA  
 AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 PRESIDENTE  
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

 TESORERIA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. CABORCA, SONORA  
 TESORERO  
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS  
 ISAF-c50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f  
 2/12/2024 10:34:20 AM

 DIRECTOR DE OBRAS  
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA  
 Dirección de Obras Publicas  
 H. Caborca, Sonora

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION**

Hoja 3 de 20

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
								Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>611 EDIFICACION HABITACIONAL</b>												
12351-61102-009	FIASM 03/2023 1RA ETAPA DE CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO EN VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL DESEMBOQUE DE CABORCA, SON.		1,054,277.85	1,054,277.85	-	100%	100%	17	OBRA	17	FAMILIAS	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12351-61102-013	FAISM 04/2023 2DA ETAPA CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO EN VIVIENDAS DE DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO MORELOS Y LA CD. DE CABORCA, SON.		852,581.73	852,581.73	-	100%	100%	11	OBRA	11	FAMILIAS	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12351-61102-016	FAISM 06/2023 1RA ETAPA CONSTRUCCION DE 14 BAÑOS, 5 EN AREA URBANA, 2 EJIDO COYOTE, 1 EJIDO SANTA EDIWIGES, 2 EJIDO SIEMPRE VIVA Y 5 EN EL EJIDO DIAMANTE EN EL MPIO DE CABORCA, SON.		1,045,455.21	1,045,455.21	-	100%	100%	14	OBRA	14	FAMILIAS	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12351-61102-017	FAISM 07/2023 1RA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA DORMITORIOS, 3 EN AREA URBANA, 1 EJIDO EL COYOTE, 1 EN SANA EDIWIGES, 2 EJIDO SIEMPRE VIVA Y 5 EJIDO EL DIAMANTE DEL MPIO DE CABORCA, SON.		1,023,132.73	1,023,132.73	-	100%	100%	12	OBRA	12	FAMILIAS	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12351-61102-024	FAISM 11/2023 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 12 BAÑOS, 5 EN ZONA URBANA, 4 EN EJIDO CERRO BLANCO Y 3 EN EJIDO ULTIMO ESFUERZO, EN EL MPIO DE CABORCA, SON.		911,537.37	911,537.37	-	100%	100%	12	OBRA	12	FAMILIAS	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12351-61102-025	FAISM 12/2023 CONSTRUCCION DE 12 CUARTO PARA DORMITORIO, 6 EN AREA URBANA, 4 EN EL EJIDO CERRO BLANCO Y 2 EN EL EJIDO ULTIMO ESFUERZO, DEL MPIO DE CABORCA, SON.		1,035,911.80	1,035,911.80	-	100%	100%	12	OBRA	12	FAMILIAS	FAISMUN	Cont. Adj. Dir

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonables y verdaderos, y que son propiedad del emisor.

  
 PRESIDENTE  
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

  
 TESORERO  
 C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA  
 H. Caborca, Sonora

2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION**

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	%		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						de avance Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>611 EDIFICACION HABITACIONAL</b>												
12351-61102-039	FAISM 15/2023 TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 16 TECHOS DE CONCRETO, 11 EN AREA URBANA Y 5 EN EL POBLADO LA Y GRIEGA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		990,584.54	990,584.54	-	100%	100%	16	OBRA	16	FAMILIAS	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12351-61102-040	FAISM 16/2023 CONSTRUCCION DE 18 TECHOS DE CONCRETO, 8 EN EL EJIDO SANTA EDUWIGES, 7 EN EL EJIDO SAN PEDRO, 3 EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MPIO DE CABORCA, SON.		1,056,708.24	1,056,708.24	-	100%	100%	18	OBRA	18	FAMILIAS	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12351-61102-050	FAISM 19/2023 3RA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS P/DORMITORIO, 4 EN AREA URBANA, 5 EN EL POBLADO "Y" GRIEGA Y 1 EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		866,558.13	866,558.13	-	100%	100%	10	OBRA	10	FAMILIAS	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12351-61102-049	FAISM 20/2023 3RA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS, 4 EN AREA URBANA, 5 EN EL POBLADO LA "Y" GRIEGA Y 1 EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA, DEL MPIO DE CABORCA, SON.		750,514.76	750,514.76	-	100%	100%	10	OBRA	10	FAMILIAS	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12351-61102-054	FAISM 23/2023 5TA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 9 TECHOS DE CONCRETO EN EL DESEMBOQUE, DEL MPIO DE CABORCA, SON.		2,449.72	525,362.37	(522,912.65)	100%	100%	9	OBRA	9	FAMILIAS	FAISMU	Cont. Adj. Dir
12351-61102-058	FAISM 25/2023 6TA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 5 TECHOS DE CONCRETO EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, DEL MPIO DE CABORCA, SON.		302,709.92	302,709.92	-	100%	100%	5	OBRA	5	FAMILIAS	FAISMU	Cont. Adj. Dir
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>9,772,422.00</b>	<b>9,772,422.00</b>	<b>10,415,334.65</b>	<b>-</b>	<b>522,912.65</b>							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son verdaderos y correctos, y que no son propiedad del emisor.

  
**PRESIDENTE**  
**C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES**

  
**TESORERO**  
**L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS**

  
**DIRECTOR DE OBRAS**  
**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**  
**H. Caborca, Sonora**

ISAF-c50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f

2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 61401. CONSTRUCCION**

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
								Fisicas		Poblacion Benef.			
								Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61401-007	REC. PROPIOS 03/2023 REHABILITACION DE ARCON EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO EN LA CD. DE CABORCA SONORA.	253,154.00	292,322.07	292,322.07	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61401-012	REC. PROPIOS 04/2023 REHABILITACION DE LA CANHCA DE FUTBOL 7 DE LA UNIDAD DEPORTIVA COL. SANTA CECILIA DE LA DC. DE CABORCA, SON.	0.00	967,433.88	967,433.88	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61401-018	REC. PROPIOS 07/2023 REHABILITACION DE LA CANHCA DE FUTBOL 5 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL. SANTA CECILIA DE LA DC. DE CABORCA,SON.		437,759.41	437,759.41	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61401-042	RP. 11/2023 INSTALACION DE GRADAS 1 TELESCOPICA MANUAL SIN BARANDAL PARA 114 PERSONAS EN GIMNASIO POLIFUNCIONAL DEL MPIO DE CABORCA, SON	0.00	698,017.00	142,190.88	555,826.12	21%	43%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61401-036	RP. 13/2023 SUMINISTRO DE INSTALACION DE PASTO SINTETICO CON PREPARACION PARA CAMPO DE SOFTBOL INFANTIL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA ING. MANUEL RUELAS CASTILLO CAMPO LA "U" EN CABORCA, SON.		68,621.64	623,032.75	(554,411.11)	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
<b>SUB TOTAL:</b>		<b>253,154.00</b>	<b>2,464,154.00</b>	<b>2,462,738.99</b>	<b>1,415.01</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

  
**PRESIDENTE**  
**C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES**

  
**TESORERO**  
**L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS**

  
**DIRECTOR DE OBRAS**  
**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**  
**H. Caborca, Sonora**

1bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f  
 2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 61403. REMODELACION Y REHABILITACION**

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61403-083	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA SANTA CECLIA DE LA DC. DE CABORCA, SON.	1,175,075.00	0.00		-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61403-084	INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ.	2,500,000.00	0.00		-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>3,675,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



  
**PRESIDENTE**  
**C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. CABORCA, SONORA  
 AYUNTAMIENTO 2021-2024

  
**TESORERO**  
**L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS**

  
**DIRECTOR DE OBRAS**  
**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**  
 H. Caborca, Sonora

ISAF-c50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f  
 2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 61404. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO**

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	%		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						de avance Acumulado		Físicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61404-085	REHABILITACION DEL MODULO DE JUEGOS	1.00	1.00	-	1.00	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FONDO MINERO	Con. Lic. Pub
12354-61404-086	ACUERDO No. 01/2021 MANTENIMIENTO DE CALLES, RASPADO DE CAMINOS, REGADIO Y BACHEO	2,800,000.00	0.00	-	-	50%	50%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Admon. Dir.
12354-61404-023	RP. 08/2023 RECARPETEO AVE C ENTRE CALLE 6 Y 7 DE LA CD. DE CABORCA, SON.		340,579.21	340,579.21	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61404-037	RP. 10/2023 ILUMINACION CAMPOS DE BEISBOL, FUTBOL, SOFTBOL, EN EJIDO RODOLFO CAMPODONICO DEL MPIO DE CABORCA, SON.		731,238.22	731,238.22	-	100%	100%		OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61404-053	F. MINERO 01/2023 RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 3RA ENTRE LAS AV. K Y X COL. CENTRO DE LA CD. DE CABORCA, SON.		2,053,182.57	3,723,497.08	(1,670,314.51)	100%	100%	1.00	OBRA	1	COMUNIDAD	FONDO MINERO	Con. Lic. Pub
	<b>SUB TOTAL:</b>	2,800,001.00	3,125,001.00	4,795,314.51	-	1,670,313.51							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y veraces de acuerdo a la información del emisor.

  
 PRESIDENTE  
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

  
 TESORERO  
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA  
 Dirección de Obras Publicas  
 H. Caborca, Sonora

ISAF-c50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f

2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 61410. ELECTRIFICACION URBANA**

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61410-087	INSTALACION DE LUMINARIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CD.	-	0.00	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61410-022	RP. 09/2023 INSTALACION DE ALUMBRADO DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CD. DE CABORCA, SON.	250,000.00	143,000.00	142,511.28	488.72	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
<b>SUB TOTAL:</b>		250,000.00	143,000.00	142,511.28	488.72								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son verdaderos y correctos de la propiedad del emisor.

 *Am 12*  
**PRESIDENTE**  
**C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES**

 *[Signature]*  
**TESORERO**  
**L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS**

*Pablo*  
**DIRECTOR DE OBRAS**  
**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**  
**Dirección de Obras Publicas**  
**H. Caborca, Sonora**

ISAF-c50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f

2/12/2024 10:34:20 AM



**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 61411. ELECTRIFICACION RURAL**

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 9 de 20

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61411-088	ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL EJIDO EL ULTIMO ESFUERZO DEL MPIO DE CABORCA SON.	526,776.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61411-089	ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL EJIDO ALVARO OBREGON DEL MPIO DE CABORCA.	519,713.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61411-090	ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL EJIDO CAMPODONICO DEL MPIO DE CABORCA	575,796.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61411-055	FAISM 21/2023 CONSTRUCCION DE ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN EJIDO SANTA EDUWIGES DEL MPIO DE CABORCA, SON.		359,759.00	359,758.37	0.63	100%	100%	1	obra	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
	<b>SUB TOTAL:</b>	<b>1,622,285.00</b>	<b>359,759.00</b>	<b>359,758.37</b>	<b>0.63</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonables y correctos en su totalidad y de propiedad del emisor.

  
**PRESIDENTE**  
**C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES**

  
**TESORERO**  
**C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS**

  
**DIRECTOR DE OBRAS**  
**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**  
**Dirección de Obras Publicas**  
**H. Caborca, Sonora**

ISAF-c50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f  
 2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS**

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 10 de 20

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61422-091	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 19 ENTRE BLVD LA AVIACION Y AVENIDA S COLONIA DEPORTIVA DE LA CD DE CABORCA.	1,529,773.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Con. Lic. Pub
12354-61422-092	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. DURANGO ENTRE LAS CALLES 8 Y 10 COL. INDUSTRIAL DE LA CD. DE CABORCA, SON.	2,432,559.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Con. Lic. Pub
12354-61422-001	REGULARIZACION 01/2023 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLEJON PITIQUITO ENTRE AV. J Y L Y AV. K ENTRE LA CALLE BISANI Y CALLON PITIQUITO DE LA COL. AGRONOMICA CABORCA, SON.		731,767.50	731,767.50	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REPUVE	Cont. Adj. Dir
12354-61422-093	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLEJON PITIQUITO ENTRE AV. J Y L Y AV. K ENTRE LA CALLE BISANI Y CALLON PITIQUITO DE LA COL. AGRONOMICA CABORCA, SON.	894,944.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61422-094	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CERRO PRIETO ENTRE LAS AV Q Y R COL. CONTRERAS DE LA CD. CABORCA, SON.	1,030,231.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-095	PAVIMENTACION Y RECARPETERO CON CARPETA ASFALTICA DEL CALLEJON DEL MONTE ENTRE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON PALO FIERRO COL EL ALTO DE LA CD. DE CABORCA, SON.	1,199,245.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y de la responsabilidad del emisor.

   
**PRESIDENTE**  
**C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES**

   
**TESORERO**  
**IVAN SAUL MENDOZA YESCAS**

   
**DIRECTOR DE OBRAS**  
**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**  
**H. Caborca, Sonora**

ISAF-c50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f

2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

**Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS**

Hoja 11 de 20

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61422-096	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. P ENTRE LAS CALLE 17 Y 18 COL. DEPORTIVA DE LA DC. DE CABORCA, SON.	1,249,150.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-097	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLEJON 21 ENTRE LAS AVENIDAS A Y B COL LAZARO CARDENAS DE LA DC. DE CABORCA SON.	780,225.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-098	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON ISSSTESON UNICADO EN LA CALLE 11 ENTRE AV I Y J COL. CENTRO DE LA CD. CABORCA, SON.	694,685.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-099	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PITIQUITO ENTRE LAS AV GUSTAVO SOTELO Y ULISES IRIGOYEN, COL ORTIZ DE LA CD. DE CABORCA, SON	1,071,583.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-100	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE OAXACA ENTRE BLVD AVIACION Y AVENIDA FUERZA AEREA COL. AVIACION DE LA CD. CABORCA, SON.	815,398.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonables y veraces, y que son propiedad del emisor.

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**H. CABORCA, SONORA**  
  
**PRESIDENTE**  
**C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES**

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**H. CABORCA, SONORA.**  
  
**TESORERO**  
**L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS**

  
  
**DIRECTOR DE OBRAS**  
**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**  
**H. Caborca, Sonora**

SAF-c50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f

2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

Hoja 12 de 20


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61422-101	PAVIMENTACION CON CAPETA ASFALTICA DEL CALLEON 10 ENTRE LAS AV P Y Q COL. CENTRO DE LA CD. CABORCA, SON.	809,808.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-102	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 22 ENTRE LAS AVENIDAS A Y B COL. BUOCRATA DE LA CD. CABORCA, SON.	1,114,611.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-103	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CIRCUITO CALLE 39 FORMADO POR LA AV JOSE MARIA LEYVA ENTRE LAS CALLE 37 Y 40 Y LA CALLE 39 ENTRE LAS AV JOSE MARIA LEYVA Y PEDRO GASTELUM COL. AMPLIACION SANTA CECILIA DE LA CD. CABORCA, SON.	2,194,833.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Con. Lic. Pub
12354-61422-104	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TERCERA SUR ENTRE LAS AV O Y P COL. LUNEÑA DE LA CD. CABORCA, SON.	1,287,902.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-006	REC. PROPIOS 01/2023 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. NOGAL ENTRE LAS CALLES OAXACA Y NUEVO LEON COL. LA HUERTA DE LA CD. DE CABORCA, SON.		625,076.80	625,076.80	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son verdaderos y correctos, son propiedad del emisor.

  
 PRESIDENTE  
**C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES**

  
  
 TESORERO  
**L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS**

  
 DIRECTOR DE OBRAS  
**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**

ISAF-c50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f

2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**


**Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS**


Hoja 13 de 20

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61422-005	RE. PROPIOS 02/2023 SERVICIO DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE RIO ASUNCION ENTRE LAS AVENIDAS A Y B DE LA DC. DE CABORCA SONORA.	-	522,613.84	522,613.84	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61422-010	REC. PROPIOS 05/2023PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO AVE P Y CALLE 18 COL. DEPORTIVA DE LA CD. DE CABORCA SON.		414,756.38	414,756.38	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61422-033	REC.PROPIOS 12/2023 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. DURANGO ENTRE C. 8 Y 9 COL INDUSTRIAL DE CABORCA, SON.		1,176,488.22	1,176,488.22	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	Cont. Adj. Dir
12354-61422-011	FAISM 01/2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE P ENTRE LAS CALLE 17 Y 18 COL. DEPORTIVA DE LA CD. DE CABORCA, SON.		1,119,867.87	1,119,867.87	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-015	FAISM 05/2023 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PITIQUITO ENTRE LAS AV GUSTAVO SOTELO Y ULISES IRIGOYEN, COL ORTIZ DE LA CD. DE CABORCA, SON	-	997,680.48	997,680.48	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-008	FAISM 02/2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON ISSSTESON UNICADO EN LA CALLE 11 ENTRE AV I Y J COL. CENTRO DE LA CD. CABORCA, SON.		676,615.84	676,615.84	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas que se adjuntan son propiedad del emisor.

  
**PRESIDENTE**  
**ABRAHAM DAVID MIER NOGALES**

  
**TESORERO**  
**L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS**

  
**DIRECTOR DE OBRAS**  
**ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA**  
**Dirección de Obras Publicas**  
**H. Caborca, Sonora**

50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f  
 2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

Hoja 14 de 20

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	%		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecución
						de avance		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Acumulado		Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61422-014	REGULARIZACION 02/2023 RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA AVE O ENTRE 4 Y 5 COL. CENTRO DE LA CD. DE CABORCA, SON.	-	796,702.50	796,702.50	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REPUVE	Cont. Adj. Dir
12354-61422-026	REC. PROP. 06/2023 PAVIMENTACION VARIAS CALLES EN L LOCALIDAD DE CABORCA CONSISTENTES EN: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. A ENTRE LAS CALLE 3 Y 4 COL. CENTRO;PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV AQUILES SERDAN ENTRE LAS CALLE 12 Y 14 , COL. LAZARO CARDENAS DEL MPIO DE CABORCA, SON.		5,489,340.88	5,489,340.88	-	100%	100%	1	OBRA		COMUNIDAD	REC PROPIOS	Con. Lic. Pub
12354-61422-019	FAISM 08/2023 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CALLEJON 10 ENTRE LAS AVENIDAS P Y Q COL. CENTRO DEL MPIO DE CABORCA, SON.		686,591.37	686,591.37	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-020	FAISM 09/2023 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO Y CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BISANI ENTRE LAS AVENIDAS OQUITOA Y TUBUTAMA COL. CONTRERAS DE LA CD. DE CABORCA, SON.		1,117,112.67	1,117,112.67	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REPUVE	Cont. Adj. Dir

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



*[Signature]*  
 PRESIDENTE

C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



*[Signature]*  
 TESORERO

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



*[Signature]*  
 DIRECTOR DE OBRAS

ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

H. Caborca, Sonora

ISAF-c50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f

2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

Clave y nombre de la partida: **61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS**

Hoja 15 de 20

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
								Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61422-021	FAISM 10/2023 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CIRCUITO CALLE 39 FORMADO POR LA AVENIDA JOSEMARIA LEYVA ENTRE LAS CALLE 37 Y 40 Y LA CALLE 39 ENTRE LAS AVENIDAS JOSE MARIA LEYVA Y PEDRO GASTELUM, COL. AMPLIACION SANTA CECILIA DE LA CD. DE CABORCA, SON.		2,032,934.91	2,032,934.91	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Con. Lic. Pub
12354-61422-034	FAISM 13/2023 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. DURANGO ENTRE 9 Y 10 COL. INDUSTRIAL DEL MPIO DE CABORCA, SON.		867,397.74	1,202,556.38	(335,158.64)	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-035	FAISM 14/2023 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE OAXACA ENTRE BLVD AVIACION Y AV FUERZA AEREA COL. AVIACION DE MPIO DE CABORCA, SON.		-	815,391.14	(815,391.14)	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-052	FAISM 17/2023 PAVIMENTACION Y RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DEL CALLEJON DEL MONTE ENTRE LAS AV. 16 DE SEPT Y CALLEJON PALO FIERRO COL. CENTREO DE LA CD DE CABORCA, SON.		-	1,117,192.03	(1,117,192.03)	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-041	REPUVE 03/2023 OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL BLVD BENITO JUAREZ (CARRIL SUR) ENTRE AV. N Y BLVD BENITO JUAREZ DEL MPIO DE CABORCA, SON.		-	911,587.50	(911,587.50)	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	REPUVE	Cont. Adj. Dir

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



*[Signature]*  
PRESIDENTE

C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



*[Signature]*  
TESORERO

C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



*[Signature]*  
DIRECTOR DE OBRAS

ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

H. Caborca, Sonora

*[Signature]*

IAF-c50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f

2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

Hoja 16 de 20

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	%		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						de avance Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61422-051	FAISM 18/2023 PAVIEMNTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 22 ENTRE LAS AV. A Y B COL. BUROCRATA DE LA CD. DE CABORCA, SON.		-	1,064,030.90	(1,064,030.90)	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-057	FAISM 22/2023 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CALLEJON NOGALES ENTRE LAS AV. I Y J COL. AGRONOMICA DE LA CD. DE CABORCA, SON.		-	929,006.45	(929,006.45)	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-059	FAISM 24/2023 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE BLVD AVIACION Y AV. FUERZA AEREA COL. AVIACION DE LA CD. DE CABORCA, SON.		-	629,650.94	(629,650.94)	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	Cont. Adj. Dir
12354-61422-066	REPUVE 04/2023 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LAS TORRES ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AVE. CAPITAN LORENZO RODRIGUEZ DEL MPIO DE CABORCA, SON.		-	-	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	RÉPUVE	Cont. Adj. Dir
<b>SUB TOTAL:</b>		17,104,947.00	17,254,947.00	23,056,964.60	(5,802,017.60)								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

  
 PRESIDENTE  
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

  
 TESORERO  
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA



**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

Clave y nombre de la partida: 614160. CECOP

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61416-105	CECOP	1.00	1.00		1.00	0%	0%					CECOP	
12354-61416-027	CECOP CAB-27-2023 INSTALACION DE BUTACAS EN AREA PRINCIPAL EN GIMNASIO DE BASQUETBOL MUNICIPAL, UBICADO EN CALZADA 6 DE ABRIL Y 4TA. DE LOS JARDINES, COL. LOS JARDINES, DE LA LOCALIDAD DE CABORCA. MPIO DE CABORCA, SON.		347,377.73	347,377.73	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-028	CECOP CAB-28-2023CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ DEL MPIO DE CABORCA, SON.		315,121.07	315,121.07	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-031	CECOP CAB-29-2023 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CABORCA EN EL MPIO DE CABORCA, SON.		378,727.87	378,727.87	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-029	CECOP CAB-30-2023 CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA PRINCIPAL DEL GIMNACIO PUBLICO MULTIFUNCIONAL DEL MPIO DE CABORCA,SON.		190,437.16	190,437.16	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-030	CECOP CAB-31-2023 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.5 JORGE NIEBLAS PINO CLAVE 26DML00051, DEL MPIO DE CABORCA, SON.		143,135.74	143,135.74	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son verdaderos y correctos, con propiedad del emisor.

  
 PRESIDENTE  
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

  
 TESORERO  
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA  
 H. Caborca, Sonora

20211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f  
 2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

Clave y nombre de la partida: 614160. CECOP

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	%		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						de avance		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Acumulado		Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61416-038	CECOP CAB-32-2023 CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE BASQUETBOL EN PARQUE PUBLICO AGRONOMICA, UBICADO EN AV. J ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y C/JON NOGALES, COL. AGRONOMICA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		198,055.54	198,055.54	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-033	CECOP CAB-33-2023 CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN CALLE 1RA COL. DOCTORES DE CABORCA, SON.		198,055.54	198,055.54	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-045	CECOP CAB-34-2023 REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA UBICADA EN KM.35 CARRETERA CABORCA-PTO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO SANTA EDUWIGES, DEL MPIO DE CABORCA, SON.		274,924.79	215,243.30	59,681.49	100%	85%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-043	CECOP CAB-35-2023 CONSTRUCCION DE REJA DE ACERO EN CENTRO COMUNITARIO PBRO. LUIS MARIA VALENCIA NUÑEZ, UBICADO EN CALLE 32 Y AV. AVIACION, COL. SANTA CECILIA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		352,368.15	352,368.15	-	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-044	CECOP CAB-36-2023 REHABILITACION 2DA ETAPA DEL INST. NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, UBICADO EN CALLE 7 Y AVE X, COL. INDUSTRIAL DEL MPIO DE CABORCA, SON.		228,891.85		228,891.85	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



*[Signature]*  
 PRESIDENTE

C/ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



*[Signature]*  
 TESORERO

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

*[Signature]*

DIRECTOR DE OBRAS

ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

50211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f

2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Clave y nombre de la partida: 614160. CECOP

Hoja 19 de 20

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	%		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						de avance Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61416-046	CECOP CAB-37-2023 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN CALLE 39 Y AV. JOSE MARIA LEYVA, COL. SANTA CECILIA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		275,442.28	275,442.28	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-047	CECOP CAB-38-2023 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, UBICADA EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE 15 COL. DEPORTIVA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		355,481.38	355,481.38	-	100%	100%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-048	CECOP CAB-39-2023 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, CLAVE 26WJN0245H, UBICADO EN C. LOS OPATA Y AV. SONORA FRACC. CERRO PRIETO, DEL MPIO DE CABORCA, SON.		343,563.69	343,563.69	-	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-056	CECOP CAB-40-2023 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PANTEON MUNICIPAL PUESTA DEL SOL, UBICADO EN AV. RAFAEL MUÑOZ ESPINOZA S/N EN EL MPIO DE CABORCA, SON.		375,992.43	111,314.33	264,678.10	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-061	CECOP CAB-41-2023 CONST. DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA CLAVE 26ECB005U, DEL MPIO DE CABORCA, SON.		590,049.99		590,049.99	75%	67%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-062	CECOP CAB-42-2023 CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. SEC. CORONEL JOSE MARIA GIRON CLAVE 26EES0006R, DEL MPIO DE CABORCA, SON.		556,938.90		556,938.90	95%	96%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



*[Signature]*  
 PRESIDENTE  
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



*[Signature]*  
 TESORERO  
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



*[Signature]*  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

211bc-40a3-f261-4608-dc496608b60f  
 2/12/2024 10:34:20 AM

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Clave y nombre de la partida: 614160. CECOP

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 20 de 20

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	<b>614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>												
12354-61416-063	CECOP CAB-43-2023 REHABILITACION DE INST. ELECTRICA EN CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSE (CASA HOGAR) UBICADO EN C. CERRO PRIETO ENTRE. N Y O COL. LUNEÑA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		113,604.89	-	113,604.89	65%	30%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-064	CECOP CAB-44-2023 CONST. DE BAÑOS PUBLICOS, UBICADO EN CALLE FLORES Y GENERAL IGNACIO PESQUEIRA COL. PUEBLO VIEJO DEL MPIO DE CABORCA, SON.		0.00	-	-	50%	57%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
12354-61416-065	CECOP CAB-45-2023 CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESTACION DE BOMBEROS 2 (SEGUNDA ETAPA) UBICADO EN AVE. H COLEGIO MILITAR Y CALLE 16 COL. DEPORTIVA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		0.00	-	-	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CECOP	Cont. Adj. Dir
	<b>SUB TOTAL:</b>	1.00	5,238,170.00	3,424,323.78	1,813,846.22								
	<b>TOTALES</b>	35,477,885.00	38,477,453.00	44,656,946.18	(6,179,493.18)								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



*[Signature]*  
 PRESIDENTE  
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



*[Signature]*  
 TESORERO  
 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS



*[Signature]*  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA  
 Dirección de Obras Públicas  
 H. Caborca, Sonora

4TO. TRIMESTRE 2023

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12J

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
12354-61404-053	F. MINERO 01/2023 RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 3RA ENTRE LAS AV. K Y X COL. CENTRO DE LA CD. DE CABORCA, SON.	CABORCA,SONORA	ES OBRA QUE SE PRESUPUESTO EN 2020 Y SE TERMINO EN 2023

12