



CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: **61104. PISO FIRME**
 Dependencia: **Obras Publicas**

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion
						Finan.	Fis.	Fisicab	Benef.		
61104-01	FAISM05/15. CONSTR. 2,530 M2 PISO CONCRETO AREA URBANA	710,339.00	710,338.99	710,338.99	-	100%	100%	2,530.00	M2	PERSONAS	ADJ. DIR.
61104-02	FAISM06/15. CONSTR. 2,063.95 M2 PISO CONCRETO AREA RURAL	710,210.00	710,210.16	710,210.16	-	100%	100%	2,063.95	M2	PERSONAS	ADJ. DIR.
61104-03	FAISM14/15. CONSTR. 1,471.2 M2 P. CONCRETO VIVIENDA POB. P.E. CALLES	506,240.00	506,240.00	506,240.00	-	100%	100%	1,471.00	M2	PERSONAS	ADJ. DIR.
61104-04	CONSTR. 1,933 M2 DE PISO CONCRETO EN INTERIOR DE VIVIENDAS	543,249.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61104-05	FAISM16/15. CONSTR. 2334.00 M2 PISO CONCRETO VIVIENDA MPIO	-	100,700.00	100,931.49	(459,150.99)	100%	100%	2,334.00	M2	PERSONAS	ADJ. DIR.
TOTAL DE HOJA		2,470,038.00	2,123,569.65	2,582,720.64	459,150.99						
TOTAL M/SUB TOTAL 6000:		2,470,038.00	2,123,569.65	2,582,720.64	(459,150.99)						



[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS


TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 61211. INFRAESTR. Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA CULTURA.....
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Finan.	Fis.	Fisiclas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
61211-01	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE HOJA		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUB-TOTAL 6000:		2,520,038.00	2,123,569.65	2,582,720.84	(459,150.89)	-	-	-	-	-	-		



[Signature]
 TESORERIA

[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
 2015 2018


TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 61213. INFRAESTR. Y EQUIPAM. EN MAT. EDUC. PREESCOLAR.
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Fis. Obras				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U. Medida			Cantidad	U. Medida
TOTAL DE HOJA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUB TOTAL 6000:		2,520,038.00	2,123,569.65	2,582,720.04	(459,150.09)	-	-	-	-	-	-		



[Signature]
 TESORERA



[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.


ADMINISTRACION
 2015 2018

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 61214. INFRAEST. Y EQ. EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Fisicas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
61214-01	CONSTRUCC. BAÑOS TINACO DRENAJE Y BEBEDORES E.P. HEROES 6 ABRIL	-	-	-	-								
61214-02	REM PISOS EN EXPLANADA CIVICA E.P. OSVALDO BALLESTEROS	33,694.00	-	-	-								
61214-03	CONSTRUCCION TEJABAN E.P. 6 DE ABRIL	76,559.00	-	-	-								
TOTAL DE HOJA		110,253.00	-	-	-								
TOTAL 6000:		2,630,291.00	2,123,569.65	2,582,720.04	(450,150.00)								



[Signature]
 TESORERÍA

[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
 2015 2016


TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 61301 REHAB. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA P.
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Finan.	Fis.	Fisicas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
61301-01	REHAB. SISTEMA AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO LOC. LA RETRANCA	-	-	-	-	100%	100%	4.00	OBRRAS	PERONAS	ADJ. DIR		
61301-02	SISTEMA DE BOMBEO EN TINACO P/ ABASTE. AGUA POTABLE EJ. CERRO BCO	-	-	-	-	100%	100%	1.00	OBRRAS	PERONAS	ADJ. DIR		
61301-03	FAISM03/15 REPARACION EQ. DE BOMBEO AREA RURAL EJIDOS	291,491.00	291,491.00	291,490.00	0.20	100%	100%	1.00	OBRRAS	PERONAS	ADJ. DIR		
61301-04	FAISM11/15 REPARACION EQ. BOMBEO EN EJ. CERRO BLANCO	130,477.00	130,477.00	130,476.00	0.20	100%	100%	1.00	OBRRAS	PERONAS	ADJ. DIR		
61301-05	FAISM09/15. REPARACION EQ. BOMBEO EJ. LA PRIMAVERA	93,948.00	93,948.00	93,948.40	(0.40)	100%	100%	1.00	OBRRAS	PERONAS	ADJ. DIR		
		515,916.00	515,916.00	515,916.00	0.00								
PRESIDENCIA TOTAL DE HOJA		3,240,370.00	2,639,485.65	3,098,630.04	(459,150.09)								



[Handwritten Signature]
 TESORERIA



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
 2015 2018


TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 61302 AMPLIACION SISTEMAS ABASTECIMIENTO DE AGUA P.
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Fisicolas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
TOTAL DE HOJA													
		3,240,370.00	2,639,485.65	3,098,630.64	(459,150.99)								



[Signature]
 TESORERA

[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.



ADMINISTRACIÓN
 2015 2018

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 01303 CONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion	
						Finan.	Finan.	Financ.	Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida	
61303.01	FAISM07/15. CONSTR. REBOMBEO DE TANQUE ALMACENAM. COM.A. C-STA.C.	-	481,806.00	013,464.40	(131,648.40)	100%	100%	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONAS	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	-	481,806.00	613,464.40	(131,648.40)							
	SUB TOTAL (0000)	3,240,370.00	3,121,291.65	3,712,091.04	(500,799.39)							



[Signature]
 TESORERA

[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.


ADMINISTRACIÓN
2015 2018

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: **61401. OBRAS URBANIZACION CONSTRUCCION**
 Dependencia: **Obras Publicas**

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acunt. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Físicas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
61401-01	APORTACION MPAL. AL PROGRAMA HABITAT	50.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TOTAL DE HOJA	50.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SUB TOTAL 6000:	3.290.370.00	3.712.081.04	(590.709.39)	-	-	-	-	-	-		



[Signature]
 ADMINISTRADOR
 2015 2018



[Signature]
 TESORERA

[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS


TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: **01403. REMODELACION Y REHABILITACION**
 Dependencia: **Obras Publicas**

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Fisicas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
61403-01	APORTACION MUNICIPAL PARA SEMAFORIZACION	100,000.00	-	-	-	4%	4%	1.00	OBRA	PERSONAS	ADMON. DIR.		
61403-02	RECARPETEO Y RIEGO DE SELLO EN VARIAS CALLES	420,000.00	15,696.66	15,600.00	-	4%	4%	1.00	OBRA	PERSONAS	ADMON. DIR.		
TOTAL DE HOJA		520,000.00	15,696.66	15,600.00	-								
TOTAL SUB-TOTAL 6000:		3,810,370.00	3,136,988.31	3,727,787.70	(590,749.31)								



[Signature]
 TESORERÍA



[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
 2015 2018


TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: **61408. INFRAESTR. Y EQUIPAMIENTO EN MAT. AGUA POTABLE**
 Dependencia: **Obras Publicas**

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Fisicas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
61408-01	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DESEMBOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61408-02	FAISM13/15. MATERIALES CONST. CONDUCCION AGUA POTABLE A PILAS	434,803.00	434,802.85	434,802.85	-	100%	100%	1.00	ADQUISICION	10,000.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
61408-03	AMPL. RED DE AGUA POTABLE STA. TERESA E/33 BIS Y 34 Y STA CAR	266,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61408-04	CONSTR. RED AGUA POT. STA CAR E/30 Y 33 BIS COL. STA CECILIA	399,655.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61408-05	CONSTR. DE SUBESTY COL BOMBA P/ REBOMBEO AGUA POT DESDE TANQUE	613,464.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61408-06	FAISM20/15. ANPL. RED AGUA POTABLE AV. STA MARIA E/CALLES 33 Y 34	-	82,972.85	278,578.18	(193,603.33)	100%	100%	182.00	ML	120.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
61408-07	FAISM21/15. CONSTR. RED AGUA POTABLE AV STA CARMEN E/ 30 Y 33	-	119,866.50	298,329.00	(178,462.50)	100%	100%	180.00	ML	40.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
TOTAL DE HOJA		1,714,702.00	637,642.20	1,009,709.03	(372,065.83)								
SUBTOTAL 6000:		5,855,072.00	4,225,885.75	5,605,237.37	(1,379,351.62)								



[Handwritten Signature]
 TESORERÍA



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
 2015 2018



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 61400. INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO EN MAT. ALCANTARILLADO
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Fisicas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
61409-01	CONSTR. RED DE DRENAJE CALLE 33 ENTRE JM LEYVA Y R ESQ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61409-02	CONSTR. RED DE DRENAJE COL. TIERRA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61409-03	FAISM15/15. CONSTR. RED DRENAJE CALLES 29 Y 31 V. AVENIDAS	667,650.00	667,649.85	667,649.85	-	100%	100%	280.00	MIL	FAISM	ADJ. DIR		
61409-04	DESC. DOM Y REG EN VIVIENDAS CALLE 29 E/CAP L ROD LUIS A	82,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61409-05	CONSTR RED DRENAJE CALLE 33 E/ RAMON ESQUER Y CAP LORENZO ROD	89,157.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61409-06	DESCARGAS DOM Y REG EN VIVIENDA UBIC CALLE 33 RAMON ESQUER Y CAP	36,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61409-07	CONSTR RED DRENAJE STA CARMEN E/ 30 Y 33 BIS COL. STA CECILIA	298,329.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61409-08	DESC. DOM Y REG EN VIVIENDAS STA CARMEN E/30 Y 33 BIS	46,088.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61409-09	FAISM18/15 CONSTR. RED DRENAJE CALLE 33 E/AV. RESQUER Y C.L.R.	-	26,747.10	89,157.00	(62,409.90)	100%	100%	116.50	MIL	FAISM	ADJ. DIR		
61409-10	FAISM22/15 CONSTR. RED DRENAJE AV. STA CARMEN E/CALLES 30 Y 33	-	89,498.70	399,554.98	(310,056.28)	100%	100%	200.00	MIL	FAISM	ADJ. DIR		
61409-11	FAISM17/15 DESC. DOM. REG VIVIENDAS CALLE 29 E/C.L.R. Y C 31	-	24,887.40	82,958.00	(58,070.60)	100%	100%	18.00	DESCARGA	FAISM	ADJ. DIR		
61409-12	FAISM19/15 DESC. DOM. REG VIVIENDAS CALLE 33 E/AV. R.ESQUER Y C.L.R.	-	11,061.00	36,870.00	(25,809.00)	100%	100%	8.00	DESCARGA	FAISM	ADJ. DIR		
61409-13	FAISM23/15 DESC. DOM. REG. VIVIENDAS AV. STA CARMEN E/CALLES 30 Y33	-	13,826.40	46,088.00	(32,261.60)	100%	100%	10.00	DESCARGA	FAISM	ADJ. DIR		
		1,221,052.00	833,670.45	1,322,277.83	(488,607.38)								
TOTAL DE HOJA													
TOTAL 6000:		7,076,124.00	5,059,556.20	6,927,515.20	(1,867,969.00)								



[Signature]
 TERCERIA

[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS



TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

ADMINISTRACIÓN
 2015 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA Clave y Nombre de la Partida: 01410. OBRAS URBANIZ. ELECTRIFICACION URB.
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas	Poblacion Benef.		
61410-01	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE SAN FELIPE ENTRE AVES. O Y P	27,512.00	-	-	-						
61410-02	AMPLIACION RED ELECTRICA 3RA. ETAPA COL. PALO VERDE	774,496.00	-	-	-						
		802,008.00	-	-	-						
		SUBTOTAL 6000:	7,878,132.00	6,927,816.20	(1,867,969.00)						



[Handwritten signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
 2015 2018


TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 61411, ELECTRIFICACION RURAL
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Fisicas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
61411-14	FAISM03/15. ELECTRIF. COL. LOS LAURELES 1RA ETAPA POBL. LA Y GRIEGA	809,766.00	809,766.39	809,706.39	-	100%	100%	225.00	ML	50.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
61411-15	FAISM04/15. AMPL. RED ELECTRICA EN AVE. F.SANTIAGO, A.MONTIEL LA Y	727,074.00	727,073.58	727,073.58	-	100%	100%	480.00	ML	98.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
61411-16	FAISM10/15. CONSTR. ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL	466,088.00	466,088.00	466,088.00	-	100%	100%	10.00	OBRA	10.00	COMUNIDAD	FAISM	ADJ. DIR.
TOTAL DE HOJA		2,002,928.00	2,002,927.97	2,002,927.97									
SUBTOTAL 6000:		9,881,060.00	7,062,484.17	8,930,413.17									(1,887,969.00)



[Signature]
 TESORERÍA



[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

ADMINISTRACION
2015 2016


CUENTA PÚBLICA 2016

"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 61416, C M C O P
Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Fiscas		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion
						Fis.	Finan.	Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
61416-01	APORT.MPAL. REHABILITACION CANCHA MULTIFUN. EJ. ALVARO OREGON	-	25,285.71	25,285.71	-	0%	100%	610.00	M2	400.00	PERSONAS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-02	APORT.MPAL. REHABILITACION CANCHA MULTIFUN. EJ. EL DIAMANTE	-	65,662.72	131,325.44	(65,662.72)	100%	100%	448.00	M2	300.00	PERSONAS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-03	APORT.MPAL. REHABILITACION CANCHA MULTIFUN. EJ. CERRO BLANCO	-	25,285.71	25,285.71	-	0%	100%	510.00	M2	350.00	PERSONAS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-04	APORT.MPAL. CONSTRUCCION TEJABAN J.N. FCA. VAZQUEZ	-	49,842.39	49,842.39	-	0%	100%	220.00	M2	800.00	ALUMNOS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-05	APORT.MPAL. REMODELACION PISOS EXPL. CIVICA E.P. OSWALDO BALLEST.	-	48,867.80	48,867.80	(48,867.80)	100%	100%	365.00	M2	1,000.00	ALUMNOS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-06	APORT.MPAL. REHABILITACION CANCHA MULTIFUN. E.P. ELPIDIO PALACIOS	-	25,285.71	25,285.71	-	0%	100%	510.00	M2	400.00	PERSONAS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-07	APORT.MPAL. CONSTRUCCION TEJABAN CAM NO.5 JORGE NIEBLAS P.	-	64,714.29	129,428.58	(64,714.29)	100%	100%	271.26	M2	800.00	ALUMNOS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-08	APORT.MPAL. REHABILITACION CANCHA MULTIFUN. EJ. ULTIMO ESFUERZO	-	25,285.71	25,285.71	-	0%	100%	510.00	M2	400.00	PERSONAS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-09	APORT.MPAL. CONSTR. CERCO PERIM. J.N. NVO AMANECER EJ. S QUIHUIS	-	24,294.86	48,589.72	(24,294.86)	100%	100%	20.00	M2	100.00	ALUMNOS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-10	APORT.MPAL. REHABILITACION CANCHA MULTIFUN. EJ. EL COYOTE	-	108,642.86	108,642.86	-	0%	100%	510.00	M2	850.00	PERSONAS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-11	APORT.MPAL. CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EJ. SALOMON QUIHUIS	-	32,337.31	32,337.62	(0.31)	0%	100%	100.00	M2	300.00	ALUMNOS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-12	APORT.MPAL. CONSTRUCCION TEJABAN E.P. SALVADOR ALVARADO	-	62,473.27	62,473.27	-	100%	100%	233.60	M2	200.00	ALUMNOS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-13	APORT.MPAL. CONSTRUC. TEJABAN ESC. AMADO NERVO EJ. LA ALMITA	-	81,584.58	81,584.58	-	0%	100%	270.00	M2	100.00	ALUMNOS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-14	APORT.MPAL. CONSTR. CERCO PERIM. J.N. EJ. LA PRIMAVERA	-	18,632.06	18,632.06	-	0%	100%	145.00	ML	200.00	ALUMNOS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-15	APORT.MPAL. CONSTRUCCION TEJABAN E.P. EJ. YAQUI JUSTICIERO	-	-	1.61	(1.61)	100%	100%	168.00	M2	200.00	ALUMNOS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-16	APORT.MPAL. CONSTRUCCION TEJABAN J.N. EJ. LA ALMITA	-	-	49,258.29	(49,258.29)	100%	100%	151.29	M2	200.00	ALUMNOS	PROPIOS	ADJ. DIR.
61416-17	APORT.MPAL. AMPL. RED ELECTRICA CALLE SAN FELIPE H. CABORCA	-	54,568.36	54,568.36	-	100%	100%	50.00	ML	1,000.00	PERSONAS	PROPIOS	ADJ. DIR.
PRESIDENCIA MUNICIPAL SUB-TOTAL 6000:		9,881,060.00	658,294.68	985,762.02	(307,467.94)	100%	100%						
			7,720,778.85	9,880,205.70	(2,159,426.94)								



[Handwritten signature]
18/05/16



[Handwritten signature]
DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
2015 2018


TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


MUNICIPIO DE H. CATORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: **61418. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES**
 Dependencia: **Obras Publicas**

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Medios reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Fisicos				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U. Medida			Cantidad	U. Medida
61418-01	FAISM08/15. CARPETA PARA BACHEO REP. BACHES DIF. CALLES Y AVENIDAS	284,281.00	284,281.20	284,281.20	-	100%	100%	138.00	M2	10,000.00	PERSONAS	FAISM	ADMON. DIR.
61418-02	FAISM12/15. CONSTRUCC. VADO EN AVE. MARTIRES Y CANAL DE CALLE 20	-	282,808.00	282,808.00	-	100%	100%	450.00	M2	10,000.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
61418-03	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLEJON 10 ENTRE P y Q	85,486.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		369,767.00	567,089.20	567,089.20									
SUB TOTAL 6000:		10,250,827.00	8,287,868.05	10,463,294.00									(2,175,426.94)



[Signature]
 PRESIDENTA



[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS


TESORERIA MUNICIPAL
H. CATORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 61422 OBRAS URBANIZACION PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas	Poblacion Benef.		
						Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
61422-01	CONSTR VADO DE CONCRETO EN AVE MARTIRES E/20 Y 21 COL. L.CARDENAS FOPADEM01/15. PAVIM. ACCESO	282,808.00									
61422-09	COMPLEJO EDUCATIVO KINO	-	1,303,357.74	1,348,613.02	(45,255.28)	2,704.00	M2		PERSONAS	FOPADEM	LICIT. SIMPLE
	TOTAL DE HOJA	282,808.00	1,303,357.74	1,348,613.02	(45,255.28)						
	TOTAL SUBTOTAL 6000:	10,533,635.00	9,591,225.79	11,811,008.01	(2,220,082.22)						



[Handwritten signature]
 TESORERA



[Handwritten signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
 2015 2018


TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: **02201. CONSTRUCCION EDIFICIOS NO HABITACIONALES**
 Dependencia: **Obras Publicas**

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Financiamiento		Materiales		Origen de Recursos		Modalidad de Ejecucion
						Fis.	Finan.	Cantidad	U. Medida	Cantidad	Benef.	U. Medida	Origen de Recursos	
62201-01	CONSTR. 3RA. ETAPA MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO CABORCA	-	741,414.13	741,414.13	-	40%	60%	1.00	OBRA	6,000.00	PERSONAS	RAMO 28 FDO. CULTURA	LICIT. SIMPLE	
TOTAL DE HOJA		-	741,414.13	741,414.13	-									
TOTAL 6000:		10,533,635.00	10,332,639.92	12,563,322.14	(2,220,682.22)									



[Signature]
 LEBOYIVA

[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACION
 2015 2018


TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

CUENTA PÚBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 02204 INFRAESTR. Y EQ. UNIDADES DEPORTIVAS
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Fin.	Fis.	Fisicas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
62204-13	R:PROP. 01/15. DEM. GUARNICIONES Y CONTR. GUARNICIONES TIPO I COLILO B	-	63,321.60	63,321.60	-	100%	100%	80,00	ML	6,000.00	PERSONAS	ADJ. DIRECTA	
TOTAL DE HOJA		-	63,321.60	63,321.60									
SUB TOTAL 6000:		10,533,635.00	10,395,961.52	12,616,643.74									
												(2,220,002.22)	



[Signature]
 TESORERA

[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
 2015 2018


TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

CUENTA PUBLICA 2015
"C.P. 14" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clave y Nombre de la Partida: 62410. ELECTRIFICACION URBANA
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Físicas		Monetarias		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion
						Finan.	Finan.	Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
62410-10	FAISM01/15. AMPL. RED ELECTRICA EN COL. PALO VERDE ETAPA 3	-	774,495.71	774,495.71	-	100%	100%	555.00	ML	00.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DJR.
TOTAL DE HOJA		-	774,495.71	774,495.71									
SUB TOTAL 6000:		10,533,635.00	11,170,457.23	13,391,139.45									
													(2,220,002.72)



[Signature]
 RESORNOVA



[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

ADMINISTRACION
2015 - 2018