

CUENTA PUBLICA 2017
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION
Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas	Benef.		
						Cantidad	Cantidad	U.Medida	U.Medida		
12351 611020-10	FAISM02/2017 POB. JESUS GARCIA CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO	715,000.00		248,145.43	715,000.00	100%	100%	1.00	OBRA	FAISM	ADJ. DIR.
12351 611020-11	FAISM_17 POB. 15 SEPTIEMBRE CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO	715,000.00				0%	0%	1.00	OBRA	FAISM	ADJ. DIR.
12351 611020-12	FAISM 01/17 POB. SIEMPRE VIIVA CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO	715,000.00				100%	100%	1.00	OBRA	FAISM	ADJ. DIR.
12351 611020-13	FAISM_17 POB. URES CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO	715,000.00			715,000.01	0%	0%	1.00	OBRA	FAISM	ADJ. DIR.
12351 611020-14	FAISM_17 POB. ULTIMO ESFUERZO CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO	715,000.00				0%	0%	1.00	OBRA	FAISM	ADJ. DIR.
12351 611020-15	FAISM_17 POB. EL DIAMANTE CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO	715,000.00				0%	0%	1.00	OBRA	FAISM	ADJ. DIR.
12351 611020-16	FAISM_17 POB. PLUTARCO ELIAS CALLES CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO	715,000.00				0%	0%	1.00	OBRA	FAISM	ADJ. DIR.
12351 611020-17	FAISM_17 POB. PLUTARCO ELIAS CALLES CONSTR. DE BAÑOS	1,750,000.00				0%	0%	1.00	OBRA	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	6,750,000.00	-	248,145.43	1,430,000.01						
	SUB TOTAL	6,750,000.00	-	248,145.43	1,430,000.01						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus apéndices son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



[Signature]
C.P. Juan Franco Martínez
TESORERA



[Signature]
Lic. Claudia Yaneth García González
PRESIDENTA

[Signature]
Ing. Alejandro Hurtado Valenzuela
DIRECTOR DE OBRAS


IMPRESA "EL CABORCA" S. de RL


CUENTA PUBLICA 2017
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA **C.P. 12**
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
Clave y Nombre de la Partida: 61203 EDIFICACION NO HABITACIONAL REMODEL Y REHABIL
Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales			Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion	
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad			U.Medida
12352 612030-01	OBRA 01/2017 REMODELACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN POBLADO DE LA Y GRIEGA	-	115,267.00	-	115,267.17	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FORTALECE	ADJ. DIR.
12352 612030-03	CONTRATO 013/2017 REMOD COMANDANCIA POB Y			498,482.76	498,482.76	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FORTASEG	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA:	-	115,267.00	498,482.76	613,749.93								
	SUB TOTAL 6000:	6,755,000.00	115,267.00	746,628.19	2,043,749.94								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


Lic. Claudia Yaneth García Gómez
PRESIDENTA


C. Patricia Franco Martínez
TESORERA


Ind. Alejandro Hurtado Valenzuela
DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ECONOMÍA

CUENTA PUBLICA 2017 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida:


Dependencia:

61201 EDIF NO HABITACIONAL EN PROCESO (CONSTRUCCION)

Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales			Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion	
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad			U.Medida
12352 612010-01	FAISM 11/2017 CONSTRUCC. CENTRO DE SALUD EJ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		255,158.00			50%	30%	1.00	OBRA	475.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIRECTA
12352 612010-02	FAISM 12/2017 CONSTRUCC. CENTRO DE SALUD EJ. LA ALMITA		144,431.00			50%	30%	1.00	OBRA	475.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIRECTA
TOTAL DE HOJA		-	399,589.00	-	-								
SUB TOTAL 6000:		6,755,000.00	514,856.00	746,628.19	2,043,749.94								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




Lic. Claudia Yaneth García González
PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018



C. P. Franco Martínez
TESORERO



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS
H. Caborca, Sonora
Alfonso Hurtado Valenzuela
DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2017
ANEXO13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE.


Clave y Nombre de la Partida:

Dependencia: Obras Publicas

61301 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
12353 613010-01	FAISM 03/2017 EQUIPAMIENTO POZO EJ JM MORELOS		653,678.00	653,677.62	653,677.62	100%	100%	1.00	OBRA	555.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12353 613010-03	EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN PEDRO					30%	30%					FAISM	ADJ. DIR
	TOTAL DE HOJA	-	653,678.00	653,677.62	653,677.62								
	SUB TOTAL 6000:	6,755,000.00	1,168,534.00	1,400,305.81	2,697,427.56								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



Lic. Claudia Yaneth García González
PRESIDENTA

[Signature]
C.P. 1204 Franco Martínez
TESORERA



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
REGIDORAL, C. P. 1204, C. P. 1204, DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2017 **ANEXO13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

C.P. 12



Clave y Nombre de la Partida:

6132 AMPL DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA POTABLE

Dependencia:

Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas	Poblacion Benef.		
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida
12353 613020-01	AMPL RED DE AGUA POTABLE EN COL. PALO VERDE, CABORCA, SON					64%	30%			FAISM	LIC. SIMP
12353 613020-02	AMPL RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE CABORCA, SON					54%	30%			FAISM	LIC. SIMP
12353 613020-03	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 30, CABORCA, SON					42%	30%			FAISM	LIC. SIMP
TOTAL DE HOJA											
SUB TOTAL 6000											

Lic. Claudia Yaneth Garcia Gomez
 PRESIDENTA

C.P. Irma Frigido Martinez
 TESORERA

Ing. Alejandro Hurtado Valenzuela
 DIRECTOR DE OBRAS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 H. CABORCA, SON.


C.P. 12

Clave y Nombre de la Partida:


Dependencia: Obras Públicas

Lic. Claudia Yaneth Garcia Gomez
PRESIDENTA

RECIBO DE PAGOS
2015-2018


 C. P. Franco Martin
 PRESIDENTA

C.P. Tina Franco Martinez
TESORERA

[illegible]

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ECOLOGÍA, OBRAS Y SERVICIOS
Ing. Alejandro Hurtado Valenzuela
H. CARRERA DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2017 ANEXO13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida: 61203 RE/MODELACION Y REHABILITACION

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion	
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.				
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida			
12352 612030-02	CONSTR. Y EQUIP DE CUARTO P/TANQUE TERAPEUTICO PUJUNIDAD DE REHABIL. "ALINA TREVOR" EN CABORCA, SONORA					0%	30%						DESARROLLO REGIONAL	
	TOTAL DE HOJA	-	-	-	-									
	SUB TOTAL 6000:	6,755,000.00	1,898,058.00	2,129,829.81	3,426,951.56									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Lic. Claudia Yaneth García Gómez
PRESIDENTA

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
SONORA

C.P. Irma Franco Martínez
TESORERA

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
SONORA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SON.

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018

CUENTA PUBLICA 2017
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida:


Dependencia:


61211: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA


Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Físicas		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	Población Benef.		
12352 612110-02	FORTALECE __/17 HABILITACION DE PARQUE RECREATIVO COL.	1,000,000.00				0%	0%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FORTALECE	
12352 612110-03	FORTALECE __/17 HABILITACION DE PARQUE RECREATIVO LA Y GRIEGA	1,037,340.00				0%	0%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FORTALECE	
	TOTAL DE HOJA	2,037,340.00											
	SUB TOTAL 6000:	8,792,340.00	1,898,058.00	2,129,829.81	3,426,951.56								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 Lic. Claudia Yaneth García Góñez
 PRESIDENTA


 H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 H. CARRANCA SON.


 Ing. Alejandro Hurtado Valenzuela
 DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
 2015 - 2018


C.P. 12.

Clave y Nombre de la Partida: 61213 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAM. EN MAT. EDUCACION

Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Población Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12352 612130-01	OBRA_FM CONSTRUCCION DE TEJABAN J.N. MIGDALIA BURRUEL ALMAZAN FAISM 14/2017 PROTECC. CERCO PERIMETRAL Y DRE. PLUVIAL ESC PRIMARIA FCO. VILLA AVE TUBUTAWA Y C. 1RA.	600,000.00				0%	0%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAS	FONDO MINERO	
12352 612130-02	OBRA DILLO. REG 08/2017 CONSTRUCC. TEJABAN Y GRADAS P/CANCHA UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS		834,522.00			30%	30%	1.00	OBRA	755.00	PERSONAS	FAISM	ADJ DIRECTA
12352 612130-03						30%	30%	1.00	OBRA	9,627.00	PERSONAS	DESARROLLO REGIONAL	LIC. SIMP
	TOTAL DE HOJA	600,000.00	834,522.00	-	-								
	SUB TOTAL 6000:	9,392,340.00	2,732,580.00	2,129,829.81	3,426,951.56								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



Lic. Claudia Yaneth Garcia Gomez
PRESIDENTA



C.P. Inés Franco Martínez
TESORERA



SECRETARIA DE EDUCACION
Ing. Alejandro Garrido Valenzuela
DIRECTOR DE OBRAS
H. CASON CA, SONORA

THE


CUENTA PUBLICA 2017


AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
 PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
 Clave y Nombre de la Partida: 61404: OBRAS URBANIZ. CONSERV. Y MANTO.
 Dependencia: Obras Publicas
 C.P. 12

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas	Benef. U. Medida		
12354 61404-07	AC 01/17 MANTENIMIENTO DE CALLES RASPAO DE CAMINOS, BACHEO Y REGADIO CONTRATO 006/2017 MANT. VARIAS CALLES EN CABORCA	1,000,000.00	-	494,334.00	770,525.48	100%	77%	350 / 400	KM / M3	PROPIOS	ADMON. DIR.
12354 61404-08		-	34,980,472.00	11,743,778.89	25,007,134.42	58%	60%	290,787.00	M2	FDO. MINERO	LIC. PUBL.
	TOTAL DE HOJA	1,000,000.00	34,980,472.00	12,238,112.89	25,777,659.90						
	SUB TOTAL 6000:	10,392,340.00	37,713,052.00	14,367,942.70	29,204,611.46						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 Lic. Claudia Yaneth García Gómez
 PRESIDENTA


 C. P. Franco Martínez
 TESORERA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS
 H. CABORCA, DIRECTOR DE OBRAS

TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.
 ADMINISTRACIÓN
 2015 - 2018


CUENTA PUBLICA 2017 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
 PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE


C.P. 12
 Clave y Nombre de la Partida: 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAM. EN MAT. AGUA
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales			Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Finan.	Acumulado Fis.	Cantidad	Fisicas U. Medida	Poblacion Benef. U. Medida		
12354 614080-04	OBRA 08/2016. EJ ORIBE DE ALBA TANQUE ELEVADO PARA AGUA		589,080.00	57,866.06	589,079.95	100%	100%	1.00	OBRA	1,252.00 PERSONAS	FONDO MINERO	SIMPL
	TOTAL DE HOJA		589,080.00	57,866.06	589,079.95							
	SUB TOTAL 6000:	10,392,340.00	38,302,132.00	14,425,808.76	29,793,691.41							


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



Lic. Claudia Yaneth Garza Gómez
 PRESIDENTA



C.P. Ifigenia Plenco Martínez
 TESORERA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 H. CABORCA, SONORA

ADMINISTRACIÓN
 2015 - 2018

CUENTA PUBLICA 2017
ANEXO13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida: 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQ EN MAT ALCANTARILLADO


Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
12354-614090-06	FAISM 04/2017 COSNT FOSA SEPTICA ESC EJ DIAMANTE		69,491.00	69,491.04	69,491.04	100%	100%	1.00	OBRA	228.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	-	69,491.00	69,491.04	69,491.04								
	SUB TOTAL 6000:	10,392,340.00	38,371,623.00	14,495,299.80	29,863,182.45								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 Lic. Claudia Yaneth García-González
 PRESIDENTA




 C.P. Irma Franco Martínez
 TESORERA




 Ing. Alejandro Hidalgo Valenzuela
 DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
 2015 - 2016

CUENTA PUBLICA 2017
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida:


61410 ELECTRIFICACION URBANA


Dependencia:


Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
12354 6141100-24	OBRA 02/2017. AMPLIACION RED ELECTRICA P. ELIAS C. Y GRIEGA		4,817,443.00	856,153.82	6,161,154.49	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FONDO MINERO	LIC. PUBL.
12354 614100-25	FAISM 08/2017 AMPL RED ELECT CALLE JM MENDEZ		229,229.00	229,229.50	229,229.50	100%	100%	3.00	OBRA	11.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614100-26	FAISM 09/2017 AMPL RED ELEC C A PRIETA C FERRER		608,988.00	608,886.93	608,886.93	100%	100%	1.00	OBRA	32.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614100-27	SUMINISTRO Y COLOCACION ALUMB PUBLICO EN C 4TA SUR, HOSPITAL GRAL Y AVE L EN VARIAS COLONIAS DE CABORCA, SONORA					80%	30%					FAISM	ADJ. DIR
	TOTAL DE HOJA	-	5,655,660.00	1,694,270.25	6,999,270.92								
	SUB TOTAL 6000:	10,392,340.00	44,027,283.00	16,120,079.01	36,862,453.37								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


Lic. Claudia Yaneth Garcia Gomez
PRESIDENTA


C. P. Juan Franco Martinez
PRESIDENTA


H. CABORCA, SONORA


SECRETARIA DE Ing. Alejandro Quintanilla
ECONOMIA, OBRAS Y DIRECTOR DE OBRAS
H. CABORCA, SONORA

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018

CUENTA PUBLICA 2017

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61411. ELECTRIFICACION RURAL

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Fisicas		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Cantidad	U. Medida	Poblacion Benef.			
										U. Medida	U. Medida		
12354 614110-15	FAISM_/17 ELECTRIFICACION CALLE RUBEN C.NAVARRO. LA Y GRIEGA	495,000.00				0%	0%	1.00	OBRA	30.00	FAMILIAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354 614110-16	FAISM_/17 ELECTRIFICACION CALLE 27 E/AVES G Y H	190,000.00				0%	0%	1.00	OBRA	20.00	FAMILIAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354 614110-17	FAISM_/17 ELECTRIFICACION CALLE JOSE MA. MORELOS. Y GRIEGA	265,000.00				0%	0%	1.00	OBRA	25.00	FAMILIAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354 614110-18	FAISM_/17 ELECTRIFICACION E.J. SALOMON QUIWIS CALLE PRINCIPAL	393,712.00				0%	0%	1.00	OBRA	18.00	FAMILIAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354 641110-19	FAISM 05/2017 AMPL RED ELECTRICA EJ EL DIAMANTE		522,706.00	522,706.40	522,706.40	100%	100%	1.00	OBRA	49.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354 641110-20	FAISM06/2017 AMPL RED ELEC LA ALAMEDA , J GARCIA		490,153.00	490,152.98	490,152.98	100%	100%	3.00	OBRA	101.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354 641110-21	FAISM 07/2017 AMPL RED ELECT A OBREGON F VILLA		569,519.00	569,519.17	569,519.17	100%	100%	3.00	OBRA	90.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354 614110-22	AMPL RED ELECTRICA POB. SIEMPRE VIVA E/ CALLE DURANGO Y OAXACA					0%	30%					FAISM	ADJ. DIR.
TOTAL DE HOJA		1,343,712.00	1,582,378.00	1,582,378.55	1,582,378.55								
SUB TOTAL 6000:		11,736,052.00	45,609,661.00	17,702,457.66	38,444,831.92								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Lic. Claudia Yaneth García Gómez
PRESIDENTA

C. P. Irma Franco Martínez
TESORERA

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.

Ing. Alejandro Vázquez Valencia
DIRECTOR DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
H. CABORCA, SONORA.

ADMINISTRACIÓN
2016 - 2018

CUENTA PUBLICA 2017
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida:

61416. C M C O P

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Físicas				Poblacion Benef.	
								Cantidad	U.Medida			Cantidad	U.Medida
12354 614160-22	CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. JESUS GARCIA	30,214.00											
12354 614160-23	CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. EL COYOTE	30,214.00											
12354 614160-24	CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. LA ALMITA	30,214.00											
12354 614160-25	CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. MEXICO 68	30,214.00											
12354 614160-26	CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. SAN FELIPE	30,214.00											
12354 614160-27	CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. 15 SEPTIEMBRE	30,214.00											
12354 614160-28	CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. ALVARO OBREGON	30,214.00											
12354 614160-29	REHABILITACION PARQUE LAS TORRES ANDADORES Y BANQUETAS	23,475.00											
12354 614160-30	AMPL. 50 MTS VADO CON CONCRETO, AVE. QUIROZ Y MORA Y PARICUTIN	104,500.00											
12354 614160-31	AMPL. RED ELECTRICA CALLE 10 Y BENITO JUAREZ. LA Y GRIEGA	86,534.00											
12354 614160-36	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE 1ERA. Y B.JUAREZ. LA Y GRIEGA	72,118.00											
12354 614160-37	AMPL. RED ELECTRICA CALLE 9 Y CARRETERA. LA Y GRIEGA	94,066.00											
12354 614160-38	AMPL. RED ELECTRICA CALLE 10 Y BENITO JUAREZ. LA Y GRIEGA	70,955.00											
12354 614160-39	TERM. CONSTRUCC. AULA ATN ESPECIAL J.N. ELVIRA CONTRERAS	38,602.00											
12354 614160-40	CONSTR. TEJABAN J.N. FRANCISCA VAZQUEZ	55,463.00											
12354 614160-41	CONSTR. CERCO PERIMETRAL J.N. EJ. PRIMAVERA	27,182.00											
12354 614160-42	CONSTR. TEJABAN E.P.R. JUSTO SIERRA EJ. MORELOS	83,138.00											
TOTAL DE HOJA		1,189,631.00	-	-	-								
SUB TOTAL 60000		1,189,631.00	45,609,661.00	17,702,457.56	38,444,831.92								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Lic. Claudia Yaneth García Gómez
PRESIDENTA

C.P. Irma Franco Martínez
TESORERA

SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO
EDUCACIÓN, CULTURA Y SPORTS
DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA	Clave y Nombre de la Partida:	61418. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	C.P. 12
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	Dependencia:	Obras Publicas	

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354 614180-03	OBRA_FMI REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN CABORCA	15,000,000.00				0%	0%	5.00	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FONDO MINERO	LIC. PUBL.
	TOTAL DE HOJA	15,000,000.00	-	-	-								
	SUB TOTAL 6000:	27 603 583.00	45 609 661.00	17 702 457.58	38 444 831.92								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



Lic. Claudia Yaneth Garcia Gomez
PRESIDENTA



C.P. Irina Franco Martinez
TESORERA



SECRETARÍA DE AGUAS Y POTABILIDAD
ECOLOGIA, OBRAS, INGENIERIA Y URBANISMO
M. CARMEN DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2017

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE


Clave y Nombre de la Partida:

61419 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecución
						Acumulado	Finan.	Físicas		Población Benef.			
								Fig.	Finan.	Cantidad	U.Medida		
12354 614190-01	OBRA 03/2017. REHABILITACION PLAZA PUB. POB. EL DIAMANTE	-	1,351,735.00	245,460.66	1,328,326.19	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FONDO MINERO	LIC. SIMP
	TOTAL DE HOJA	-	1,351,735.00	245,460.66	1,328,326.19								
	SUB TOTAL 6000:	27 603,583.00	46,961,396.00	17,947,918.22	39,773,158.11								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


Lic. Claudia Yaneth García Gómez
PRESIDENTA

Lic. Claudia Yaneth Garcia Gomez
PRESIDENTA

a Yaneth García
PRESIDENTA

ADRIAN TACON
2015-2016

C.P. Afina Franco Martinez
TPO RERA

RESEARCH



Ing. Aselando Hurtado Valenzuela
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
CONSTRUCCIÓN, CERRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

CUENTA PUBLICA 2017
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA **C.P. 12**
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
 Clave y Nombre de la Partida: 61422. OBRAS URBANIZACION PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354 614220-21	FAISM 17 PAVIMENTACION CALLEJON KINO E/AVES N y K	1,592,500.00				0%	0%	2,450.00	M2	40.00	FAMILIAS	FAISM	
12354 614220-22	OBRA 17/FM PAVIMENTACION C/JO N CIRCUNVALACION COL. CONTRERAS	902,894.00				0%	0%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FONDO MINERO	
12354 614220-23	Obra 004/2017 CONSTRUC. BARDA Y ACCESO A CAMPOSANTO		4,455,984.00	96,147.56	4,455,983.86	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FONDO MINERO	LIC. PUBL.
12354 614220-10	Obra 004/2016 Misiones de Kino concreto hidraulico		1,753,495.00	212,805.99	1,678,449.01	100%	100%	3,035.00	M2	177.00	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. PUBL.
12354 614220-12	Obra 005/2016 Col. Ventarron Pavim carpeta Asfalta		369,410.00		191,229.58	100%	100%	3,911.00	M2	459.00	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMP.
12354 614220-14	Obra 006/2016 Ave Altar Pavimentacion infraest agu		923,064.00		839,112.50	100%	100%	3,011.00	M2	287.00	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMP.
12354 614220-15	Obra 001/2016 Calle Silvano Perez R. Pavimentacion		5,282,554.00		4,345,251.26	100%	100%	14,413.00	M2	725.00	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. PUBL.
12354 614220-16	Obra 007/2016 Col Tierra Blanca Rehab pavim infrat		1,174,490.00		934,184.66	100%	100%	3,017.00	M2	286.00	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMP.
12354 614220-11	Obras 002/2016 La huerta Pavimentacion, Infr Agua		3,094,034.00		2,305,437.04	100%	100%	10,746.38	M2	998.00	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. PUBL.
12354 614220-45	FAISM 13/2017 REHAB. CONCRETO HIDRAULICO C. 1RA Y AVE TUBUTAMA		611,146.00			30%	30%	1.00	OBRA	511.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
12354 614220-46	FAISM 15/2017 CONCRETO HIDRAULICO AVE L E/3 Y 4 INF. B. JUAREZ		555,296.00			30%	30%	1.00	OBRA	625.00		FAISM	ADJ. DIR
12354 614220-47	F. FRONTERAS 2017 CONT. 009/2017 AVE L Y C. SAN FELIPE		3,179,113.00			40%	30%	1.00	OBRA	360.00		FONDO FRONTERAS	LIC. PUBL.
12354 614220-48	FAISM 2017 CONT 006/2017 C. 1RA Y AVE TUBUTAMA COL. CONTRERAS		381,766.00			30%	30%	1.00	OBRA	455.00		FAISM	ADJ. DIR
12354 614220-49	F. FRONTERAS CONT 010/2017 CIRCUITO SAN IGNACIO		386,414.00			40%	30%	1.00	OBRA	344.00		FONDO FRONTERAS	LIC. PUBL.
	TOTAL DE HOJA		22,166,766.00	308,953.55	14,749,647.91								
	SUB TOTAL 6009		18,128,162.00	18,256,871.77	54,522,806.02								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

[Firma]
 Lic. Claudia Yaneth Garcia Gomez
 PRESIDENTA

[Firma]
 C.P. Francisco Martinez
 TESOERERO



[Firma]
 SECRETARIA DE OBRAS Ing. Alejandro Nolasco Valenzuela
 DIRECTOR DE OBRAS
 H. CABORCA, SONORA

[Firma]
 H. CABORCA, SON.

CUENTA PUBLICA 2017
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61508 CAMINOS RURALES

PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analitico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12355 615080-01	OBRA FM. REHABILITACION CAMINO DE ENTRADA EJ. DIAMANTE	700,000.00				0%	0%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FONDO MINERO	
	TOTAL DE HOJA	700,000.00	-	-									
	SUB TOTAL 6000:	30,798,977.00	69,128,162.00	18,256,871.77	54,522,806.02								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

MUNICIPIO DE CABORCA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
N. CABORCA, SONORA

MUNICIPIO DE CABORCA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
N. CABORCA, SONORA

MUNICIPIO DE CABORCA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
N. CABORCA, SONORA


MUNICIPIO DE CABORCA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
N. CABORCA, SONORA


CUENTA PUBLICA 2017
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA **C.P. 12**
PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE **82102 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO**
Clave y Nombre de la Partida: **Obras Publicas**
Dependencia:


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas Cantidad	Población Benef. U.Medida Cantidad		
12361 621020-01	EMPATE DE RECURSOS PARA AMPLIACION DE METAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON PROGRAMAS FEDERALES O ESTATALES	2,022,551.00				0%	0%	1.00 OBRA	150.00 FAMILIAS	PROPIO	
	TOTAL DE HOJA	2,022,551.00									
	SUB TOTAL 6000:	32,821,528.00	69,128,162.00	18,256,871.77	54,522,808.02						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


Lic. Claudia Yaneth García Gálvez
PRESIDENTA


C.P. Jairo Franco Martínez
TESORERA




Ing. Alejandro Hurtado Valencia
DIRECTOR DE OBRAS

TESORERIA MUNICIPAL
N. CABORCA, SON.

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2016

CUENTA PUBLICA 2017


C.P. 12

Clave y Nombre de la Partida:

Dependencia:

[illegible]

[Signature]
C.P. Alfredo Martínez
TESORERA


Lic. Claudia Yaneth García Gómez
PRESIDENTA

Trabajando Juntos

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Lugar y Fecha: _____
Calle _____ No. _____
C.P. _____
Tel. _____
Fax _____
E-mail _____
Ing. Alejandro Hurtado Valenzuela
DIRECTOR DE OBRAS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

C.P. 12


PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Clave y Nombre de la Partida:

62202 AMPLIACION

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecución
						Fis.	Finan.	Físicas	U.Medida	Cantidad	Población Benef. U.Medida		
12362 622020-03	FORTASEG 11/2017 AMPL CELDAS P/MUJERES COMANDANCIA		200,000.00	199,999.99	199,999.99	100%	100%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FORTASEG	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA		200,000.00	199,999.99	199,999.99								
	SUB TOTAL 6000:	32,891,528.00	32,891,528.00	19,296,916.56	59,587,975.01								




H. CABORDA, S.O.M. Alejandro Hurtado Valenzuela
DIRECTOR DE OBRAS

C.P. Inira Franco Martinez
TSSORERA

Dr. Claudia Yaneth García Gómez
PRESIDENTA