



Gobierno del  
Estado de Sonora

**CECOP**  
Consejo Estatal de  
Concertación para la Obra Pública

**FET-9**  
**FINIQUITO DE OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL JESUS GARCIA

**FECHA:** 17-MARZO-2017

**DOMICILIO:** FRENTE A ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

**LOCALIDAD:** EJIDO JESUS GARCIA

**MUNICIPIO :** CABORCA SONORA

**OFICIO DE LIBERACION:**

**META OPERATIVA:** 1-98 MTS L

**FECHA DE LIBERACION:**

**SUBPROGRAMA:**

**N° DE OBRA:**

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO**

**N° BENEFICIARIOS**

**TIEMPO DE EJECUCIÓN:** 9 SEMANAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

**COSTO TOTAL**

**C.E.C.O.P**

**H. AYTO.**

**COMUNIDAD**

214,103.40

149,872.38

32,115.51

32,115.51

CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	98.00	14.80	1,450.40				
2	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES, ACARREOS EN CARRETILLA, Y POR MEDIO MECANICO FUERA DE LA OBRA INCLUYE: ACARREOS A PIE Y EQUIPO DE VOLTEO	M3	6.00	685.65	4,113.90				
3	DESPALME Y COMPENSACIONES DE MATERIAL EN AREAS DESNIVELADAS A CONSECUENCIA DE DEMOLICIONES INCLUYE ACARREOS LOCALES PRESTAMOS LOCALES DE MATERIAL APTO PARA RELLENOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	6.00	186.52	1,119.12				
4	FABRICACION DE CADENA DE 15X20 DE CM DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, CIMBRADO DESCIMBRADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	98.00	368.85	36,147.30				
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL A BASE MARCOS RIGIDOS DE PTR DE 2 1/2 X 2 1/2 A CADA 3 MTS DE DISTANCIA, MALLA CICLONICA DE 55X55MM DE ABERTURA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 11, INCLUYE: HERRAJES, SOLERAS, CAPUCHAS, FLETES ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	98.00	1,233.25	120,858.50				

6	HABILITADO E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE 0.90 X 2 MTS DE MALLA CICLONICA CON BASTIDORES DE PTR REFORZADA CON MATERIALES DE LA MISMA CALIDAD INCLUYE, BISAGRAS, PORTAPUNTAS, ALINEACION, PLOMEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	4,860.00	9,720.00		
7	APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACEITE EN POSTES METALICOS ASI COMO EN PUERTAS DE HERRERIA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00	8,936.34	8,936.34		
8	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DONDE LO PERMITAN AUTORIDADES.	LOTE	1.00	4,105.00	4,105.00		
					186,450.56		
					29,832.08		
					216,282.64		
					<b>IMPORTE DE OBRA</b>		
					<b>IMPORTE EJERCIDO</b>		
					<b>SALDO</b>		

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 GEB. KARINE ORTIZ SUAREZ  
 NOMBRE, FIRMA

DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL

  
 LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS  
 NOMBRE, FIRMA

ÓRGANO DE CONTROL

JUAN MURRIETA  
 NOMBRE, FIRMA