

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 1 de 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12351-61102-24	CONST CUARTOS EN ZONAS DE AT'N PRIORITARIA EN CABORCA	1,500,000.00		0.00	0.00								
12351-61102-25	CONST CUARTOS P/BAÑO C/MOB Z PRIORITARIA EN CABORCA	540,000.00		0.00	0.00								
12351-61102-26	CONST TECHOS P/VIVIENDA DIF PUNTOS DE LA CIUDAD	600,000.00		0.00	0.00								
12351-61102-27	CONST PISOS DE CONCRETO INT VIVIENDAS EN ZONAS PRIORITARIAS	525,000.00		0.00	0.00								
12351-61102-28	FAISM 04/2019 CONST 14 CUARTOS P/DORMITORIOS EN CABORCA		840,000.00	840,000.00	0.00	100%	100%	14.00	OBRA	56	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR.
12351-61102-29	FAISM 05/2019 CONST 508.06M2 TECHO 23 VIVIENDAS EN CABORCA SONORA		614,549.38	614,549.38	0.00	100%	100%	23.00	OBRA	92	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-61102-30	FAISM 08/2019 CONST 11 CUARTOS EN LA Y GRIEGA		660,000.00	660,000.00	0.00	100%	100%	11.00	OBRA	44	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-61102-31	FAISM 12/2019 CONST 1,356.26 M2 CONCRETO INTERIOR DE VIVIENDA		625,452.86	625,452.86	0.00	100%	100%	58.00	OBRA	232	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-61102-32	FAISM 12/2019 CONST 15 BAÑOS EN POB P.E.C. LA Y GRIEGA		783,519.72	783,519.72	0.00	100%	100%	15.00	OBRA	60	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	3,165,000.00	3,523,521.96	3,523,521.96	-								
	SUB TOTAL 6000:	3,165,000.00	3,523,521.96	3,523,521.96	-								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 61213. INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE EDUCACION

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 2 de 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12352-61213-07	FAISM 16/2019 CONST AULA PREESCOLAR EJ CAJEME #2		368,800.50	256,487.06	112,313.44	100%	100%	1.00	OBRA	85	PERSONAS	FAISM	ADJ DIRECTA
	TOTAL DE HOJA	-	368,800.50	256,487.06	112,313.44								
	SUB TOTAL 6000:	3,165,000.00	3,892,322.46	3,780,009.02	112,313.44								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR DE OBRAS

ISAF-19def804-edb0-652f-74ce-1692c7d4d48e

4/1/2020 2:25:30 PM

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 61301 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 3 de 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Físicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12353-61301-08	F. MINERO E6-2018 REHAB SIST RED AGUA POTABLE LA RETRANCA	-	1,150,096.39	1,150,096.39	0.00	100%	100%	1	OBRA	1,374	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-61301-10	F. MINERO E8-2018 REHAB SIST ABAST AGUA POTABLE EL DIAMANTE		568,644.38	568,644.38	0.00	100%	100%	1	OBRA	1,374	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-11	F. MINERO E9-2018 REHAB SIST ABAST AGUA POTABLE SAN FELIPE		2,196,850.44	2,196,850.44	0.00	100%	100%	1	OBRA	767	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-61301-16	REHAB POZO Y COLOC TANQUE ELEVADO EJ FRONTERAS	2,000,000.00		0.00	0.00								
12353-613010-17	REHAB POZO Y COLOC TANQUE ELEVADO EJ JESUS GARCIA	2,000,000.00		0.00	0.00								
12353-613010-18	REHAB SIST ABASTEC RED AGUA POTABLE VARIOS EJIDOS	15,000,000.00		0.00	0.00								
12353-613010-19	REHAB SIST RED AGUA POTABLE PE CALLES (LA Y GRIEGA)	5,140,267.00		0.00	0.00								
12353-613010-07	F. MINERO E5/2018 REHAB SIST RED AGUA POT EJ ORIBE DE ALBA		466,932.57	466,932.57	0.00	100%	100%	1	OBRA	659	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-09	F. MINERO E7/2018 REHAB SIST RED AGUA POT EJ CAMPODONICO		684,194.21	684,194.21	0.00	100%	100%	1	OBRA	325	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-20	FAISM 10/2019 CONST SIST ABASTEC AGUA POTABLE EJ MORELOS		2,189,135.14	2,189,135.14	0.00	100%	100%	1	OBRA	490	PERSONAS	FAISM	LIC. SIMPL
12353-613010-21	FAISM 11/2019 REHABIL. AGUA POTABLE CIRCUITO CALLE BIZANI		523,880.30	523,880.25	0.05	100%	100%	1	OBRA	80	PERSONAS	FAISM	ADJ DIRECTA
12353-613010-22	FAISM 06/2019 SOMINISTRO E INSTAL BOMBA SUMERGIBLE EJ LA ALAMEDA		97,150.00	97,150.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	546	PERSONAS	FAISM	ADJ DIRECTA
	TOTAL DE HOJA	24,140,267.00	7,876,883.43	7,876,883.38	0.05								
	SUB TOTAL 6000:	27,305,267.00	11,769,205.89	11,656,892.40	112,313.49								



PRESIDENTE



TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 61302 AMPL DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA POTABLE

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 4 de 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12353-613020-06	AMPL RED DRENAJE COL. PALO VERDE	609,930.00	881,532.98	0.00	881,532.98	100%	100%	1	OBRA	140	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12353-613020-07	AMPL RED AGUA POTABLE EN EL DIAMANTE	1,000,000.00	362,612.47	362,612.47	0.00	100%	100%	1	OBRA	124	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	1,609,930.00	1,244,145.45	362,612.47	881,532.98								
	SUB TOTAL 6000:	28,915,197.00	13,013,351.34	12,019,504.87	993,846.47								



PRESIDENTE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021



TESORERO

SAF-19d6f304-2db0-652f-74ce-1692c7d4d48e
14/1/2020 2:25:30 PM

DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 61401. CONSTRUCCION

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 5 de 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion		
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.					
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida				
12354-614010-06	RELLENO SANITARIO P-RELLENOS SOLIDOS URBANOS CABORCA	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00										
12354-614010-07	CONST 1.4 KM ALUMB PUBLICO P/SEG ESTUDIANTIL ESC CONALEP	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00										
12354-614010-08	CONST ACCESO SUR (PUENTE PEATONAL,BIENVENIDA A CD CABORCA)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00										
12354-614010-09	PAVIM CARP ASFALTICA VARIAS CALLES DE CABORCA			-	-										
12354-614010-10	F. MINERO 014/2018 PAVIM CONCRETO HIDRAULICO 15,030 M2 DE CONST EN PERIMETROS Y CALLES PRINCIPALES EN 9 ESCUELAS PRIM Y J NIÑOS EN CABORCA SON		33,834,271.69	33,834,271.69	0.00	99%	88%	9	OBRA	22,396	PERSONAS	F MINERO	LIC. SIMPL		
12354-614010-11	F. MINERO 01/2019 CONS CARP ASF EL DIAMANTE RET TERRENT		22,950,474.29	22,950,473.99	0.30	99%	92%	1	OBRA	1,450	PERSONAS	F MINERO	LIC PUBLICA		
12354-614010-12	F. MINERO 02/2019 CONST GIMNASIO ENTRETEN 3,303.22 M2		24,281,141.10	24,281,140.89	0.21	77%	74%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	F MINERO	LIC PUBLICA		
	TOTAL DE HOJA	32,500,000.00	81,065,887.08	81,065,886.57	0.51										
	SUB TOTAL 6000:	61,415,197.00	94,079,238.42	93,085,391.44	993,846.98										

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR DE OBRAS

ISAE-19def804-edb0-652f-74ce-1692c7d4d48e

4/1/2020 2:25:30 PM

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 61403 REMODELACION Y REHABILITACION

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 6 de 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
								Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614030-03	REHAB ESTAC DE TRANSFERENCIAS BASURA AMPL. SANTA CECILIA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTAL DE HOJA	4,000,000.00	-	-	-								
	SUB TOTAL 6000:	65,415,197.00	94,079,238.42	93,085,391.44	993,846.98								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 61404 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 7 de 13


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Físicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614040-11	ACUERDO 01/2019 CONS Y MANT VIALIDADES AREA RURAL Y URBANA EN CABORCA (BACHEO)	1,642,248.00	1,085,893.91	1,085,893.40	0.51	100%	100%	1	OBRA	1	POBLACION	REC. PROPIOS	ADMIN. DIR
12354-614040-12	F. MINERO 015/2018 RECARP 188,738.03 M2 CALLES CABORCA	-	42,668,252.67	42,668,252.67	0.00	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC PUBLICA
	TOTAL DE HOJA	1,642,248.00	43,754,146.58	43,754,146.07	0.51								
	SUB TOTAL 6000:	67,057,445.00	137,833,385.00	136,839,537.51	993,847.49								



PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 61409 INFRAEST Y EQUIPAM EN MATERIA DE ALCANTARILLAS

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 8 de 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614090-08	AMPL RED DRENAJE COL PALO VERDE EN CABORCA, SON	-	881,532.98	881,532.98	0.00	100%	100%	1	OBRA	140	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR. ADJ. DIR.
12354-614090-09	FAISM 07/2019 REHAB RED ALCANTAR. C. BIZANI E/OQUITOA		756,695.82	756,695.82	0.00	100%	100%	1	OBRA	212	PERSONAS	FAISM	
12354-614090-10	FAISM 09/2019 AMPL RED DRENAJE COL PALO VERDE		448,890.20	448,890.20	0.00	100%	100%	1	OBRA	84	PERSONAS	FAISM	
	TOTAL DE HOJA	-	2,087,119.00	2,087,119.00	-								
	SUB TOTAL 6000:	67,057,445.00	139,920,504.00	138,926,656.51	993,847.49								



PRESIDENTE


ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021



TESORERO

ISAF-19def804-edb0-652f-74ce-1692c7d4d48e

4/1/2020 2:25:30 PM



DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 61410. ELECTRIFICACION URBANA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 9 de 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
								Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614100-33	FAISM E055/2019 AMPL RED ELECTRICA COL NVO. AMANECER EN CABORCA	1,000,000.00	404,159.45	404,159.45	0.00	100%	100%	1	OBRA	24	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-34	FAISM E056AMPL RED ELECTRICA COL PALO VERDE EN CABORCA	2,000,000.00	893,883.30	893,883.30	0.00	100%	100%	1	OBRA	11	44.00	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-35	AMPL RED ELECTRICA COL LA HUERTA EN CABORCA	800,000.00	979,795.74	979,795.64	0.10	100%	100%	1	OBRA	36.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-36	AMPL RED ELECT COL NVO AMANECER ETAPA 1		676,733.82	676,733.82	0.00	100%	100%	1	OBRA	88	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-38	FAISM 15/2019 AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO COL. FOVISTE		99,657.78	99,657.78	0.00	100%	100%	1	OBRA	27.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	3,800,000.00	3,054,230.09	3,054,229.99	0.10								
	SUB TOTAL 6000:	70,857,445.00	142,974,734.09	141,980,886.50	993,847.59								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PRESIDENTE



TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 61411 OBRAS ELECTRIFICACION RURAL

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 10 de 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614110-24	AMPL ALUMB PUBLICO DIF SECTORES DEL MUNICIPIO	800,000.00		0.00	0.00								
12354-614110-25	F. MINERO 03/2019 AMPL RED ELECTR EJ STA EDUWIGES		483,791.00	483,791.00	0.00	100%	90%	1	OBRA	52	PERSONAS	FONDO MINERO	ADJ. DIR
12354-614110-26	F. MINERO 04/2019 AMPL RED ELECTR COL LA ANTENA PECALLES		320,991.00	320,991.00	0.00	100%	90%	1	OBRA	40	PERSONAS	FONDO MINERO	ADJ. DIR
12354-614110-27	F. MINERO 05/2019 AMPL RED ELECTRIFICACION COL. LOS LAURELES		316,547.62	316,547.62	0.00	100%	90%	1	OBRA	28	PERSONAS	FONDO MINERO	ADJ. DIR
12354-614110-28	FAISM E058/2019 AMPL RED ELECT POBLADO SIEMPRE VIVA		622,724.92	622,724.92	0.00	100%	100%	1	OBRA	44	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
	TOTAL DE HOJA	800,000.00	1,744,054.54	1,744,054.54	-								
	SUB TOTAL 6000:	71,657,445.00	144,718,788.63	143,724,941.04	993,847.59								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR DE OBRAS

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 61422 PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 11 de 13

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Físicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614220-52	F. MINERO 013/2018 PAVIM LIBRAM R MUÑOZ E. SONORA	25,000,000.00	18,759,121.28	18,759,121.28	0.00	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC PUBLICA
12354-614220-53	FAISM 14/2019 CIRCUITO CALLE BIZANI 1RA. Y CJON CIRCUNVALACION		2,449,224.13	2,449,224.13	0.00	100%	100%	1	OBRA	80	PERSONAS	FAISM	LIC SIMPLIF
	TOTAL DE HOJA	25,000,000.00	21,208,345.41	21,208,345.41	-								
	SUB TOTAL 6000:	96,657,445.00	165,927,134.04	164,933,286.45	993,847.59								



PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021

ISAF-19def804-edb0-652f-74ce-1692c7d4d48e

4/1/2020 2:25:30 PM

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Clave y Nombre de la Partida: 62204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Obras Publicas

Hoja 12 de 13


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Físicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12362-622040-14	F. MINERO E1-2018 REHAB UNID DEPORTIVA EL COLILO		980,072.22	980,072.22	0.00	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
12362-622040-16	F. MINERO E3-2018 REHAB UNID DEPORTIVA LAS CALABAZAS		464,832.77	464,832.77	0.00	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
12362-622040-17	F. MINERO E4-2018 REHAB UNID DEPORTIVA LUIS ENCINAS		661,201.55	661,201.55	0.00	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
12362-622040-18	F. MINERO E12-2018 REHAB UNID DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ		5,551,389.64	5,551,389.64	0.00	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC PUB
12362-622040-15	F. MINERO E2-2018 REHAB PARQUE LA ARBOLEDA		1,769,195.46	1,769,195.46	0.00	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
	TOTAL DE HOJA	-	9,426,691.64	9,426,691.64	-								
	SUB TOTAL 6000:	96,657,445.00	175,353,825.68	174,359,978.09	993,847.59								



PRESIDENTE



TESORERO



DIRECTOR DE OBRAS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021

ISAF-19def804-edb0-652f-74ce-1692c7d4d48e

4/1/2020 2:25:30 PM

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P. 12


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.


Clave y Nombre de la Partida: 614160 CECOP

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dependencia: Presidencia

Hoja 13 de 13


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion		
						Acumulado	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.					
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida				
12354-614160-04	INSTALAC ELECT EN TEJABAN EN ESC JUAN FCO JAVIER		69,565.79	69,565.79	0.00	100%	100%	1	OBRA	250	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO		
12354-614160-01	AMPL PINTURA Y ALUMBRADO EN TEJABAN 14X10M JN 6 DE ABRIL		175,130.11	175,130.11	0.00	100%	100%	1	OBRA	28	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO		
12354-614160-02	CONST TEJABAN ESC PRIM HEROES DEL 6 DE ABRIL EJ PRIMAVERA		326,354.67	326,354.67	0.00	100%	100%	1	OBRA	150	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO		
12354-614160-03	REHAB BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL EJ CERRO BLANCO		209,234.03	209,234.03	0.00	100%	100%	1	OBRA	40	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO		
12354-614160-05	CONST TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA COLEGIO DE BACHILLERES		793,657.52	793,657.52	0.00	100%	100%	1	OBRA	600	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO		
12354-614160-06	BARDA PERIMETRAL ESC PROF A ESTRELLA COL. TIERRA BLANCA		157,748.90	157,748.90	0.00	100%	100%	1	OBRA	450	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO		
12354-614160-07	CONSTRUCC DE TEJABAN EN ESC JOSE MARIA GIRON EN CABORCA ,SON		760,810.25	760,809.45	0.80	100%	100%	1	OBRA	900	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO		
12354-614160-08	CONTRUCC DE TEJABAN EN CANCHA DE INAPAM EN CABORCA, SONORA		414,194.06	414,193.93	0.13	100%	100%	1	OBRA	120	PERSONAS	CECOP	CONTRATO		
12354-614160-09	COLOCACION CERCO MALLA CICLONICA EN ESC PRIMARIA EJ ALVARO OBREGON		543,458.00	543,458.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	200	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO		
12354-614160-10	CONTRUCC DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA HNOS. FLORES MAGON EJ ULTIMO ESFUERZO		382,945.42	382,945.10	0.32	100%	100%	1	OBRA	88	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO		
12354-614160-11	COSTRUCC. DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA CALLE 1RA Y AVE "C" COL. DOCTORES EN CABORCA, SON		46,803.40	46,803.40	0.00	100%	100%	1	OBRA	400	PERSONAS	CECOP	CONTRATO		
12354-614160-12	COLOCACION DE VITROPISO EN JARDIN DE NIÑOS ARNULFO SANTIAGO EN CABORCA,SON		106,939.90	106,939.90	0.00	100%	100%	1	OBRA	200	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO		
	TOTAL DE HOJA	-	3,986,842.05	3,986,840.80	1.25										
	SUB TOTAL 6000:	96,657,445.00	179,340,667.73	178,346,818.89	993,848.84										



PRESIDENTE



TESORERO



COORDINADOR DE CMCOP

**CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PÚBLICA DE
H. CABORCA, SONORA**