

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12351-61102-24	CONST CUARTOS EN ZONAS DE AT'N PRIORITARIA EN CABORCA	1,125,000.00		0.00	0.00								
12351-61102-25	CONST CUARTOS P/BAÑO C/MOB Z PRIORITARIA EN CABORCA	405,000.00		0.00	0.00								
12351-61102-26	CONST TECHOS P/VIVIENDA DIF PUNTOS DE LA CIUDAD	450,000.00		0.00	0.00								
12351-61102-27	CONST PISOS DE CONCRETO INT VIVIENDAS EN ZONAS PRIORITARIAS	393,750.00		0.00	0.00								
12351-61102-28	FAISM 04/2019 CONST 14 CUARTOS P/DORMITORIOS EN CABORCA			840,000.00	840,000.00								
12351-61102-29	FAISM 05/2019 CONST 508.06M2 TECHO 23 VIVIENDAS			441,648.26	441,648.26	100%	100%	23.00	OBRA	92	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-61102-30	FAISM 08/2019 CONST 11 CUARTOS EN LA Y GRIEGA			395,299.71	395,299.71	100%	100%	11.00	OBRA	44.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
TOTAL DE HOJA		2,373,750.00	-	1,676,947.97	1,676,947.97								
SUB TOTAL 6000:		2,373,750.00	-	1,676,947.97	1,676,947.97								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE


 TESORERO


 DIRECTOR DE OBRAS

ISAF-f7f33ba5-d9b1-ddd6-6b19-365793970574

11/11/2019 12:40:51 PM

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61301 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12353-613010-08	F. MINERO E6-2018 REHAB SIST RED AGUA POTABLE LA RETRANCA	-		-	1,150,096.39	100%	100%	1	OBRA	1,374	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-10	F. MINERO E7-2018 REHAB SIST ABAST AGUA POTABLE EL DIAMANTE	-		-	568,644.38	100%	100%	1	OBRA	1,374	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-11	F. MINERO E9-2018 REHAB SIST ABAST AGUA POTABLE SAN FELIPE				2,196,850.44	100%	100%	1	OBRA	767	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-16	REHAB POZO Y COLOC TANQUE ELEVADO EJ FRONTERAS	1,500,003.00		0.00	0.00								
12353-613010-17		1,500,003.00		0.00	0.00								
12353-613010-18	REHAB SIST ABASTEC RED AGUA POTABLE VARIOS EJIDOS	11,250,000.00		0.00	0.00								
12353-613010-19	REHAB SIST RED AGUA POTABLE PE CALLES (LA Y GRIEGA)	3,855,195.00		0.00	0.00								
12353-613010-07	F. MINERO E5/2018 REHAB SIST RED AGUA POT EJ ORIBE DE ALBA			264,885.67	466,932.57	100%	49%	1	OBRA	659	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-09	F. MINERO E7/2018 REHAB SIST RED AGUA POT EJ CAMPODONICO			319,245.79	684,194.21	100%	49%	1	OBRA	325	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-20	FAISM 10/2019 CONST SIST ABASTEC AGUA POTABLE EJ MORELOS			1,300,207.34	1,300,207.34	60%	72%	1.00	OBRA	490	PERSONAS	FAISM	LIC. SIMPL
	TOTAL DE HOJA	18,105,201.00	-	1,884,338.80	6,366,925.33								
	SUB TOTAL 6000:	20,478,951.00	-	3,561,286.77	8,043,873.30								


PRESIDENTE


TESORERO


DIRECTOR DE OBRAS

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


Clave y Nombre de la Partida: 61302 AMPL DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA POTABLE


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12353-613020-06	AMPL RED DRENAJE COL. PALO VERDE	457,443.00		0.00	0.00								
12353-613020-07	AMPL RED AGUA POTABLE EN EL DIAMANTE	750,006.00			347,607.82	100%	100%	1	OBRA	124	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	1,207,449.00	-	-	347,607.82								
	SUB TOTAL 6000:	21,686,400.00	-	3,561,286.77	8,391,481.12								


 PRESIDENTE


 TESORERO


 DIRECTOR DE OBRAS

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61401. CONSTRUCCION


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614010-06	RELLENO SANITARIO P-RELLENOS SOLIDOS URBANOS CABORCA	18,749,997.00		0.00	0.00								
12354-614010-07	CONST 1.4 KM ALUMB PUBLICO P/SEG ESTUDIANTIL ESC CONALEP	1,125,000.00		0.00	0.00								
12354-614010-08	CONST ACCESO SUR (PUENTE PEATONAL, BIENVENIDA A CD CABORCA)	4,500,000.00		0.00	0.00								
12354-614010-09	PAVIM CARP ASFALTICA VARIAS CALLES DE CABORCA												
12354-614010-10	F. MINERO 014/2018 PAVIM CONCRETO 15,030 M2 CALLES			16,249,750.49	33,834,271.69	84%	88%	9	OBRA	22,396	PERSONAS	F MINERO	LIC. SIMPL LIC
12354-614010-11	F. MINERO 01/2019 CONS CARP ASF EL DIAMANTE RET TERRENT			3,026,364.89	17,291,358.29	72%	80%	1.00	OBRA	1,450.00	PERSONAS	F MINERO	PUBLICA LIC
12354-614010-12	F. MINERO 02/2019 CONST GIMNASIO ENTRETEN 3,303.22 M2			10,205,085.95	14,731,910.12	47%	62%	1.00	OBRA	59,922	PERSONAS	F MINERO	PUBLICA LIC
	TOTAL DE HOJA	24,374,997.00	-	29,481,201.33	65,857,540.10								
	SUB TOTAL 6000:	46,061,397.00	-	33,042,488.10	74,249,021.22								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


PRESIDENTE


TESORERO


DIRECTOR DE OBRAS

ISAF-f7f33ba5-d9b1-ddd6-6b19-365793970574

11/11/2019 12:40:51 PM

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61403 REMODELACION Y REHABILITACION

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614030-03	REHAB ESTAC DE TRANSFERENCIAS BASURA AMPL. SANTA CECILIA	2,999,997.00		0.00	0.00								
	TOTAL DE HOJA	2,999,997.00	-	-	-								
	SUB TOTAL 6000:	49,061,394.00	-	33,042,488.10	74,249,021.22								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE


 TESORERO


 DIRECTOR DE OBRAS

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61404 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614040-11	CONS Y MANT VIALIDADES AREA RURAL Y URBANA EN CABORCA	1,231,686.00		597,696.96	786,759.04	75%	63%	1	OBRA	1	POBLACION	REC. PROPIOS	ADMN. DIR
12354-614040-12	F. MINERO 015/2018 RECARP 188,738.03 M2 CALLES CABORCA	-		20,554,197.59	34,996,749.51	86%	90%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC PUBLICA
TOTAL DE HOJA		1,231,686.00	-	21,151,894.55	35,783,508.55								
SUB TOTAL 6000:		50,293,080.00	-	54,194,382.65	110,032,529.77								


 PRESIDENTE


 TESORERO


 DIRECTOR DE OBRAS

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Hoja 7 de 12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


Clave y Nombre de la Partida: 61409 INFRAEST Y EQUIPAM EN MATERIA DE ALCANTARILLAS


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614090-08	AMPL RED DRENAJE COL PALO VERDE EN CABORCA, SON			440,711.78	881,532.98	100%	100%	1	OBRA	140	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614090-09	FAISM 07/2019 REHAB RED ALCANTAR. C. BIZANI E/OQUITOA			599,312.99	599,312.99	100%	87%	1	OBRA	212	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614090-10	FAISM 09/2019 AMPL RED DRENAJE COL PALO VERDE			413,350.90	413,350.90	100%	97%	1	OBRA	84.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
TOTAL DE HOJA		-	-	1,453,375.67	1,894,196.87								
SUB TOTAL 6000:		50,293,080.00	-	55,647,758.32	111,926,726.64								


 PRESIDENTE


 TESORERO


 DIRECTOR DE OBRAS

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61410. ELECTRIFICACION URBANA


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614100-33	AMPL RED ELECTRICA COL NVO. AMANECER EN CABORCA	750,006.00		0.00	0.00								
12354-614100-34	AMPL RED ELECTRICA COL PALO VERDE EN CABORCA	1,499,994.00		0.00	0.00								
12354-614100-35	AMPL RED ELECTRICA COL LA HUERTA EN CABORCA	599,994.00		0.00	0.00								
12354-614100-36	AMPL RED ELECT COL NVO AMANECER ETAPA 1			453,617.77	676,733.82	100%	100%	1	OBRA	88	PERSONAS	FAISM	ADJ, DIR.
	TOTAL DE HOJA	2,849,994.00	-	453,617.77	676,733.82								
	SUB TOTAL 6000:	53,143,074.00	-	56,101,376.09	112,603,460.46								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE


 TESORERO


 DIRECTOR DE OBRAS

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Clave y Nombre de la Partida: 61411 OBRAS ELECTRIFICACION RURAL


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614110-24	AMPL ALUMB PUBLICO DIF SECTORES DEL MUNICIPIO	599,994.00		0.00	0.00							FONDO MINERO	ADJ. DIR
12354-614110-25	F. MINERO 03/2019 AMPL RED ELECTR EJ STA EDUWIGES			288,720.94	483,791.00	100%	42%	1	OBRA	52	PERSONAS		
12354-614110-26	F. MINERO 04/2019 AMPL RED ELECTR COL LA ANTENA PECALLES			126,861.33	320,991.00	100%	63%	1	OBRA	40	PERSONAS		
12354-614110-27	F. MINERO 05/2019 AMPL RED ELECTRIFICACION COL LOS LAURELES			84,257.35	84,257.35	100%	47%	1	OBRA	28	PERSONAS	FONDO MINER	ADJ. DIR
TOTAL DE HOJA		599,994.00	-	499,839.62	889,039.35								
SUB TOTAL 6000:		53,743,068.00	-	56,601,215.71	113,492,499.81								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE


 TESORERO


 DIRECTOR DE OBRAS

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE


Clave y Nombre de la Partida: 61422 PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecución
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614220-52	F. MINERO 013/2018 PAVIM LIBRAM R MUÑOZ E. SONORA	18,749,997.00		1,940,807.38	18,759,121.28	100%	96%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC PUBLICA
	TOTAL DE HOJA	18,749,997.00	-	1,940,807.38	18,759,121.28								
	SUB TOTAL 6000:	72,493,065.00	-	58,542,023.09	132,251,621.09								


PRESIDENTE


TESORERO


DIRECTOR DE OBRAS

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


Clave y Nombre de la Partida: 62204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12362-622040-14	F. MINERO E1-2018 REHAB UNID DEPORTIVA EL COLILO				980,072.22	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
12362-622040-16	F. MINERO E3-2018 REHAB UNID DEPORTIVA LAS CALABAZAS				464,832.77	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
12362-622040-17	F. MINERO E4/2018 REHAB UNID DEPORTIVA LUIS ENCINAS				661,201.55	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
12362-622040-18	F. MINERO E12-2018 REHAB UNID DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ				2,295,914.77	90%	55%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC PUB LIC
12362-622040-15	F. MINERO E2-2018 REHAB PARQUE LA ARBOLEDA				1,769,195.46	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
TOTAL DE HOJA			-	-	6,171,216.77								
SUB TOTAL 6000:		72,493,065.00	-	58,542,023.09	138,422,837.86								


PRESIDENTE


TESORERO


DIRECTOR DE OBRAS

ISAF-f7f33ba5-d9b1-ddd6-6b19-365793970574

11/11/2019 12:40:51 PM

INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA


Clave y Nombre de la Partida: 614160 CECOP


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Dependencia: Presidencia

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614160-04	INSTALAC ELECT EN TEJABAN EN ESC JUAN FCO JAVIER				69,565.79	100%	100%	1	OBRA	250	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-01	AMPL PINTURA Y ALUMBRADO EN TEJABAN 14X10M JN 6 DE ABRIL				175,130.11	100%	100%	1	OBRA	28	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-02	CONST TEJABAN ESC PRIM HEROES DEL 6 DE ABRIL EJ PRIMAVERA				326,354.67	100%	100%	1	OBRA	150	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-03	REHAB BANOS Y CERCO PERIMETRAL EJ CERRO BLANCO				209,234.03	100%	100%	1	OBRA	40	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-05	CONST TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA COLEGIO DE BACHILLERES				793,657.52	100%	100%	1	OBRA	600	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-06	BARDA PERIMETRAL ESC PROF A ESTRELLA COL. TIERRA BLANCA				157,748.90	100%	100%	1	OBRA	450	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
TOTAL DE HOJA		-	-	-	1,731,691.02								
SUB TOTAL 6000:		-	-	-	1,731,691.02								


 PRESIDENTE


 TESORERO


 DIRECTOR DE OBRAS