

**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**


Clave y Nombre de la Partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12351-61102-24	CONST CUARTOS EN ZONAS DE AT'N PRIORITARIA EN CABORCA	1,500,000.00		0.00	0.00								
12351-61102-25	CONST CUARTOS P/BAÑO C/MOB Z PRIORITARIA EN CABORCA	540,000.00		0.00	0.00								
12351-61102-26	CONST TECHOS P/VIVIENDA DIF PUNTOS DE LA CIUDAD	600,000.00		0.00	0.00								
12351-61102-27	CONST PISOS DE CONCRETO INT VIVIENDAS EN ZONAS PRIORITARIAS	525,000.00		0.00	0.00								
12351-61102-28	FAISM 04/2019 CONST 14 CUARTOS P/DORMITORIOS EN CABORCA		840,000.00	-	840,000.00	100%	100%	14.00	OBRA	56	PERSONAS	FAISM	ADJ DIR.
12351-61102-29	FAISM 05/2019 CONST 508.06M2 TECHO 23 VIVIENDAS EN CABORCA SONORA		614,549.38	172,901.12	614,549.38	100%	100%	23.00	OBRA	92	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-61102-30	FAISM 08/2019 CONST 11 CUARTOS EN LA Y GRIEGA		660,000.00	264,700.29	660,000.00	100%	100%	11.00	OBRA	44.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-61102-31	FAISM 12/2019 CONST 1,356.26 M2 CONCRETO INTERIOR DE VIVIENDA		625,452.86	625,452.86	625,452.86	100%	100%	58.00	OBRA	232.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12351-61102-32	FAISM 12/2019 CONST 15 BAÑOS EN POB P.E.C. LA Y GRIEGA		783,519.72	783,519.72	783,519.72	100%	100%	15.00	OBRA	60.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
	<b>TOTAL DE HOJA</b>	<b>3,165,000.00</b>	<b>3,523,521.96</b>	<b>1,846,573.99</b>	<b>3,523,521.96</b>								
	<b>SUB TOTAL 6000:</b>	<b>3,165,000.00</b>	<b>3,523,521.96</b>	<b>1,846,573.99</b>	<b>3,523,521.96</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

  
 PRESIDENTE

  
 TESORERO

  
 DIRECTOR DE OBRAS

ISAF-e64a2703-f6d8-0cc9-8893-ab5a8c3fa6c5  
 2/12/2020 3:54:52 PM

**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**

Clave y Nombre de la Partida: 61301 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA

**PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12353-613010-08	F. MINERO E6-2018 REHAB SIST RED AGUA POTABLE LA RETRANCA	-	1,150,096.39	-	1,150,096.39	100%	100%	1	OBRA	1,374	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-10	F. MINERO E8-2018 REHAB SIST ABAST AGUA POTABLE EL DIAMANTE		568,644.38	-	568,644.38	100%	100%	1	OBRA	1,374	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-11	F. MINERO E9-2018 REHAB SIST ABAST AGUA POTABLE SAN FELIPE		2,196,850.44		2,196,850.44	100%	100%	1	OBRA	767	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-16	REHAB POZO Y COLOC TANQUE ELEVADO EJ FRONTERAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00								
12353-613010-17	REHAB POZO Y COLOC TANQUE ELEVADO EJ JESUS GARCIA	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00								
12353-613010-18	REHAB SIST ABASTEC RED AGUA POTABLE VARIOS EJIDOS	15,000,000.00		0.00	0.00								
12353-613010-19	REHAB SIST RED AGUA POTABLE PE CALLES ( LA Y GRIEGA)	5,140,267.00		0.00	0.00								
12353-613010-07	F. MINERO E5/2018 REHAB SIST RED AGUA POT EJ ORIBE DE ALBA		466,932.57	0.00	466,932.57	100%	100%	1	OBRA	659	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-09	F. MINERO E7/2018 REHAB SIST RED AGUA POT EJ CAMPODONICO		684,194.21		684,194.21	100%	100%	1	OBRA	325	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC. SIMPL
12353-613010-20	FAISM 10/2019 CONST SIST ABASTEC AGUA POTABLE EJ MORELOS		2,189,135.14	888,927.80	2,189,135.14	100%	100%	1.00	OBRA	490	PERSONAS	FAISM	LIC. SIMPL
12353-613010-21	FAISM 11/2019 REHABIL. AGUA POTABLE CIRCUITO CALLE BIZANI		235,989.30	523,880.25	523,880.25	100%	100%	1.00	OBRA	80	PERSONAS	FAISM	ADJ DIRECTA
12353-613010-22	FAISM 06/2019 SOMINISTRO E INSTAL BOMBA SUMERGIBLE EJ LA ALAMEDA		97,150.00	97,150.00	97,150.00	100%	100%	1.00	OBRA	546	PERSONAS	FAISM	ADJ DIRECTA
	<b>TOTAL DE HOJA</b>	24,140,267.00	3,588,992.43	1,509,958.05	7,876,883.38								
	<b>SUB TOTAL 6000:</b>	27,305,267.00	7,112,514.39	3,356,532.04	11,400,405.34								

PRESIDENTE

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS

ISAF-e64a2703-f6d8-0cc9-8893-ab5a8c3fa6c5

2/12/2020 3:54:52 PM

**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**


**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**


Clave y Nombre de la Partida: 61302 AMPL DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA POTABLE


**PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12353-613020-06	AMPL RED DRENAJE COL. PALO VERDE	609,930.00	881,532.98	0.00	0.00								
12353-613020-07	AMPL RED AGUA POTABLE EN EL DIAMANTE	1,000,000.00	362,612.47	15,004.65	362,612.47	100%	100%	1	OBRA	124	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
<b>TOTAL DE HOJA</b>		1,609,930.00	1,244,145.45	15,004.65	362,612.47								
<b>SUB-TOTAL 6000:</b>		28,915,197.00	8,356,659.84	3,371,536.69	11,763,017.81								

  
 PRESIDENTE



  
 TESORERO



  
 DIRECTOR DE OBRAS

**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**


Clave y Nombre de la Partida: 61401. CONSTRUCCION


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614010-06	RELLENO SANITARIO P-RELLENOS SOLIDOS URBANOS CABORCA	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00								
12354-614010-07	CONST 1.4 KM ALUMB PUBLICO P/SEG ESTUDIANTIL ESC CONALEP	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00								
12354-614010-08	CONST ACCESO SUR (PUENTE PEATONAL, BIENVENIDA A CD CABORCA)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00								
12354-614010-09	PAVIM CARP ASFALTICA VARIAS CALLES DE CABORCA												
12354-614010-10	F. MINERO 014/2018 PAVIM CONCRETO HIDRAULICO 15,030 M2 DE CONST EN PERIMETROS Y CALLES PRINCIPALES EN 9 ESCUELAS PRIM Y J NIÑOS EN CABORCA SON		33,834,271.69	-	33,834,271.69	99%	88%	9	OBRA	22,396	PERSONAS	F MINERO	LIC. SIMPL
12354-614010-11	F. MINERO 01/2019 CONS CARP ASF EL DIAMANTE RET TERRENT		17,291,358.29	5,659,115.70	22,950,473.99	99%	92%	1.00	OBRA	#####	PERSONAS	F MINERO	LIC PUBLICA
12354-614010-12	F. MINERO 02/2019 CONST GIMNASIO ENTRETEN 3,303.22 M2		19,052,056.10	9,549,230.77	24,281,140.89	77%	74%	1.00	OBRA	59,922	PERSONAS	F MINERO	LIC PUBLICA
TOTAL DE HOJA		32,500,000.00	70,177,686.08	15,208,346.47	81,065,886.57								
SUB TOTAL 6000:		61,415,197.00	78,534,345.92	18,579,883.16	92,828,904.38								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

  
 PRESIDENTE  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 2018 - 2021

  
 TESORERO

  
 DIRECTOR DE OBRAS

**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**



Clave y Nombre de la Partida: 61403 REMODELACION Y REHABILITACION



PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras.	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614030-03	REHAB ESTAC DE TRANSFERENCIAS BASURA AMPL. SANTA CECILIA	4,000,000.00	.00	0.00	0.00								
TOTAL DE HOJA		4,000,000.00	-	-	-								
SUB TOTAL 6000:		65,415,197.00	78,534,345.92	18,579,883.16	92,828,904.38								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

  
  
 PRESIDENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 2019-2021

  
  
 TESORERO

  
 DIRECTOR DE OBRAS

**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**



**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**

Clave y Nombre de la Partida: 61404 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO



PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614040-11	ACUERDO 01/2019 CONS Y MANT VIALIDADES AREA RURAL Y URBANA EN CABORCA (BACHEO)	1,642,248.00	970,674.91	299,134.36	1,085,893.40	100%	66%	1	OBRA	1	POBLACION	REC. PROPIOS	ADMON. DIR
12354-614040-12	F. MINERO 015/2018 RECARP 188,738.03 M2 CALLES CABORCA	-	42,668,252.67	7,671,503.16	42,668,252.67	100%	99%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC PUBLICA
<b>TOTAL DE HOJA</b>		1,642,248.00	43,638,927.58	7,970,637.52	43,754,146.07								
<b>SUB TOTAL 6000:</b>		67,057,445.00	122,173,273.50	26,550,520.68	136,583,050.45								

  
 PRESIDENTE  
  
 ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 2016-2021

  
 TESORERO  


  
 DIRECTOR DE OBRAS  


**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**



**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**

Clave y Nombre de la Partida: 61409 INFRAEST Y EQUIPAM EN MATERIA DE ALCANTARILLAS


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614090-08	AMPL RED DRENAJE COL PALO VERDE EN CABORCA, SON		881,532.98		881,532.98	100%	100%	1	OBRA	140	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614090-09	FAISM 07/2019 REHAB RED ALCANTAR. C. BIZANI E/OQUITOA	-	756,695.82	157,382.83	756,695.82	100%	100%	1	OBRA	212	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614090-10	FAISM 09/2019 AMPL RED DRENAJE COL PALO VERDE		448,890.20	35,539.30	448,890.20	100%	100%	1	OBRA	84.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
TOTAL DE HOJA		-	2,087,119.00	192,922.13	2,087,119.00								
SUB TOTAL 6000:		67,057,445.00	124,260,392.50	26,743,442.81	138,670,169.45								

  
 PRESIDENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL  


  
 TESORERO  


  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 H. Caborca, Sonora

**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**



Clave y Nombre de la Partida: **61410. ELECTRIFICACION URBANA**

**PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**


Dependencia: **Obras Publicas**

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614100-33	FAISM E055/2019 AMPL RED ELECTRICA COL NVO. AMANECER EN CABORCA	1,000,000.00	404,159.45	404,159.45	404,159.45	100%	100%	1.00	OBRA	24	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-34	FAISM E056AMPL RED ELECTRICA COL PALO VERDE EN CABORCA	2,000,000.00	893,883.30	893,883.80	893,883.30	100%	100%	1.00	OBRA	11	44.00	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-35	AMPL RED ELECTRICA COL LA HUERTA EN CABORCA	800,000.00	978,574.74	979,795.64	979,795.64	100%	100%	1.00	OBRA	36.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-36	AMPL RED ELECT COL NVO AMANECER ETAPA 1		676,733.82		676,733.82	100%	100%	1	OBRA	88	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
12354-614100-38	FAISM 15/2019 AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO COL. FOVISTE		99,657.78			100%	100%	1.00	OBRA	27.00	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR.
<b>TOTAL DE HOJA</b>		<b>3,800,000.00</b>	<b>3,053,009.09</b>	<b>2,277,838.89</b>	<b>2,954,572.21</b>								
<b>SUB TOTAL 6000:</b>		<b>70,857,445.00</b>	<b>127,313,401.59</b>	<b>29,021,281.70</b>	<b>141,624,741.66</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

  
 PRESIDENTE  
  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CABORCA, SONORA  
 2019 - 2021

  
 TESORERO  
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CABORCA, SONORA

  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 Dirección de Obras y Urbanización  
 Caborca, S. Sonora

ISAF-e64a2703-f6d8-0cc9-8893-ab5a8c3fa6c5

2/12/2020 3:54:52 PM



**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**



Clave y Nombre de la Partida: 61411 OBRAS ELECTRIFICACION RURAL


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas


NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614110-24	AMPL ALUMB PUBLICO DIF SECTORES DEL MUNICIPIO	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00								
12354-614110-25	F. MINERO 03/2019 AMPL RED ELECTR EJ STA EDUWIGES		483,791.00	-	483,791.00	100%	90%	1	OBRA	52	PERSONAS	FONDO MINERO	ADJ. DIR
12354-614110-26	F. MINERO 04/2019 AMPL RED ELECTR COL LA ANTENA PECALLES		320,991.00	-	320,991.00	100%	90%	1	OBRA	40	PERSONAS	FONDO MINERO	ADJ. DIR
12354-614110-27	F. MINERO 05/2019 AMPL RED ELECTRIFICACION COL. LOS LAURELES		316,547.62	232,290.27	316,547.62	100%	90%	1	OBRA	28	PERSONAS	FONDO MINERO	ADJ. DIR
12354-614110-28	FAISM E058/2019 AMPL RED ELECT POBLADO SIEMPRE VIVA		622,724.92	622,724.92	622,724.92	100%	100%	1.00	OBRA	44	PERSONAS	FAISM	ADJ. DIR
TOTAL DE HOJA		800,000.00	944,054.54	855,015.19	1,744,054.54								
SUB TOTAL 6000:		71,657,445.00	128,257,456.13	29,876,296.89	143,368,796.20								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

  
 PRESIDENTE  
  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 2018 - 2021

  
 TESORERO



  
 DIRECTOR DE OBRAS

**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**



**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**


Clave y Nombre de la Partida: 61422 PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS


PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614220-52	F. MINERO 013/2018 PAVIM LIBRAM R MUÑOZ E. SONORA	25,000,000.00	18,759,121.28		18,759,121.28	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC PUBLICA
12354-614220-53	FAISM 14/2019 CIRCUITO CALLE BIZANI 1RA. Y C/JON CIRCUNVALACION		2,449,224.13	2,232,657.43	2,232,657.43	100%	100%	1.00	OBRA	80	PERSONAS	FAISM	LIC SIMPLIF
TOTAL DE HOJA		25,000,000.00	21,208,345.41	2,232,657.43	20,991,778.71								
SUB TOTAL 6000:		96,657,445.00	149,465,801.54	32,108,954.32	164,360,574.91								

  
 PRESIDENTE  
  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 2018 - 2021

  
 TESORERO

  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 Dirección de Obras  
 H. Caborca, Sonora

**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**


**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**

Clave y Nombre de la Partida: 62204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO


**PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12362-622040-14	F. MINERO E1-2018 REHAB UNID DEPORTIVA EL COLILO		980,072.22		980,072.22	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
12362-622040-16	F. MINERO E3-2018 REHAB UNID DEPORTIVA LAS CALABAZAS		464,832.77		464,832.77	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
12362-622040-17	F. MINERO E4/2018 REHAB UNID DEPORTIVA LUIS ENCINAS		661,201.55		661,201.55	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
12362-622040-18	F. MINERO E12-2018 REHAB UNID DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ		5,551,389.64	3,255,474.87	5,551,389.64	90%	94%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC PUB
12362-622040-15	F. MINERO E2-2018 REHAB PARQUE LA ARBOLEDA		1,769,195.46		1,769,195.46	100%	100%	1	OBRA	59,922	PERSONAS	FONDO MINERO	LIC SIMPL
<b>TOTAL DE HOJA</b>			9,426,691.64	3,255,474.87	9,426,691.64								
<b>SUB TOTAL 6000:</b>		96,657,445.00	158,892,493.18	35,364,429.19	173,787,266.55								

  
 PRESIDENTE  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 2018 - 2021

  
 TESORERO

  
 DIRECTOR DE OBRAS

**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**


**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**

Clave y Nombre de la Partida: 62204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12352-612130-06	CONSTRUCCION AULA P/PREESCOLAR EJ CAJEME #2 CABORCA		368,800.50										
	TOTAL DE HOJA	-	368,800.50	-	-								
	SUB TOTAL 6000:	#jREF!	159,261,293.68	35,364,429.19	173,787,266.55								

  
 PRESIDENTE  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 2018 - 2021

  
 TESORERO



  
 DIRECTOR DE OBRAS

**INFORMACION TRIMESTRAL 2019**  
**ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**

Clave y Nombre de la Partida: 614160 CECOP

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Dependencia: Presidencia

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en Trimestre	Devengado Acumulado	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
12354-614160-04	INSTALAC ELECT EN TEJABAN EN ESC JUAN FCO JAVIER		69,565.79		69,565.79	100%	100%	1	OBRA	250	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-01	AMPL PINTURA Y ALUMBRADO EN TEJABAN 14X10M JN 6 DE ABRIL		175,130.11		175,130.11	100%	100%	1	OBRA	28	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-02	CONST TEJABAN ESC PRIM HEROES DEL 6 DE ABRIL EJ PRIMAVERA		326,354.67		326,354.67	100%	100%	1	OBRA	150	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-03	REHAB BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL EJ CERRO BLANCO		209,234.03		209,234.03	100%	100%	1	OBRA	40	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-05	CONST TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA COLEGIO DE BACHILLERES		793,657.52		793,657.52	100%	100%	1	OBRA	600	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-06	BARDA PERIMETRAL ESC PROF A ESTRELLA COL. TIERRA BLANCA		157,748.90		157,748.90	100%	100%	1	OBRA	450	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-07	CONSTRUCC DE TEJABAN EN ESC JOSE MARIA GIRON EN CABORCA ,SON		677,993.25	760,809.45	760,809.45	100%	100%	1	OBRA	900	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-08	CONTRUCC DE TEJABAN EN CANCHA DE INAPAM EN CABORCA, SONORA		399,748.06	414,193.93	414,193.93	100%	100%	1	OBRA	120	PERSONAS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-09	COLOCACION CERCO MALLA CICLONICA EN ESC PRIMARIA EJ ALVARO OBREGON		543,458.00	543,458.00	543,458.00	100%	100%	1	OBRA	200	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-10	CONTRUCC DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA HNOS. FLORES MAGON EJ ULTIMO ESFUERZO		209,416.42	382,945.10	382,945.10	100%	100%	1	OBRA	88	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-11	COSTRUCC. DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA CALLE 1RA Y AVE "C" COL. DOCTORES EN CABORCA, SON		46,803.40	46,803.40	46,803.40	100%	100%	1	OBRA	400	PERSONAS	CECOP	CONTRATO
12354-614160-12	COLOCACION DE VITROPISO EN JARDIN DE NIÑOS ARNULFO SANTIAGO EN CABORCA,SON		106,939.90	106,939.90	106,939.90	100%	100%	1	OBRA	200	ALUMNOS	CECOP	CONTRATO
	<b>TOTAL DE HOJA</b>		3,716,050.05	2,255,149.78	3,986,840.80								
	<b>SUB TOTAL 6000:</b>		162,977,343.73	37,619,578.97	177,774,107.35								

PRESIDENTE

TESORERO

COORDINADOR DE CMCCP

ISAF-e64a2703-f6d8-0cc9-8893-ab5a8c3fa6c5

2/12/2020 3:54:52 PM