

INFORMACION TRIMESTRAL

"Anexo 13" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
 PERIODO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Clave y Nombre de la Partida: 61401. OBRAS URBANIZACION CONSTRUCCION
 Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Ejercido en el Trimestre	Acumulado	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecución
						Fis.	Finan.	Físicas Cantidad	U Medida		
61401-01 FAISM 01/2016	PROGRAMA FAISM 2016 CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA DORMITORIO EN POBLADO LA Y GRIEGA	10,105,101.00	2,016,000.00	2,016,000.00	8,089,101.00	20%	30%	14.00	CUARTOS	HAB	CONTRATO POR ADJ.
FAISM 02/2016	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA DORMITORIO EN POBLADO LA Y GRIEGA		189,000.00	189,000.00		20%	30%	14.00	CUARTOS	HAB	CONTRATO POR ADJ.
FAISM 03/2016	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA DORMITORIO EN EJIDO LA Y GRIEGA		630,000.00	630,000.00		100%	100%	14.00	CUARTOS	HAB	CONTRATO POR ADJ.
FAISM 04/2016	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA DORMITORIO EN EJIDO SANTA EDUVIGES		630,000.00	630,000.00		100%	100%	14.00	CUARTOS	HAB	CONTRATO POR ADJ.
FAISM 05/2016	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA DORMITORIO EN POBLADO LA Y GRIEGA		189,000.00	189,000.00		20%	30%	14.00	CUARTOS	HAB	CONTRATO POR ADJ.
FAISM 06/2016	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA DORMITORIO EN EJIDO		189,000.00	189,000.00		20%	30%	14.00	CUARTOS	HAB	CONTRATO POR ADJ.
CAB-01- OP-R23- 2016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EJIDO SAN FELIPE DE LA COSTA AGRICOLA DE CARORCA SONORA		264,532.21	264,532.21	-	100%	100%	510.00	M2	HAB	CONTRATO POR ADJ.
CAB-02- OP-R23- 2016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EJIDO EL COYOTE DE LA COSTA AGRICOLA DE CARORCA SONORA		264,532.21	264,532.21	-	100%	100%	510.00	M2	HAB	CONTRATO POR ADJ.
CAB-03- OP-R23- 2016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EJIDO JESUS GARCIA DE LA COSTA AGRICOLA DE CARORCA SONORA		264,532.21	264,532.21	-	100%	100%	510.00	M2	HAB	CONTRATO POR ADJ.
CAB-04- OP-R23- 2016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EJIDO ALVARO DE LA COSTA AGRICOLA DE CARORCA SONORA		264,532.21	264,532.21	-	100%	100%	510.00	M2	HAB	CONTRATO POR ADJ.
CAB-05- OP-R23- 2016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EJIDO MEXICO 68 DE LA COSTA AGRICOLA DE CARORCA SONORA		306,623.72	306,623.72	-	100%	100%	510.00	M2	HAB	CONTRATO POR ADJ.
CAB-06- OP-R23- 2016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COSTA AGRICOLA DE CARORCA SONORA		306,623.72	306,623.72	-	100%	100%	510.00	M2	HAB	CONTRATO POR ADJ.
CAB-07- OP-R23- 2016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EJIDO LA ALMITA DE LA COSTA AGRICOLA DE CARORCA SONORA		306,623.72	306,623.72	-	100%	100%	510.00	M2	HAB	CONTRATO POR ADJ.

**INFORMACION TRIMESTRAL
"Anexo 13" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Clave y Nombre de la Partida: 61401. OBRAS URBANIZACION CONSTRUCCION
Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Ejercido en el Trimestre	Acumulado	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecución		
						Fis.	Finan.	Fisicas	U Medida				
								Cantidad	Poblacion Benef. Cantidad U Medida				
NO. 001/2016	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETA DE LA CALLE SILVANO PEREZ RAMOS ENTRE LA CARRETERA CABORCA DESEMBOQUE Y CARRETERA PAVIMENTACION.	3,394,999.83	3,394,999.83	3,394,999.83	4,701,493.97	55%	42%	17,225.00	M2	595.00	HAB	FONDO MINERO 2014	CONTRATO POR LICIT. PUB.
NO. 002/2016	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y SEÑALIZACION DE CIRCUITO FORMATO POR CALLE 14 ENTRE BLVD. SONORA Y AV. MAGNO, AV. MAGNO ENTRE CALLES 14 Y 15, CALLE 15 ENTRE AV. TRIGAI Y AV. PAVIMENTACION.	3,991,875.17	3,991,875.17	3,991,875.17	3,506,558.19	60%	53%	11,428.00	M2	998.00	HAB	FONDO MINERO 2014	CONTRATO POR LICIT. PUB.
NO. 003/2016	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y SEÑALIZACION DE CIRCUITO FORMATO POR LA CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA MARTIRES Y QUEROBABI, AVENIDA QUEROBABI ENTRE CALLES NOGALES Y AGUA PRIETA, CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDA SASABE Y QUEROBABI Y AVENIDA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CUARTA SUR ENTRE BLVD GOMEZ MORIN Y AVENIDA J Y CONCRETO DE AVENIDA J Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETA DE LA AVENIDA "S" ENTRE CALLES BISAN Y STA SUR EN LA COLONIA VENTARRON, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	2,924,243.82	2,924,243.82	2,924,243.82	674,536.57	95%	81%	5,911.80	M2	377.00	HAB	FONDO MINERO 2014	CONTRATO POR LICIT. PUB.
NO. 004/2016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CUARTA SUR ENTRE BLVD GOMEZ MORIN Y AVENIDA J Y CONCRETO DE AVENIDA J Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETA DE LA AVENIDA "S" ENTRE CALLES BISAN Y STA SUR EN LA COLONIA VENTARRON, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	1,896,279.32	1,896,279.32	1,896,279.32	3,246,532.04	40%	37%	3,110.00	M2	136.00	HAB	FONDO MINERO 2014	CONTRATO POR LICIT. PUB.
NO. 005/2016	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETA DE LA AVENIDA "S" ENTRE CALLES BISAN Y STA SUR EN LA COLONIA VENTARRON, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	779,589.54	779,589.54	779,589.54	1,819,042.26	25%	30%	4,200.00	M2	350.00	HAB	FONDO MINERO 2014	CONTRATO POR LICIT. INVITACION CUANDO MENOS TRES

**INFORMACION TRIMESTRAL
"Anexo 13" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Clave y Nombre de la Partida: 61401_OBRAS URBANIZACION CONSTRUCCION
Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicacion de las Obras	Presupuesto analitico de proyectos	Ejercido en el Trimestre	Acumulado	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas	U Medida		
NO. 006/2016	PAVIMENTACION, INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y SEÑALIZACION DE CIRCUITO FORMADO POR LA AVENIDA ALTAR ENTRE LAS CALLES MARIA JESUS MENDEZ Y GUADALUPE, CALLE GUADALUPE ENTRE AVENIDA ALTAR Y OQUITOA, AVENIDA OQUITOA ENTRE LAS REHABILITACION DE PAVIMENTACION, DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MARIA DE JESUS MENDEZ, ENTRE ATIL Y CALLEJON REFORMA, Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ATIL, ENTRE CALLE MARIA DE JESUS MENDEZ Y CALLEJON ELVIRA EN LA TANQUE ELEVADO PARA EL AGUA, REHABILITACION DE POZO Y LUMINARIAS EN ORIBE DE ALBA CAMPODONICO, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	608,648.96	608,648.96	608,648.96	1,420,180.91	25%	30%	3,011.25	M2	FONDO MINERO 2014	CONTRATO POR LICIT. INVITACION CUANDO MENOS TRES
NO. 007/2016	REHABILITACION DE PAVIMENTACION, DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MARIA DE JESUS MENDEZ, ENTRE ATIL Y CALLEJON REFORMA, Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ATIL, ENTRE CALLE MARIA DE JESUS MENDEZ Y CALLEJON ELVIRA EN LA TANQUE ELEVADO PARA EL AGUA, REHABILITACION DE POZO Y LUMINARIAS EN ORIBE DE ALBA CAMPODONICO, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	589,163.24	589,163.24	589,163.24	1,374,714.22	25%	30%	3,026.00	M2	FONDO MINERO 2014	CONTRATO POR LICIT. INVITACION CUANDO MENOS TRES
NO. 008/2016	REHABILITACION DE PAVIMENTACION, DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MARIA DE JESUS MENDEZ, ENTRE ATIL Y CALLEJON REFORMA, Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ATIL, ENTRE CALLE MARIA DE JESUS MENDEZ Y CALLEJON ELVIRA EN LA TANQUE ELEVADO PARA EL AGUA, REHABILITACION DE POZO Y LUMINARIAS EN ORIBE DE ALBA CAMPODONICO, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	419,528.96	419,528.96	419,528.96	978,900.90	25%	30%	2.00	PZA	FONDO MINERO 2014	CONTRATO POR LICIT. INVITACION CUANDO MENOS TRES
NO. 010/2016	CONSTRUCCION DE 3 TEJABANES A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN 3 DIFERENTES JARDINES DE NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	313,474.30	313,474.30	313,474.30	731,440.04	5%	30%	3.00	PZA	AMPLIACION ES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	CONTRATO POR LICIT. INVITACION CUANDO MENOS TRES
NO. 011/2016	PAVIMENTACION DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDAS R Y ALTAR, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	275,564.00	275,564.00	275,564.00	642,982.68	5%	30%	2,000.00	M2	AMPLIACION ES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	CONTRATO POR LICIT. INVITACION CUANDO MENOS TRES
NO. 012/2016	PAVIMENTACION DEL CALLEJON CALIFORNIA ENTRE LAS AVENIDAS "K" Y "N", AVENIDA "M" ENTRE CALLE 11 Y CALLEJON BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA "L" ENTRE CALLE 11 Y CALLEJON BAJA CALIFORNIA, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	715,494.17	715,494.17	715,494.17	1,669,486.41	5%	30%	4,433.22	M2	AMPLIACION ES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	CONTRATO POR LICIT. INVITACION CUANDO MENOS TRES

**INFORMACION TRIMESTRAL
"Anexo 13" AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**


MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Clave y Nombre de la Partida: 61401 OBRAS URBANIZACION CONSTRUCCION
Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Ejercido en el Trimestre	Acumulado	Por Ejercer	% de avance acum. Al trim.		Metas reales		Origen de Recursos	Modalidad de Ejecucion		
						Fis.	Finan.	Cantidad	U/Medida			Poblacion Benef.	Cantidad U/Medida
	RECURSOS COMUNITARIOS PROPIOS NO. 01/2016				115,267.17	100%	0%	1.00	COMEDOR	200.00	HAB	RECURSOS DE GESTION (SIDUR)	CONTRATO POR ADJ. DIR.
	TOTAL DE HOJA	10,105,101.00	19,902,861.31	19,902,861.31	28,970,236.34								
	SUB TOTAL 6000:	10,105,101.00	19,902,861.31	19,902,861.31	28,970,236.34								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor


 TESORERA
 H. CABORCA, SONORA


 DIRECTOR DE OBRAS
 H. CABORCA, SONORA

PRESIDENTA