



**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA**  
**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA**  
**"OP 08" AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

**PERIODO CORRESPONDIENTE:**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Clave y Nombre de la Partida: \_\_\_\_\_  
 Dependencia: CMCOP CABORCA

NO OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyectos	Presupuesto modificado	Ejercido	Por Ejercer	Avance		Metas reales		Modalidad de Ejecución	
						Fis	Finan	Fisicas Cantidad	U. Medida		Poblacion Benef. Cantidad
<b>ESCUELAS</b>											
CAB/05/12	CERCO PERIMETRAL ESC. PRIM. NIÑOS HEROES EJIDO CERRO BLANCO	241,749.13		184,714.80	57,034.33	80%	85%				ADJUDICACION DIRECTA
<b>ELECTRIFICACIONES</b>											
CAB/01/12	RED ELECTRICA CARR A PUERTO PEÑASCO	483,115.13		369,399.99	113,715.14	80%	70%				ADJUDICACION DIRECTA
CAB/03/12	RED ELECTRICA EJIDO SAN PEDRO	236,166.76		164,542.62	71,624.14	80%	70%				ADJUDICACION DIRECTA
CAB/06/12	RED ELECTRICA CALLE 27 Y AVE. A	182,816.89		127,923.23	54,893.66	85%	70%				ADJUDICACION DIRECTA
<b>EDIFICIOS PUBLICOS</b>											
CAB/02/12	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EJIDO EL DIAMANTE	439,586.76		202,942.70	236,644.06	80%	70%				ADJUDICACION DIRECTA
CAB/04/12	ALUMBRADO CAMPO DE FUT BOL QUIROZ	119,088.00		82,500.00	36,588.00	80%	70%				ADJUDICACION DIRECTA
CAB/07/12	CONSTRUCCION DE TEMPLO CRISTIANO LA ALAMEDA	390,984.48		268,669.13	122,315.35	75%	70%				ADJUDICACION DIRECTA
CAB/08/12	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO	408,439.32		285,500.00	122,939.32	75%	70%				ADJUDICACION DIRECTA
		2,501,946.47	-	1,686,192.47	815,754.00						
		2,501,946.47	-	1,686,192.47	815,754.00						

  
 \_\_\_\_\_  
 ING FRANCISCO ALONSO JIMENEZ RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. TADEO MARTINEZ CANEZ  
 COORD. CMCOP

