

----- ACTA NÚMERO SEIS SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, DEL H
AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA JUEVES 27 DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VENTIDOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE
HONORABLE AYUNTAMIENTO LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL,
CP. FABIAN LEONEL FELIX VARELA EN REPRESENTACION DE LA CP. MARÍA MAGDALENA RÍOS
TOVAR TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, ING. PABLO
ANTONIO ARRIZON PADILLA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN
LEMAS PESQUEIRA DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, C. JORGE LUIS MÉNDEZ
HERNÁNDEZ COORDINADOR DE CMCOP, LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARGIAL DIRECTOR
DE DESARROLLO SOCIAL, ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA DIRECTOR DEL ORGANISMOC
OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y L.A.P. MIREYA
SOLORIO ESPARZA ENCARGADA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE
REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, ING. MARTÍN ALFREDO
GERARDO ROCHIN, ING. MARCELA ANGULO ENCISO, C. ALFONSO RUY SANCHEZ ALMADA Y LIC.
LETICIA RAMOS ARREGUIN; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON
CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. INFORME DE OBRAS DE CMCOP.
5. INFORME DE OOMAPAS.
6. INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. CLAUSURA DE SESIÓN.

-----UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P
MIREYA SOLORIO ESPARZA, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ
COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE
DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA "INICIO DE
LA SESIÓN", REALIZÁNDOSE A LAS TRECE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA 27 DE
OCTUBRE DEL 2022.-----

----- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, "INFORME DE OBRAS DE CMCOP".-----

----- Toma la palabra el C. Jorge Luis Méndez Hernández y dice: Buena tardes, el informe que se había
enviado la vez que lo solicitaron ya cambio porque son varios días y van avanzando día a día las obras,
construcción de cancha multifuncional en escuela telesecundaria 372 del ejido el coyote con un avance físico
del 85% y 91% financiero, Rehabilitación de cancha multifuncional en la Colonia Honorato Pino con 100%
físico y financiero, construcción de reja de acero en Jardín de Niños Alegría en la Lázaro Cárdenas físico
90% y financiero 57%, Construcción de cancha multifuncional en parque público, ubicado en calle Alberquina
y Real de los Viñedos, Colonia Real de los Viñedos 90% físico y 85% financiero, construcción de gradas en
pista de atletismo Enrique García Sariñana, ubicada en Boulevard Benito Juárez y Ave. Cesar Salgado
Arrizon, Col. Los Viñedos, 95% física y 49% financiera, Construcción de cancha multifuncional en estación
de bomberos voluntarios Liberato Montreal, 40% avance físico y 52% financiero, Construcción de cancha
multifuncional en Parque del ejido Siempre Viva, avance físico 85% y 85% financiero, construcción de baños
en jardín de niños Francisca Vázquez en colonia La Granja, avance de 75% físico y 47% financiero,
construcción de tejaban en jardín de niños Migdalia Burruel Almazán en Col. Santa Cecilia, avance físico de
100% y 98% financiero, construcción de tejaban en instituto de capacitación para el trabajo del estado de
sonora "ICATSON", col. Contreras, con un avance del 100% físico y 81% financiero, construcción de cancha

multifuncional en parque en el ejido Morelos, con un avance fisico de 80% y 84% financiero, construcción de tejaban en parque público en colonia La Esperanza, con un avance fisico de 95% y 77% financiero, construcción de puente peatonal, ubicado en Ave. R y Calle Tubutama, en la Colonia Deportiva, avance 100% fisico y financiero, construcción de acceso y barda-reja perimetral en Cancha de tenis Municipal en la Colonia Centro con un avance fisico de 10% y 30% financiero, rehabilitación del Instituto Nacional de las personas adultas mayores en la colonia industrial, con un avance del 30% fisico y 30% financiero y la construcción de cancha multifuncional en parque nocte en la colonia Santa Cecilia con un avance de 10% fisico y 30% financiero, todas en este Municipio de Caborca, Sonora, esta es la información y cualquier duda aquí estamos para contestar, son trece obras primeramente con las que iniciamos, después de aproximadamente 3 meses y medio liberaron el siguiente recurso de tres obras más y acababan de enviar la última que es de la agronómica ya para completar el 2022, ¿preguntas?.....

---- Hace uso de la voz la lng. Marcela Angulo Enciso y dice: Jorge y yo ya habíamos platicado la reunión que se canceló y en realidad platicamos bastante de todo lo que trae el aquí y vimos muy buen avance y aquí el video habla por sí solo, la verdad felicitarlo muy buen archivo digital y la verdad Jorge están marcando la pauta, es muy buen formato lo que estas presentando y preguntar si está en la medida de sus posibilidades Omapas y obras que es lo que pudieran presentar a medida del tiempo, porque todo es tiempo, muchas gracias y felicidades.....

---- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA PUNTO NÚMERO CINCO, "INFORME DE OOMAPAS" ----

---- Hace uso de la voz el lng. Mario Enrique López Espinoza y dice: Vamos a poner una pequeña presentación de las obras proyectadas, en ejecución y las que tenemos planeadas para el siguiente año es solo un listado mismo que no podemos tener fotografías de ellas, si bien conocemos que la obra de oomapas no se mira, pues esta enterrada, viene el proceso de la misma, viene la ampliación de red hidráulica 1,500 ML de PVC en la comunidad de La Y, y la parte que se pavimento ese fue un trabajo conjunto con Obras Publicas de las cuales nosotros rehabilitamos la tubería de la comandancia a donde está la tienda, es la segunda obra, ya está realizada, lo que estamos presentando ahorita es obra que ya se realizó los tres primeros trimestres, esta es una ampliación en la colonia Palo Verde la cual consto de 400 M de tubería de 8 y 114 de colector de 14", rehabilitación de bombeo de la colonia Industrial en la cual se instalaron 636 M de tubería de 3,798 de 4, 82 tomas domiciliarias, esto permite el abastecimiento 24 horas de esa zona, drenaje sanitario en la avenida Quiroz y Mora, es la primera etapa se hizo de la calle 20 a la calle 24 con 336 M de colector de 14, aquí lo menciono como primer etapa porque la meta que tenemos es rehabilitar hasta la calle 36 que abarca ese colector, actualmente ya está terminada la obra, colector sanitario de 24" esto es un tramo que se había quedado pendiente y nos estaba realizando problemas, fueron 126 M de colector de 24", 60 M de descargas de 6, 10 descargas rehabilitadas y 4 pozos de visitas, esto incluye la reposición de concreto, para que se ubiquen es el arroyo de la A crucero con calle 5 y crucero con calle 4, la obra está concluida y está funcionando eficientemente, Porfirio Arrizon es una ampliación en la Y es una calle que nos solicitaron de parte del Ayuntamiento fueron 684 M de tarjea de 8 y 7 pozos de visita, la obra se encuentra en funcionamiento, se terminó el segundo trimestre, Automatización del Huanimaro 2 es un pozo que tiene la Y, esta obra cuando enviamos la presentación iba al 95%, eso fue hace 20 días, ya se terminó y ahorita estamos trabajando con el Huanimaro 1 por la etapa o la época del año en la que estamos, el huanimaro 2 ya es automático funciona a la par de la pila, que quiere decir esto que si la demanda de agua es mayor el pozo solo sube su frecuencia sus revoluciones y se adapta a las necesidades de la población para mantener un nivel estándar de la pila, la calle T entre 14 y 19 esta obra contempla 618 M de tubería de 6, 42 de 2 1/2, 6 M de 3 y 96 de 4, aparte de la rehabilitación de todas las tomas, es una calle muy problemática para nosotros tubos de mala calidad y que ya cumplieron con su vida útil la obra se inició el lunes de esta semana, no lleva un avance significativo lleva un avance en excavación solamente, y la obra de ampliación de red de drenaje sanitario es en el puro acceso a la ciudad también es una obra solicitada por el Ayuntamiento en una reunión que tuvieron con vecinos en la cual en el acceso a Caborca se miraba en ocasiones escurrimiento de agua y era agua de las fosas que tenían y estaban derramando, por lo cual se inició, esta obra ya tiene un poco más de 15 días y un avance del 20%, las obras proyectadas para el 2023, ahí les hicimos un pequeño listado el cual les hicimos llegar y ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver digitalmente o física, desconozco porque medio, si tienen alguna pregunta e las mismas estamos abiertos a sus comentarios y se hacen por la

necesidad o frecuencia en que atendemos reportes tanto de fugas o desperfectos, como de drenajes colapsados en eso nos basamos nosotros junto con el departamento de coordinación, técnico y comercialización que es el que recibe los reportes, no sé si tienen algún comentario, de nuestra parte sería todo.....

---- Hace uso de la voz la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: Muchas gracias ingeniero Mario, y como comentarios terminadas las obras ya no se ve lo que es la infraestructura, me parece excelente y nos damos la idea de cómo va progresando la obra, me parece muy bien.....

---- EN EL PUNTO NUMERO SEIS "INFORME DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS" DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA.....

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arizon Padilla y dice: Buenas tardes, yo voy a quedar debiendo el reporte fotográfico, no tuvimos tiempo esperamos en la siguiente contar con el reporte, el reporte de las obras que fueron terminadas en los últimos tres meses y las que están en proceso, empezamos con el recurso del FAISM, pavimentación con carpeta asfáltica del callejón hidalgo entre bulevar aviación y avenida fuerza aérea de la Colonia la Deportiva, con un monto de inversión de \$806,476.86 MN la cual ya está terminada físicamente y financieramente, pavimentación con carpeta asfáltica de la cera norte de la calle San Javier entre las Avenidas I y L en la Colonia Misiones de Kino con una inversión total de \$791,463.49 MN, terminada financieramente y físicamente, pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Chihuahua entre bulevar aviación y avenida Fuerza aérea de la Colonia Aviación con una inversión de \$718,593.76 MN también terminada financieramente y físicamente, pavimentación con carpeta asfáltica de la Avenida Bizani y Cerro Prieto de la Colonia Luneña con una inversión total de \$961,343.36 MN terminada física y financieramente, suministro e instalación de tinaco de almacenamiento de agua potable para viviendas en zonas de atención prioritaria del Municipio de Caborca, con 20 beneficiarios con un total de \$178,214.85 MN terminada financiera y físicamente, electrificación e iluminación de campo de fútbol en Ejido San Felipe, \$389,505.36 MN terminada financiera y físicamente, construcción de techo de concreto en viviendas de diferentes puntos en la Ciudad de Caborca, con 10 beneficiados, con un monto de \$623,971.01 MN está en un avance físico del 80% y financiero de 70%, una obra que está por comenzar el día de hoy, se acaba de dar el fallo de la licitación el día miércoles de la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle 3 entre la Calle Obregón Final y callejón Morelos en la Colonia Arcos de Lee, estamos con Omapas apoyándonos con los sondeos y comienzan el día de mañana con la obra, estamos en 0% financieramente ya que no se ha dado el anticipo y 0% físicamente, obras por comenzar con recurso del FAISM, nos acaban de autorizar por cabildo con unos sobrantes de unas cancelaciones de obras de las electrificaciones que se habían autorizado se cancelaron porque se están haciendo con recursos de CFE 100%, ahí pudimos aprovechar para hacer más pavimentaciones, se va a hacer el recarpeteo del circuito de la cancha agronómica en la calle tercera Sur, entre las Avenidas I y J y la Avenida I entre las calles tercera Sur y cuarta sur, es pavimentación y recarpeteo en la Colonia Agronómica y serían dos contratos, uno de recarpeteo alrededor de la cancha de la agronómica de fútbol y basquetbol, y la de la calle tercera Sur, se van a hacer también construcción de pisos de concreto en interior de viviendas, se va a empezar esta semana con el tema del contrato, y construcción para cuartos y baños por recursos del FAISM, con el Fondo Minero el recarpeteo de 83,574.98 M2 con carpeta asfáltica en doce calles y una avenida de la localidad, con una inversión total de \$17,640,284.00 MN, esta financieramente al 81% y físicamente al 73%, se encuentra suspendida porque el contratista ya no quiso terminar la obra, hizo un aumento de obra el cual no fue fundamentado y se tiene en un proceso legal de rescindir el contrato ya se está trabajando por parte de sindicatura y nuestro asesor jurídico, ya se abandonó la obra y se va a iniciar con otra empresa y tienen que devolver el porcentaje de la fianza que es alrededor de \$5,000,000.00 MN en total lo que se va a recuperar para volver a hacer el contrato y realizarlo con una empresa que si tenga los recursos, la siguiente obra es la construcción de 6,600 M2 de pavimento de concreto hidráulico en la avenida 5 de mayo y 8,348 M2 de pavimento con concreto asfáltico en la avenida 16 de septiembre, en la calle 21 de marzo y en la avenida 27 de agosto, en la colonia 5 de mayo, esta obra está en un 98% financiera y 99% físicamente, ya se terminó lo que era el proyecto original, se agregó una calle con unos sobrantes que era la calle Sor Juana Inés de la Cruz, entre 17 de agosto y 5 de mayo, es el total de las obras del Fondo Minero pendientes y se inició la obra con remanentes de ejercicio fiscales anteriores con tesorería que trabajo para recuperar ese monto, en la última junta se presentó el

proyecto, no sé si mal recuerdo, se está haciendo la remodelación de la terraza del museo histórico del Municipio con una inversión total de \$751,904.88 MN, está en un 30% financieramente se dio el anticipo y ya lleva un 25% de avance físico, no sé si tengan alguna duda, respecto a las fotos la siguiente junta nos vamos a preparar con eso.....

----- **COMO PUNTO NUMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, "ASUNTOS GENERALES"** ..-----

-----Hace uso de la voz la L.A.P Mireya Solorio Esparza y dice: Pasando a asuntos generales ¿no sé si tengan más?.....

----- Continúa la L.A.P Mireya Solorio Esparza diciendo: Les comento que teníamos un calendario que por motivos ajenos a nuestra voluntad no hemos podido cumplir con las fechas de algunas reuniones, la de septiembre no la pudimos llevar a cabo y ahora en octubre la pospusimos y la llevamos el día de hoy y tenemos otra para el día 23 de noviembre, está a las 5 de la tarde, ¿les gustaría que siguiera así en ese horario o se les facilita más temprano?, está la haríamos de la comisión permanente nada más y seríamos los que estamos aquí y Maricela, trataríamos en diciembre poner una plenaria, en el grupo me puede avisar por cuestión del horario y queda igual a las 5 de la tarde, sería igual presencial y los que no puedan vía Zoom.....

----- **PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN, LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, AGRADECE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN A LAS CATORCE HORAS CINCO MINUTOS DEL DÍA JUEVES VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE LAS PALABRAS "SE CIERRA LA SESIÓN"** ..-----


LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL


CP. FABIAN LEONEL FELIX VARELA
EN REPRESENTACION DE LA
CP. MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. JORGE LUIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CMCOP

LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA
ENCARGADA DE LA DIRECCION PLANEACIÓN MUNICIPAL

COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO

ING. MARTÍN ALFREDO GERARDO ROCHIN

ING. MARICELA ANJULO ENCISO

C. ALFONSO RUY SANCHEZ ALMADA

LIC. LETICIA RAMOS ARREGUIN