

----- ACTA NÚMERO DOCE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE COPLAM, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **MIÉRCOLES 19 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO L.C.I. **IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS** TESORERO MUNICIPAL, LA C.P. **MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR** TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, **ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA** DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL** DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, **PROF. LUIS MARTÍNEZ MACIAS** DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, **C. JORGE LUIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ** COORDINADOR DE CMCOP, **ING. FRANCISCO ARSENIO RAMÍREZ CORRALES** EN REPRESENTACIÓN DE **ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA** DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y **L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA** ENCARGADA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **ING. MARICELA ANGULO ENCISO** E **ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO** Y; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. PRESENTACIÓN DE AVANCE DE OBRAS DE OOMAPAS.
5. PRESENTACIÓN DE AVANCE DE OBRAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE SESIÓN.

----- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P MIREYA SOLORIO ESPARZA, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA “**INICIO DE LA SESIÓN**”; REALIZÁNDOSE A LAS ONCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2023. -----

---- **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, “**PRESENTACIÓN DE AVANCE DE OBRAS DE OOMAPAS**”. -----

----- Toma la palabra el Ing. Francisco Arsenio Ramírez Corrales y dice: Buenos días, vamos a empezar con las obras de Oomapas que llevamos el primer trimestre, empezamos con la rehabilitación del pozo Huanimaro que está en la Y griega, este pozo era de motor sumergible y se cambió a motor vertical, lo habíamos comentado el año pasado que estos motores cada año se habían tenido que estar cambiando o rehabilitando el motor sumergible y por eso optamos a vertical, es más potente el motor, el motor eléctrico es de doscientos caballos, ya teníamos la subestación, nada más se hizo la instalación eléctrica, enseguida está el Huanimaro dos también, la rehabilitación incluye la reposición del cuerpo de tazones, flechas, cubiertas, chumaceras y el motor, aquí podemos ver la imagen superior izquierda, viene a ser el motor sumergible, abajo esta la base del motor, lo tuvimos que dismantelar debido a que no nos daba la altura de la grúa para poder quitar el motor, así que se optó por hacer la demolición y después se hizo otra vez la base un poquito más bajita para que la grúa nos dejara trabajar y poder instalar bien el motor vertical, en la imagen más grande vemos que se está limpiando, se está haciendo el aforo al pozo y se está limpiando, se está perforando al mismo tiempo que se saca el agua sucia que

19/ABRIL/2023

ACTA NÚMERO DOCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PERMANENTE DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

tenemos con aceite y lodo, hasta que ya sale el agua clara, seguimos con la rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias en avenida Lázaro Cárdenas, entre calles 4ta y 6ta, en la colonia Centro, hace rato estábamos comentando los problemas que tuvimos cuando iniciamos, el primer mes tuvimos muchas lluvias, en la mañana el director Ing. Mario López, estaba comentando que cuando llovía se tenía que retirar el material de las zanjas, todo el tiempo cuidando la compactación, aquí más adelante se va a recarpetear la calle y para evitar futuras rupturas del pavimento por baches, por mala compactación se está cuidando mucho eso, aquí son 296 ML de tubería PVC de 4", 22 tomas y una válvula de compuerta de 4", la válvula va a estar ubicada frente a maximodas en el crucero de la calle 6 y avenida C, en la imagen de en medio podemos observar cómo nos ligamos al tubo de asbesto, hicimos la zanja por un lado del tubo para priorizar todo el tiempo el servicio del agua, hicimos por un lado la zanja para ir tirando la tubería nueva, mientras que el tubo de asbesto no lo teníamos que cortar ni hacerle nada porque mientras nosotros estábamos trabajando, no interrumpir el servicio del agua, ya nomás al final en los ligués tiramos dos codos de 90 grados y el PVC nos ligamos con una junta de amplio rango se llama, la junta esta se ve con lodo por el agua que quedo ahí, pero la junta al apretarla tiene como un collarín, a la hora que lo vas ajustando se va cerrando y abrazando al tubo, de una punta es de un diámetro y de la otro de otro diámetro y esto nos permite ligarnos del asbesto al PVC.-----

----- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: ¿Ustedes supervisan que estén haciendo bien pruebas o cual es el criterio para avalar esa prueba?-----

----- Toma la palabra el Ing. Francisco Arsenio Ramírez Corrales y dice: Si, aquí la prueba como la está haciendo el Ingeniero quitas todo el material en cierta superficie, lo sacas, lo hechas a la báscula, sacas el peso y aquí tenemos lo que es el tipo colador que esta de un lado y también la base aquí la hacen en el laboratorio no sé cómo explicarlo tan bien, pero si se está supervisando que sea el material que se saca el que entra, después se rellena con una arenilla.-----

----- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: Yo, como Ingeniero Civil te comento que esa prueba está mal hecha, es por eso que se debe de dar un seguimiento más a fondo porque después vienen los baches, no sé quién sea el laboratorio pero ahí le hace falta una placa donde se asegura que sea el diámetro correcto.-----

----- Toma la palabra el Ing. Francisco Arsenio Ramírez Corrales y dice: Si te fijas ahí ya lo hizo, la placa a lo mejor la tiene por allá, no creo que tenga tan buen pulso de hacerlo sin la placa, ahí se ve que uso la placa.-----

----- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: Cuestiones como esa aseguran que después no se hagan baches en esa área.-----

----- Toma la palabra el Ing. Francisco Arsenio Ramírez Corrales y dice: Tenemos el escrito ya del Ingeniero al 95% de la prueba productor y se están haciendo cuatro pruebas productor en la pura agua entre cuatro y seis que serían dos por zanja, proseguimos, la obra de la C se dividió en dos en agua y drenaje, ahorita vamos a tomar la rehabilitación de la red de drenaje, aquí la rehabilitación se hizo desde la calle 4 hasta la 7, son 373 ML y tarjea de 8", 225 ML de tubería PVC para alcantarillado de 6" y vienen a ser 30 descargas con 4 pozos de visita, los pozos de visita quedaron uno por la 4 en el crucero con la C, queda otro en la calle 5 crucero con la avenida C y dos en el crucero de la calle 6 y avenida C, aquí por ejemplo teníamos más descargas preparaciones para dejar en un futuro entre 6 y 7, solo que nos salieron 2 descargas que no teníamos contempladas entre 5 y 6, por lo mismo como son preparaciones se las pusimos entre 5 y 6, aquí en el pozo de visita cruzan dos tubos de los alcantarillados que viene siendo uno de MILANO y el que viene de la tubería de tarjea y aprovechamos que venía la tubería de MILANO por el área verde, para descargarla en el pozo de visita, ¿Por qué se hace el pozo de visita donde hay otro tubo?, por el caso de que ocupes darle servicio a la otra línea, por si hay algún taponamiento en el área verde en el área de MILANO por ejemplo por ahí podemos nosotros meter varilla para quitar el tapón, la siguiente obra es la automatización de los rebombeos como ya lo habíamos

comentado, los pozos ya los tenemos automatizados, los rebombos se llevó un poco más para adelante, con el pozo 4 si funciona con presión, pero es el único, los demás si los presemos y apagamos por medio del celular, pero con los rebombos tenemos todavía la ventaja de que tenemos control por presión, tenemos una presión de entrada y uno de salida, y nosotros le ponemos la presión mínima y la presión máxima, como las bombas de la casa se regula nada más, hay algunos que tenemos un variador de frecuencia, cuando tenemos el variador de frecuencia aparte podemos tener la presión deseada y aparte la máxima y la mínima, quiero que llegue la presión a 50 PSI por ejemplo y si pasa a 51 y está a tres minutos arriba del 51 se va a apagar el motor, y la presión mínima es que cuando baje de 35 PSI se enciende otra vez, esto sería todo de nuestra parte.-----

----- **COMO PUNTO NUMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, "PRESENTACIÓN DE AVANCE DE OBRAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS".**-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Buenos días, la primer obra es con recurso del FAISM, es la pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida P entre las calles 17 y 18, en la colonia Deportiva, con una inversión de \$1'249,149.86 MN, con un avance financiero del 84% y un avance físico de 94%, esta obra está terminada nomás falta el sellado, hay que esperar 28 días, el viernes ya abrimos tráfico, ya que cumple la resistencia, segunda obra, es la pavimentación con concreto hidráulico del callejón ISSSTESON ubicado en la calle 11 entre las avenidas I y J, Col. Centro, con una inversión de \$694,684.56, y es el mismo caso se colaron el mismo día, el porcentaje financiero está al 93% y el físico a 90%, la siguiente obra es construcción de techos para vivienda en diferentes puntos de la ciudad, con un avance financiero del 65% y un avance físico de 50%, esta obra esta semana se está cerrando también, la siguiente obra que tenemos por definir creo que ya la habíamos presentado la junta pasada, está en proceso de licitación, es la pavimentación con carpeta asfáltica del circuito de la calle 39, formado por la avenida José María Leyva entre las calles 37 y 40 y la calle 39 entre las avenidas José María Leyva y Pedro Gastelum, Col. Ampliación Santa Cecilia, es una de las calles más grandecitas que se van a hacer hasta ahorita con el recurso que se tiene, las siguientes obras son de recurso propio, la primera es la pavimentación con carpeta asfáltica de la avenida Nogal, entre las calles Oaxaca y Nuevo León, Col. La Huerta, con una inversión de \$625,076.80 MN, un avance financiero de 30% y un avance físico del 70%, ya se tendió la carpeta esta pendiente de terminar las banquetas, la siguiente obra con recurso propio también es la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Río Asunción entre las Avenidas A y B, con una inversión de \$522,613.84 MN, con un avance financiero de 30% y un avance físico de 60%, es una de las calles de la rifa, ya tiene la carpeta y están trabajando en las banquetas, rehabilitación de Arcos en Colonia Pueblo Viejo también con recurso propio, con una inversión total de \$292,322.07 MN, con un porcentaje financiero de 83.9% y físico de 100%, otra obra por iniciar que ya se asignó con recursos propios, es la rehabilitación de la cancha de fútbol 7 de la unidad Deportiva en la Col. Santa Cecilia, con una inversión total de \$967,433.88 MN, el día de hoy se entrega el anticipo para iniciar la obra el día de mañana, la siguiente obra con recursos propios es la pavimentación con concreto hidráulico del cruce de la avenida P y la calle 18, Col. Deportiva, es la continuación de la obra, por petición de los vecinos, se juntaron para que se hiciera el cruce también y se continuo con la obra, con una inversión de \$414,756.38 MN, con un avance financiero de 98% y un avance físico de 97%, la siguiente obra se hizo el año pasado ya se había comentado, pero por cuestiones de que nos llegó el recurso con la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera el REPUVE, es la pavimentación con carpeta asfáltica en Callejón Pitiquito entre Avenidas J y L, y la Avenida K entre el callejón Bisani y el callejón Pitiquito, en la col. Agronómica. Con una inversión de \$731,767.50 MN, esta obra ya está terminada financiera y físicamente.-----

----- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: Una duda para usted tesorero, en los recursos propios, en las pavimentaciones de las rifas, ¿tú le tienes etiquetado un presupuesto?, ¿se puede modificar ese presupuesto para hacer más obras?-----

----- Hace uso de la voz el L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas y dice: Se hizo una modificación para provisionar todas estas obras, de hecho quería mencionarles, ahorita son alrededor de 5 obras las que

presenta Pablo, pero trae más el presupuesto con recursos propios, la verdad es que son bastantes, nunca se había tenido tanto presupuesto con recurso propio, siempre era FAISM o Fondo Minero que ya no hay, anteriormente en los datos históricos que tenemos, había lo que era el emplacamiento, cuando se pagaba llegaba un muy buen recurso por allá en el 2012, ahora lo que hicimos nosotros fue nutrir la partida 6000 con puro recurso propio, hay parques deportivos, hay calles, y lo que menciona el Ingeniero que lo tenemos provisionado presupuestalmente y en las cuentas digámoslo así físicamente lo tenemos y si podemos hacer modificaciones en caso de que alguna obra se decida a cambiar, tenemos que ir a cabildo y con previa autorización podemos cambiarla.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Como comenta Iván la lista de las obras que se van a hacer en el año ya se les había entregado, no sé si la tengan, igual si gustan se las volvemos a enviar por WhatsApp, me mandan un mensaje.-----

----- Continúa el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla diciendo: Pasamos al reporte fotográfico, esta es la Avenida Nodal una de la rifa, como pueden ver ahí tenemos pendiente nomas lo que son las banquetas para cerrar, todas las calles que estamos haciendo se rehabilita agua y drenaje, solo que OOMAPAS a veces nos apoyan con las rehabilitaciones o que se hayan hecho un año anterior o años anteriores, la idea de nosotros no es entrar en conflicto con la gente, sino beneficiarlos y tratamos de llegar a un acuerdo, en la rifa estamos metiendo banquetas y pavimentación, muchas veces cuando vienen ahorros que OOMAPAS nos apoyan con rehabilitaciones también metemos banquetas, la otra opción que le damos a la gente es que si ellos quieren meter material nosotros apoyamos con la mano de obra, por ejemplo si tu casa no tiene banqueta pues igual nosotros los apoyamos con la mano de obra con que sea en el área publica, aquí como les comento no se ha abierto tráfico para que el colado cumpla con su resistencia, esta es la calle de las de la rifa es de 60 metros es la más chiquita que salió, en realidad esa calle sales por la cancha de la primera y la A, salió rifada pero en realidad fueron 3 beneficiarios, ya se tendió la carpeta ahí y también están pendientes las banquetas, este es el callejón ISSSTESON es un callejoncito por la once, ahí tenían un problema que no tenía salida el agua, y como está más arriba la once, se les estancaba todo e iba y topaba con la pared, afectaba al vecino y la gente tenía un problema, ahí tuvimos que meter un drenaje pluvial, no había manera de sacar el agua, si levantábamos la calle dejábamos a las casas abajo, a fuerzas se tuvo que meter un drenaje pluvial y se metió concreto hidráulico por lo mismo, apare que es un callejón chico, ahí está el callejón ya terminado, es el mismo tema como les dije de la Deportiva, estas fotos todas son en la costa, en el Desemboque, Y griega, son de los apoyos que les estábamos comentando por parte de Desarrollo Social, ellos monitorean los beneficiarios, hacen los estudios socioeconómicos y de ahí sale el apoyo que es muy bueno, son diferentes hay unos de pisos, de techos, el de cuartitos, y está el de baños, y el de tinacos que este año parece que no lo vamos a usar porque era por falta de agua y este año no han llegado casi solicitudes, y eso es todo, ¿alguna duda?-----

----- DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA Y COMO PUNTO NUMERO SEIS, "ASUNTOS GENERALES".-----

----- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN, LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, AGRADECE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN A LAS ONCE HORAS CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, MEDIANTE LAS PALABRAS "SE CIERRA LA SESIÓN".-----

LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

CP. MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

19/ABRIL/2023

ACTA NÚMERO DOCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PERMANENTE DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JORGE LUIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CMCOP

ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

PROF. LUIS MARTÍNEZ MACIAS
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA
ENCARGADA DE LA DIRECCION PLANEACIÓN MUNICIPAL

COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO

ING. MARICELA ANGULO ENCISO

ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO