

----- ACTA NÚMERO QUINCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. -----

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **MIÉRCOLES 14 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA **CP. MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR** TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, LCI. **IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS** TESORERO MUNICIPAL, **ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **C. JORGE LUIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ** COORDINADOR DE CMCOP, LIC. **CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL** DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, **PROF. LUIS MARTÍNEZ MACÍAS** DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, **ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA** DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y **L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA** ENCARGADA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **ING. NÉSTOR VANEGAS VILLA** EN REPRESENTACIÓN DE **ING. MARTÍN ALFREDO GERARDO ROCHIN**, **ING. MARICELA ANGULO ENCISO**, **C. LORENA LIZÁRRAGA BUENTELLO**, **ING. CARMEN SOTELO JAQUEZ** EN REPRESENTACIÓN DE **MTRA. LETICIA LEON GÓDINEZ**, **C. ALFONSO RUY SÁNCHEZ ALMADA**, LIC. **LETICIA RAMOS ARREGUIN**, LIC. **RENE LOROÑA FIGUEROA**, **ARQ. JORGE ESTRELLA REYNOSO** E **ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA**; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INICIO DE LA SESIÓN.
4. INFORME DE OBRAS DE OOMAPAS.
5. INFORME DE OBRAS REALIZADAS POR OBRAS PÚBLICAS.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE SESIÓN.

----- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA **“INICIO DE LA SESIÓN”**; REALIZÁNDOSE A LAS NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2023. -----

----- **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, **“INFORME DE OBRAS DE OOMAPAS”**. -----

----- Hace uso de la voz el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Buenos días, las obras proyectadas para OOMAPAS para el año se les hicieron llegar en Excel en un concentrado y si puede poner la presentación, les voy a leer primero todas las que están aquí en el concentrado y después les explicamos las que están ahí en la presentación, rehabilitación de red hidráulica, cruceros y tomas domiciliarias en av. Lázaro Cárdenas entre las calles 4 y 6 de la colonia Centro, en el municipio de Caborca, Sonora, con una inversión de \$252,809.33 MN, 254 ML, se encuentra al 100% financiera y físicamente, número de beneficiarios 80 habitantes, automatización y control de rebombes (calle 20, Salomón Kiwis, Comandancia, Durango, Pagasa y Colillos) mediante telemetría y sensor de presión en municipio de Caborca, son., con \$830,740.31 MN, esa es para toda la comunidad, la rehabilitación de red hidráulica, tomas domiciliarias, para mejorar el abastecimiento de agua potable en el sector alto de la colonia Industrial entre las avenidas Durango y Sonora entre calles 8 y 10 de la ciudad de Caborca, Sonora, esa la tenemos pendiente por \$865,200.00 posiblemente proyectada para el tercer trimestre,

14/JUNIO/2023

ACTA NÚMERO QUINCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

no se encuentra dentro del POA de este año, sin embargo si tenemos ingresos extraordinarios los vamos a realizar, la ampliación de red hidráulica de 4" y cruceros hidráulicos, en avenida octava norte y avenida séptima norte entre carretera Puerto Peñasco y calle sin nombre en la comunidad Plutarco Elías Calles (La Y Griega) municipio de Caborca, aquí aparece con un avance financiero del 30% que es el anticipo y físico el 15%, sin embargo al momento va al 90% de avance físico y al 30% financiero, esperamos finalizarlas antes del viernes de la semana entrante, la rehabilitación de tubería PVC hidráulica de 3", tomas domiciliarias y cruceros hidráulicos, en av. Aquiles Serdán entre calle 12 y calle 14 colonia Lázaro Cárdenas, municipio de Caborca, es obra proyectada por obras publicas de pavimentación, nosotros estamos rehabilitando la red hidráulica y tiene un avance que se presenta con el 60% físico y con el 30% financiero, al momento va un 30% financiero y 80% físico, quedan los ligues para el día viernes y se concluye esa obra de parte de nosotros, la rehabilitación de tubería PVC hidráulica de 3", tomas domiciliarias y cruceros hidráulicos, en calle 16 entre bulevar Aviación y av. "y" colonia Aviación, es una obra pendiente para el siguiente trimestre, la rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias de calle 17, calle 18 y calle 19, entre avenida Domingo Quiroz y mora y avenida Adalberto Sotelo, colonia Santa Cecilia, esa obra la comienzan el día de hoy, hoy inician con los sondeos, se han dado solamente los anticipos, rehabilitación del pozo Huanimaro 1, incluye reposición de cuerpo de tazones, flechas, cubiertas, chumaceras y motor eléctrico de 200 hp, subestación e instalación eléctrica, de bomba sumergible a vertical, es una obra concluida al 100%, ya está probada y funciona correctamente, este es para dar continuidad en dado caso de que falle un pozo de la Y Griega, al Argentina número 1, a ese pozo se le dio servicio el mes pasado, apagamos ese pozo aproximadamente 20 días, la comunidad no se dio cuenta estuvimos con buen abasto de agua, y quedo concluida al 100% trabajando eficientemente, tiene aproximadamente 9 días trabajando de nuevo, rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias, en av. 6 de abril entre calles 12 y 13, de la colonia Centro, aquí se marca con un 60% de avance, pero tenemos prácticamente el 100%, ya está concluida esa obra. -----

----- Toma la palabra el Ing. Alejandro Hurtado Valenzuela y dice: Buen día, ¿Las obras de OOMAPAS son contratos?, ¿o es obra por ejecución propia del organismo? es que en el listado de Obras Publicas viene el nombre del contratista de cada obra y en el de OOMAPAS no vienen ninguno. -----

----- Hace uso de la voz el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Contestando la pregunta del Ingeniero Hurtado, nosotros para poder meter nuestras obras a un programa que se llama Programa de devolución de derechos tenemos que hacerlo por contrato, si es administración directa no somos partícipes de dicho programa y este programa es en beneficio de nosotros, por cada 2 pesos que nosotros aportamos para las obras, o por cada 2 pesos que le metemos a obra, CONAGUA nos regresa 1 peso, por lo cual lo hacemos todos por contrato de obra pública, hay que hacer la división, solamente se dividen la obra aunque sea en el mismo lugar, se hace agua y drenaje aunque sea en el mismo sitio por una división que tenemos que tener por porcentaje también ante ellos, no sé si quedo contestada su pregunta Ingeniero. -----

----- Toma la palabra el Ing. Alejandro Hurtado Valenzuela y dice: Perfecto, esa era la pregunta, muchas gracias. -----

----- Hace uso de la voz el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Continuamos con el alcantarillado, rehabilitación de red de drenaje sanitario y pozos de visita por avenida Durango entre calle 5 y calle 8, y calle 6 entre avenida Durango y avenida Z, colonia Industrial, esa obra está proyectada para el siguiente trimestre que es entrando el mes, con una inversión de \$624,000.00 MN, la rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en avenida Lázaro Cárdenas entre las calles 4 y 7 de la colonia centro, esta obra es la que ya está pavimentada, en un principio estaba de 4 a 6, sin embargo con el recurso que nos quedó se hizo hasta la 7, ya está al 100%, el colector de 14 en avenida Santa Cecilia y atarjea de 8 y pozos de visita en calle 44 entre avenida Santa Cecilia esa obra también está proyectada para el siguiente trimestre, con una inversión de \$950,000.00 MN y son 924 metros lineales, rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en avenida W entre las calles 8 y 10 en colonia Industrial, esta obra está programada para el último

14/JUNIO/2023

ACTA NÚMERO QUINCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

trimestre y no lleva nada de avance, y la rehabilitación de red sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en avenida 6 de abril entre calles 12 y 13, de la colonia Centro, prácticamente está al 100% también y en un financiero del 60, ahí se puede ver la división que les comento, que sea la misma calle, nosotros dividimos agua y drenaje en distintos contratos, aquí les vamos a hacer la presentación, rápido con fotografías de lo que se ha hecho.

----- Continúa el Ing. Mario Enrique López Espinoza diciendo: Esta es la rehabilitación del pozo Huanimaro 1, donde se cambió a bombeo vertical, teníamos esa tubería que ven de este lado es de 20 pies y la que se metió es de 10, por el distinto tipo de bombeo, se tuvo que fabricar de nuevo la base, se hicieron cambios, se rehabilitó un motor de 250 caballos que nosotros teníamos y con esto garantizamos prácticamente la continuidad en el servicio de la Y Griega, la rehabilitación de la 4 a la 6 de línea hidráulica que en realidad ya se había presentado en el COPLAM pasado, sin embargo quedan en la presentación, la red de drenaje sanitario también ya se había presentado, aquí está la automatización de los rebombes, esta me parece que no se había presentado, si miran en el screenshot que se hizo a la pantalla de aquel lado, es uno de los rebombes, rebombes Durango es el de la Industrial, aquí en el rebombes que se hizo el año pasado, se les metió un sensor de presión, en el cual funciona tipo hidroneumático, depende, cuando las personas están utilizando el agua, se prenden una o dos bombas, esto es automático, nosotros no movemos nada, nos manda la alerta si alguien abre el gabinete, nos dice la presión al momento y esto nos ayuda a tomar decisiones a nosotros en tiempo real, mantenimiento al pozo de la Argentina 1 como les comentaba en este pozo se cambiaron algunos tramos de tubería dañados, se cepillo, se aforo, se le dio mantenimiento completo, este es uno de los que les comento que surte la parte norte y va directo al acueducto, sin embargo por las decisiones y la programación los usuarios tuvieron continuidad en el servicio y no sufrieron desabasto para nada, aquí en la foto es cuando estábamos aforando, la Avenida 6 de abril entre calles 12 y 13 atrás de City Express, prácticamente como les comente ya está al 100% solo falta concluir el contrato financieramente, falta una prueba hidrostática, el tendido de tubería ya está al 100%, el Aquiles Serdán también es una obra que está proyectada para pavimentación de la rifa de diciembre, prácticamente esa obra la terminan para el día lunes, es lo que tenemos de lo que se ha realizado, no sé si tengan alguna duda.

----- Hace uso de la voz el Lic. Rene Loroña Figueroa y dice: Yo sé que casi es inevitable a como se ha ido asentando la ciudad, pero para uno como ciudadano me molesta mucho que las calles quedan bien bonitas, bien pavimentadas, no va a pasar más de dos años que es el promedio que yo le he calculado, cuando alguien contribuye una vivienda en algún baldío y serruchan la calle.

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Cuando hay baldíos si se les deja una preparación, el problema es cuando hacen un departamento.

----- Hace uso de la voz el Lic. Rene Loroña Figueroa y dice: En el Gómez Morín construyeron una casa nueva y acaban de tener que serruchar un pavimento que estaba en muy buenas condiciones, una, ¿nunca se ha hecho algo para tratar de paliar esto?, bueno cuando se tiene que serruchar no se le puede negar el servicio la vivienda, dos, ¿porque no se contrata o se hace pagar al que ocasiona esto?, alguna empresa particular que deje lo más integro posible el pavimento, que trabaje con estándares de la mejor calidad la compactación del terreno, con las mezclas que debería de haber de tierra para que quede bien compactado, con su humedad y que a lo último ya la carpeta asfáltica de concreto quede lo más original posible y que incurra en el gasto, si yo ocasiono eso pues va a costar \$15,000.00 MN eso es lo que te cuesta, pero el pavimento tiene que quedar lo más perfecto posible otra vez, porque fue una obra que se batalla mucho para hacerla, se batalla mucho para avanzar como ciudad y no se vale que alguien lo ocasione así, si yo lo ocasione, está bien lo pago, a mí me conviene que el pavimento enfrente de mi casa siga perfecto, es un comentario y es una duda que yo siempre he tenido para OOMAPAS.

----- Hace uso de la voz el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Muchas gracias, es una inquietud que me imagino que muchas personas tienen, como bien mencionaba Pablo, cuando se va a pavimentar

14/JUNIO/2023

ACTA NÚMERO QUINCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

una calle se dejan preparaciones en los lotes baldíos, cuando sucede esto que no estaba contemplado si hay un convenio de colaboración, a nosotros no nos pueden hacer un contrato en pavimento o en concreto hidráulico sin antes llevar el pago a obras públicas, estamos en coordinación, nosotros hacemos el contrato, sin embargo para eso en obras publicas ya se pagó el bacheo, nosotros no permitimos el contrato si no se ha pagado el bacheo en una calle que tenga pavimento.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. Rene Loroña Figueroa y dice: Lo que yo sugeriría es que le subieran a la calidad, porque sin ser yo constructor se y he visto como se hace en otras ciudades la manera como se efectúa y la calidad del mismo, porque lo hacen y pasan los meses y se hunde, porque no hubo compactación, entiendo que si lo haría una empresa privada y se exigirían las garantías, iba a quedar lo más original posible.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Lo tomamos en cuenta y ya lo platicamos acá entre nosotros, pero si la relación del bacheo siempre se paga como le comento.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: En realidad vamos mejorando y obviamente los trabajos si tienen que ser con carpeta fría por el tema de las áreas, muchas veces se aprovecha cuando hay tendido para carpeta caliente y cuando hay carpeta de concreto no se tiene problema, no sé si a simple vista no han notado que si hay una diferencia a otra administraciones, pero si ha habido bastantes mejoras, seguimos mejorándolo, estudiándole y buscándole, la verdad que si es un problema y nos ha tocado rehabilitaciones viejas que no hicimos nosotros, como la avenida P, que nos tocó con unos hundimientos muy graves, pero si se ha ido teniendo mucha mejora en los trabajos, pero obviamente si hay mucho más.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Principalmente eso sucede y fue indicación que se dio en esta administración, en los recarpeteos, en los recarpeteos si es cierto, es muy común que dejas muy bonito arriba porque es perceptividad, sin embargo no arreglas nada abajo, cuando tú no arreglas nada abajo como bien mencionaba ahorita Pablo, la carpeta caliente necesita maquinaria de gran peso, ¿qué es lo que hacen en la infraestructura sanitaria cuando tú les subes peso constante, trabajo y vibraciones?, truenas abajo, es ese el sentir o dolores de todas las personas que van dejando bien, y tu vienes y abres, pero por eso se hizo una indicación, como fue aquí en la avenida S que se hizo un recarpeteo, ok vas a hacer recarpeteo, pero levanta todo abajo, es más problema, más tiempo, más dinero y todo pero garantizas al menos que en el área de la calle no vas a ver más fugas, no puedes garantizar en el área de la banqueta que no haya fugas porque ahí es donde se hacen los ligues, pero al menos ya en el lado de la calle ya garantizas, al menos garantizas 7 o 9 años que no va a haber nada, pero el problema principal eran los recarpeteos, nos organizamos nosotros y si lo pudimos hacer, en la calle 7 por la N hacia abajo, hacia la S recarpetearon, sin embargo ahí ya le toco a Pablo el recarpeteo, nos pusimos de acuerdo con los vecinos y les recomendamos rehabilitar todas las tomas, nos esperó un poco Pablo, pero rehabilitamos todas las tomas, para que al menos no sucediera eso, ya lo de la N para atrás ya no nos tocó a nosotros, la calle se mira bonita pero hemos tenido fugas porque no se rehabilito antes de, tuvimos problemas en la Florencia, de hecho anoche tuvimos otro problema en el laboratorio, tuvimos problemas ahí enfrente de la casa del Alcalde porque no se hizo en su momento, como les decía, si dejas bonito arriba pero sin embargo estas dejando una infraestructura de 60 a 70 años, lógicamente con las vibraciones de daño.-----

----- COMO PUNTO NUMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, "INFORME DE OBRAS REALIZADAS POR OBRAS PÚBLICAS".-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Buenos días, en la lista vienen todas las obras que se han terminado en todo el año y las que se están en proceso, voy a empezar por las obras que no se mencionaron en la junta pasada y cualquier duda me dicen, las primeras obras por FAISMUN que están en proceso es la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Pitiquito entre las avenidas Gustavo Sotelo y Ulises Irigoyen en la colonia Ortiz, con un avance financiero del 30% y un

14/JUNIO/2023

ACTA NÚMERO QUINCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

avance físico del 98%, esta obra se terminó el fin de semana el tendido de la carpeta asfáltica y esta pendiente con un sobrante que hubo de poner banquetas por eso está en un 98% físico, la siguiente obra por iniciar es la primera etapa de la construcción de 14 baños, 5 en área urbana, 1 en el ejido el Coyote, 1 en el Ejido Santa Eduvigis, 2 en el ejido Siempre Viva y 5 en el ejido el Diamante, con una inversión de \$1'045,455.21 MN, ya está el contrato, se dio el anticipo y ya se inició esta semana con los trabajos que están en un 10% de avance físico.-----

---- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: ¿Son baños en el ejido o en la costa?-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Son para diferentes domicilios, ahí por medio de desarrollo social se aplican las solicitudes y se les da el apoyo a la gente que en realidad lo necesita.-----

---- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: Porque nos han llegado últimamente de elaborar techumbres, la última que nos acaba de llegar es de la telesecundaria del Diamante, ayer nos llegó una solicitud, ¿no sé si a ustedes les han llegado?-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Si llegaron con nosotros, de hecho se iban a acercar con el Lic. Carlos Quijada a ver si podían aplicar, por el tema de que tienen que tener el título de la propiedad y no sé qué otros requisitos de la vivienda, pero si se acercaron con nosotros, estamos viendo la manera de apoyarlos, si no es por vía de este apoyo hacerlo nosotros con material y mano de obra de obras públicas.-----

---- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: Entonces para comentar a los señores que pueden hacer llegar aquí la petición, si tienen el título obviamente, pero como es ejidal, yo creo que van a tener algún título parcelario.-----

---- Toma la palabra el Lic. Carlos Alberto Quijada Marcial y dice: Lo que pasa es que ahí el tema que ha habido en los ejidos es precisamente ese, para empezar esta es la primera administración que FAISMUN puede invertir en los ejidos, antes no podía, porque los lineamientos no te permitían que las personas presentaran una posesión o una escritura ejidal para comprobar la propiedad, y a partir de que cambian los lineamientos ya se puede, pero todavía no se establece un criterio único, por ejemplo hay constancias que si nos dice el recurso, esta si te la acepto y hay otras que dice no te la acepto, cada caso es especial, no podemos decir si se puede solo por el hecho de que tienes tu constancia de posesión ejidal o no se puede, necesitamos generar el expediente y enviarlo, cada caso es especial, en el caso de la costa y los ejidos, pero cuando se hace referencia a baños, techos, pisos, cuartos es precisamente en domicilios de personas que han solicitado, si están llegando muchos porque antes no se podía y en las escuelas se atiende lo que se puede, es un poquito más complicado.-----

---- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: Se lo comentamos a la gente de la costa para que puedan iniciar el trámite.-----

---- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Lo que pasa ahí en las escuelas es que no tienen nada de apoyo para el material, nosotros apoyamos con la mano de obra pero casi siempre se tiene apoyar con material, los tienen muy bloqueados los de la SEC en este caso, seguimos con la siguiente obra del FAISMUN que es la primera etapa de construcción de 12 cuartos para dormitorio, 3 en área urbana, 1 en el ejido el Coyote, 1 en el ejido Santa Eduvigis, 2 en el ejido Siempre Viva y 5 en el ejido el Diamante con una inversión de \$1'023,132.73 MN, ya se dio el anticipo del 30% y se tiene un avance del 10% físico, apenas están iniciando esas obras, la siguiente obra por FAISMUN es la pavimentación con carpeta asfáltica del callejón 10 entre las avenidas P y Q, de la colonia Centro, se acaba de iniciar esta semana con una inversión de \$753,939.80 MN, con un avance financiero del 0% y un avance físico del 0%, este resumen se entregó el día lunes, pero ayer ya iniciaron con la rehabilitación del agua potable y ya van bastante avanzados ahí, la siguiente obra que está en proceso

14/JUNIO/2023

ACTA NÚMERO QUINCE/SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

de licitación es la pavimentación con carpeta asfáltica del circuito calle 39 formado por la avenida José María Leyva y Pedro Gastelum, colonia Ampliación Santa Cecilia con una inversión de \$2'194,832.82 MN esta obra está por contratar para finales de julio se debe de presentar el fallo, las siguientes obras por recurso propio en proceso están en licitación las siguientes 3 obras de la rifa que están pendientes para la construcción que son la pavimentación de varias calles en la localidad de Caborca, consistentes en pavimentar con concreto hidráulico de la avenida A entre las calles 3 y 4, colonia Centro, pavimentación con carpeta asfáltica de la avenida Aquiles Serdán entre las calles 12 y 14, colonia Lázaro Cárdenas, pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Palo Brea entre las avenidas Palo Verde y Juan García, y avenida Pirul entre las calles Ladrillera y Palo Brea, colonia Ladrillera, estas también se entregarían el fallo para el 19 de julio, para iniciar la obra, la siguiente obra con recursos propios es suministro e instalación de pasto sintético para cancha de fútbol 5 con área de 19.8 metros x 39.8 metros en calle 39 colonia Santa Cecilia, para darle continuidad se rehabilito ya la cancha 7, pero vamos a seguir con los trabajos de la cancha 5 que también está en procedimiento de contratación con una inversión de \$437,759.41 MN, la siguiente obra por recursos propios es el recarpeteo de la avenida C entre 6 y 7, es la obra que les había comentado la junta pasada, ahí como OOMAPAS se tuvo que extender con la rehabilitación de agua y drenaje nos autorizó el Presidente y se autorizó por Cabildo para darle continuidad a los trabajos como comentamos ahorita de las zanjas, ya que es una zona bastante transitada y es una zona comercial, y obras por regularización de vehículos usados de procedencia extranjera estamos esperando el recurso, nos llegó un recurso de aproximadamente \$900,000.00 MN, se va a usar para un recarpeteo en la zona sur del carril de la 8, empieza desde la Q hasta el Telesforo López, de un trabajo que se hizo, se comentó en la junta pasada, creo que lo hicieron hace como 5 años, se tuvo unos problemas con las garantías y se levantó todo el recarpeteo, no sé si han visto que se ve dañada la superficie, se ve todo lo que se levantó, entonces estamos esperando ese recurso para iniciar la obra, ¿alguna duda o pregunta?-----

----- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: Una pregunta, ¿las licitaciones las hacen por medio del COMPRANET?-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Si, se tiene que hacer por COMPRANET dependiendo los montos, por ejemplo en la Santa Cecilia es con invitación a tres por el monto y las de la rifa es licitación pública.-----

----- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: Y cuando es una invitación por tres, ¿la hacen aquí local?-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Si, entran puras empresas locales y la publica pues puede concursar gente de todo México.-----

----- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: El paquete este de todas las calles, ¿salió en una sola licitación?-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Sí, es una sola licitación una licitación pública, porque para estarla licitando una por una, pues mejor juntamos las tres para que fuera una sola licitación y ya que lo haga el mismo contratista.-----

----- Continúa el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla diciendo: se entregaron las fotos de agua y de drenaje, estaba pendiente la carpeta, aquí están los trabajos de tendido de carpeta y ahí está la obra terminada con carpeta asfáltica de la calle Pitiquito de las avenidas Gustavo Sotelo y Ulises Irigoyen de la colonia Ortiz, como les digo aquí nomas están pendientes las banquetas por unos ahorros que quedaron en la obra para ya cerrarla.-----

----- Toma la palabra la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: ¿Ya está rehabilitado todo lo de OOMAPAS?-----

14/JUNIO/2023

ACTA NÚMERO QUINCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: No sé si recuerdan que en la junta anterior mostramos las fotos de la rehabilitación del agua potable y drenaje, esta pavimentación fue totalmente nueva necesito agua, drenaje y la carpeta asfáltica, en todas las rehabilitaciones nuevas estamos trabajando con agua y drenaje, ya dependiendo del dictamen que nos dio OOMAPAS, por ejemplo en la obra siguiente en la Bisani, el drenaje y el agua es relativamente nuevo, por lo cual vamos a empezar con guariniones.-----

----- Toma la palabra la Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: Aquí referente a lo que comento Rene, dejar ahí las preparaciones por decir.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Si esta un lote baldío nosotros dejamos una preparación por lote, el problema ahí es cuando se hacen ampliaciones que hacen un departamento atrás de la casa y quieren un contrato independiente, por ejemplo nos pasó en la 27 de agosto, se acababa de rehabilitar agua y drenaje, se puso pavimento nuevo y como al mes se les ocurrió hacer un departamento y se abre una zanja.-----

----- Toma la palabra el Ing. Maricela Angulo Enciso y dice: Yo entiendo que cuando alguien solicita agua o drenaje se hace el pago por los movimientos que tienen que hacer de levantar pavimento, entonces, necesariamente como dice Rene se necesitaría dejar algo muy parecido.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Como les digo la verdad si se han mejorado mucho los trabajos, si quisiera en realidad decir hubo una rehabilitación de drenaje, pues quiero tender toda la cuadra con un recarpeteo pero en verdad si es demasiado costoso, el pago lo hace el solicitante, hay pagas tu si es carpeta pagas por metro cuadrado que es la base de carpeta e igual si es concreto es un precio diferente, pero no se puede hacer una ampliación si no pagas la reparación, y ahí nos coordinamos nosotros con OOMAPAS, ellos nos van pasando la lista de los trabajos y ahorita si estamos atras de ellos, el problema es cuando se vienen las temporadas de lluvia, ahí nos complica por lo mismo que comentan, hay trabajos que tienen que sacar todo el material húmedo, volverlo a meter en su humedad optima y compactarlo para que no tenga el problema ese de hundimiento.-----

----- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: De esos trabajos no tienen algún laboratorio que este ensayando con la carpeta fría, la base, digo porque yo he comprado base aquí y no cumple.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Cuando yo llegué aquí a Caborca también me encontré el mismo problema, si estamos trabajando con laboratorios, la primera obra que me toco llevar era una base hidráulica y era material que para mí era subrasante, entonces para yo crear nuevos hábitos aquí en Caborca es otro tema, a lo mejor en la cultura de la construcción si estamos aplicando ya otros temas que estamos mejorando.-----

----- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: Si lo que es suministro de materiales es en lo que debes de tener control, creo que con estos montos de gastos ya se pudieran comprar una afaltadora caliente.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: si tiene que ser bastante volumen y si es bastante costoso, aparte el mantenimiento y tener la gente indicada para trabajar una planta de asfalto.-----

----- Hace uso de la voz el Lic. Rene Loroña Figueroa y dice: Por eso decía yo porque no subrogar este servicio a un particular que le interese invertir, de que va a costar va a costar, si he visto que en otras Ciudades tienen precisamente estos servicios pequeños, la zanja se hace del ancho que se necesita para que este equipo entre y deje terminado no con carpeta fría, sino con carpeta caliente y el acabado casi viene quedando igual, se va a notar, pero van a trabajar bien duro en la calidad de compactación y si hay los equipos pequeños que te permiten enrollar, pactar y dejar la carpeta caliente igual.-----

14/JUNIO/2023

ACTA NÚMERO QUINCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: No sé si has visto los trabajos últimamente que se han hecho, pero te puedo mandar unas fotos para que lo veas como se está realizando, porque si cuando yo llegue no se tenía nada de esos equipos, a mí me ha tocado trabajar con experiencia en otras obras, he trabajado con pavimentaciones y la verdad que si se ha mejorado bastante, si entiendo el punto que comentas, que si hay que mejorar más, pero si se ha estado trabajando con todos esos equipos, lo único que si se podría mejorar en este caso que comentas es hacer un cambio con carpeta caliente para ver cómo nos va, pero si se ha comprado bastante equipo para eso, hay un vibro para la carpeta fría y siempre se trabaja con bailarinas, y si hay humedad en las zanjias nosotros no trabajamos, nosotros sacamos todo el material, pero igual le envió unas fotos para que cheque y cualquier comentario, estamos dispuestos a seguir mejorando, no estamos cerrados, pero como le digo si se ha mejorado bastante, pero igual me pasa su número y le envió las fotos de lo que se está trabajando, de hecho en las páginas del ayuntamiento también están los trabajos de corte y compactación, igual cuando aplicamos concreto se hace compactación, impregnación, la malla y concreto con resistencia rápida para poder meterle tráfico más pronto, pero como les digo si hay mucho que mejorar y seguir mejorando.-----

----- Continúa el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla diciendo: Esta obra se me pasó mencionarla es la pavimentación con carpeta asfáltica y concreto hidráulico de la calle Bisani entre las avenidas Oquitoa y Tubutama colonia Contreras, en esta obra el drenaje y el agua estaban en buen estado relativamente nuevo, por lo tanto esta obra se contrató desde guarniciones, terreno natural, base hidráulica, carpeta asfáltica y la mención del concreto hidráulico es en el cruce de la avenida Atil, como es un cauce de agua de bajada del cerro, se le va a meter concreto para no tener problema a futuro. Esta es la obra que les comentaba del recarpeteo en la avenida C entre 6 y 7 que se retrasó un poco porque no la traíamos nosotros proyectada, pero por las reparaciones que se tuvieron que hacer se extendió.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Mario Enrique López Espinoza y dice: Nosotros teníamos proyectado realizar el drenaje entre la 4 y la 6 y ahí nos sobro un recurso y ya platicándolo aquí en la reunión del lunes el Alcalde nos comentó que metiéramos una calle más y nosotros veremos cómo pavimentarla, lo que se cambió ahí entre 6 y 7 fue el puro drenaje, el drenaje ahí sigue funcionando por el área verde, pero nosotros lo que hicimos es que fuimos dejando todas las preparaciones después de la guarnición, para que en dado caso los locales de donde hicieron como una pequeña plaza comercial, se empiecen a llenar o a saturar ya tienen una preparación de la cual conectarse y no tener que abrir como bien mencionaban la calle, fueron ahorros que quedaron de la obra y se pusieron ahí.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Esta obra también se terminó ahora el fin de semana junto con la calle Pitiquito, esta es la obra de recarpeteo que si teníamos programada entre 4 y 6 esa ya se había terminado hace bastante tiempo, como le decía si se retardo pero ya cumplimos.-----

----- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: ¿En esa obra no le construyeron guarniciones?, se quedaron las mismas.-----

----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Ahí lo que pasa es que nos llegó un dinero para puro bacheo y recarpeteo que es el programa de lo del REPUVE, de un lado si tiene unas banquetas enormes muy altas, pero si son guarniciones chicas, no sé si has visto, están unas banquetas muy altas, y entre 6 y 7 están los negocios que son como invasiones que no se han podido retirar.-----

----- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: Ese problema le pasó a Hermosillo, como en el 2009, que empezó a recarpetear muchas calles y se quedaron con guarniciones chicas y cuando llovía pues se iba el agua para las casas, tuvieron que hacer un programa para en la misma guarnición poner una guarnición sin demolerla, posiblemente vayan a tener ese problema posterior.-----

14/JUNIO/2023

ACTA NÚMERO QUINCE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL











----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: La Calzada tiene ese problema, en caso que se fuera a realizar un trabajo ahí ya sería con material y mano de obra por parte del ayuntamiento, pero si sería verlo, ahí se tiraron niveles para que no se tuviera el problema que ya se tenía, ahí se estancaba en la calle 5 el agua no sé si recuerden, se levantó el crucero ese para que ya vaya y salga el agua para lo que es toda la C, pero si es cierto es el problema de los recarpeteos, en la Calzada ya se tiene ese problema.-----

----- Toma la palabra el Ing. Néstor Vanegas Villa y dice: En la Calzada y el Bulevar la 8 también, son varios.-----


----- Hace uso de la voz el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Esta es la obra de pavimentación con carpeta asfáltica del callejón de la 10 en las avenidas P y Q de la colonia Centro, es un callejón que estaba ahí enseguida de la casa de la cultura, ¿no sé si lo ubiquen?, se inició ayer con los trabajos de rehabilitación de agua potable y es lo que se lleva hasta el momento acaba de iniciar la obra, esas son las obras que están en proceso, no sé si tengan alguna otra duda.-----

----- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, "ASUNTOS GENERALES" -----

----- Hace uso de la voz la L.A.P. Mireya Solorio Esparza y dice: En lo que respecta al programa de desarrollo urbano, quedo igual como se les presento en una de las reuniones, la Arquitecto esta incapacitada y no pudo asistir. Jorge Méndez de aquí de CMCOP les va a informar un poquito como va.-----

----- Toma la palabra el C. Jorge Luis Méndez Hernández y dice: Buenos días el monto que le corresponde a Caborca este año es de \$4'535,000.00 MN, por el monto nos piden que lo dividamos en 19 obras, de las cuales ya hemos hecho 16 proyectos que ya están en CECOP en revisión que estamos en espera de que las aprueben, van tres aprobadas y se están revisando las otras, se empiezan a hacer correcciones y se sube y se baja el monto, hasta que ya queda como ellos quieren y empiezan a liberar, de la que ya nos van a liberar en estos días son las butacas del gimnasio, unas gradas en el Eduardo Gómez y un tejaban en la Cruz Roja, son la que están aprobadas y están por liberar ese monto, las otras están en revisión, nos faltan otras 3 de llevar para completar las 19, es eso hasta ahorita lo que hay de CMCOP.-----

----- **PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN**, LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA, AGRADECE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON UN MINUTOS DEL DÍA MIERCOLES CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, MEDIANTE LAS PALABRAS "SE CIERRA LA SESIÓN".-----


LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL


CP. MARÍA MAGDALENA RÍOS TOVAR
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL


ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. JORGE LUIS MÉNDEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CMCOP


LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


PROF. LUIS MARTÍNEZ MACÍAS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA
ENCARGADA DE LA DIRECCION PLANEACION MUNICIPAL

COMO REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO

ING. NÉSTOR VANEGAS VILLA
EN REPRESENTACIÓN DE
ING. MARTÍN ALFREDO GERARDO ROCHIN

P.A. Carmen Sotelo Jaquez
ING. CARMEN SOTELO JAQUEZ
EN REPRESENTACION DE
MTRA. LETICIA LEON GÓDINEZ

LIC. LETICIA RAMOS ARREGUIN

ARQ. JORGE ESTRELLA REYNOSO

ING. MARICELA ANGULO ENCISO

C. LORENA LIZARRAGA BUENTELLO

C. ALFONSO RUY SÁNCHEZ ALMADA

LIC. RENE LOROÑA FIGUEROA

ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA