

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024




Clave y nombre de la partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	611 EDIFICACION HABITACIONAL												
12351-61102-017	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA DIUDAD DE CABORCA SONORA.	1,000,152.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	18	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-018	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIVIENDAS DE DIFERENTES PUNTOS EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA.	343,267.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	20	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-019	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	1,113,476.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	12	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-020	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 12 BAÑOS EN EL MPIO DE CABORCA, SON.	965,701.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	12	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-021	2DA ETAPA DE CONST. DE TECHOS P/ VIVIENDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CD. DE CABORCA, SON.	1,000,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	20	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-022	2DA ETAPA DE CONST. DE PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIVIENDAS DE DIFERENTES PUNTOS EN LA CD. DE CABORCA, SON.	343,267.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	20	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-023	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL MPIO DE CABORCA, SON.	1,113,476.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	12	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-024	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 12 BAÑOS EN EL MPIO DE CABORCA, SON.	965,701.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	12	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJ DIRECT A

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



 TESORERO
E.C.I. VAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA
 Dirección de Obras Publicas
 H. Caborca, Sonora

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024




Clave y nombre de la partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Acumulado		Fisicas		Poblacion Benef.			
						Fis.	Finan.	Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	611 EDIFICACION HABITACIONAL												
12351-61102-025	3RA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIVIENDAS DE DIFERENTES PUNTOS EN LA CD. DE CABORCA, SON.	341,925.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	20	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-026	3RA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS P/ DORMITORIO EN EL MPIO DE CABORCA, SON.	1,112,134.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	12	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-027	3RA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 12 BAÑOS EN EL MPIO DE CABORCA, SON.	964,359.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	12	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-030	FAISMUN 02/2024 CONST. DE PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIVIENDAS DE DIF. PUNTOS EN LA CD. DE CABORCA, SON Y DIFERENTES PUNTOS DEL POBLADO LA "Y" GRIGA, EHIDO MORELOS, SAN PEDRO Y STA. EDWVIGES DE CABORCA, SON.	-	460,181.93	460,181.93	0.00	100%	100%	694	m2	106	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-034	FAISMUN 04/2024 CONSTRUCCION DE 12 TECHOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO DE CABORCA, SON.	-	1,029,405.97	1,029,405.97	0.00	100%	100%	487	M2	12	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJ DIRECT A

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES


 TESORERO
I. I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

 Dirección de Obras Publicas
 H. Caborca, Sonora

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61102. CONSTRUCCION Y ÁMPLIACION

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	611 EDIFICACION HABITACIONAL												
12351-61102-044	FAISMUN 05/2024 PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS, 1 ENEJIDO CAMPODONICO,3 EN EL EJIDO JESUS GARCIA,2 EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA Y 5 EN ZONA URBANA EN EL MPIO DE CABORCA, SON.	0.00	955,116.44	955,116.44	0.00	100%	100%	246	M2	11	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-045	FAISMUN 06/2024 PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS, 1 ENEJIDO CAMPODONICO,3 EN EL EJIDO JESUS GARCIA,2 EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA Y 4 EN ZONA URBANA EN EL MPIO DE CABORCA, SON.	0.00	780,929.72	780,929.72	0.00	100%	100%	109	M2	10	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-050	FAISMUN 09/2024 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 14 TECHOS, 2 EN EJIDO JESUS GARCIA, 3 EJIDO SANTA EDUWIGES, 3 EJIDO EL COYOTE, 5 POBLADO LA Y GRIEGA Y 1 EN ZONA URBANA DEL MPIO DE CABORCA, SON.	0.00	983,685.35	983,685.35	0.00	100%	100%	473	M2	14	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-058	FAISMUN 10/2024 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 12 BAÑOS, 2 EN EJIDO LA ALMITA, 5 EJIDO YAQUI JUSTICIERO Y 5 EN ZONA URBANA DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	926,969.30	926,969.30	0.00	100%	100%	131	M2	12	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-057	FAISMUN 11/2024 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS, 2 EN EJIDO LA ALMITA, 5 EJIDO YAQUI JUSTICIERO Y 5 EN ZONA URBANA DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	1,033,748.76	1,033,748.76	0.00	100%	100%	151	M2	12	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIR

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

TESORERO
EDUARDO SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

ISAF-76bc7c20-4112-4d8c-4689-a8483e6cf89f

3/19/2025 11:22:22 AM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	611 EDIFICACION HABITACIONAL												
12351-61102-068	FAISMUN 13/2024 TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE 11 TECHOS, 5 EN EL EJIDO RODOLFO CAMPODONICO, 2 EN EL POBLADO LA Y GRIEGA Y 4 EN ZONA URBANA DEL MPIO DE CABORCA, SON.	0.00	778,214.84	778,214.84	0.00	100%	100%	375	M2	11	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-076	FAISMUN 17/2024 CUARTA ETAPA CONSTRUCCION DE 4 TECHOS EN ZONA URBANA EN EL MPIO DE CABORCA, SON	0.00	302,246.51	302,246.51	0.00	100%	100%	145	M2	4	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12351-61102-078	FAISMUN 20/2024 TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS, 3 EN EL EJIDO SIEMPRE VIVA Y 4 EN ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	0.00	611,111.18	609,075.61	2,035.57	100%	100%	89	M2	7	FAMILIAS	FAISMUN	ADJ DIRECT A
	SUB TOTAL	9,263,610.00	7,861,610.00	7,859,574.43	2,035.57								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
 C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES


 TESORERO
 L. CT. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR DE OBRAS
 ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

 Dirección de Obras Públicas
 H. Caborca, Sonora

ISAF-76bc7c20-4112-4d8c-4689-a8483e6cf89f

3/19/2025 11:22:22 AM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024




Clave y nombre de la partida: 61401. CONSTRUCCION

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61401-042	RP. 11/2023 INSTALACION DE GRADAS 1 TELESCOPICA MANUAL SIN BARANDAL PARA 114 PERSONAS EN GIMNASIO POLIFUNCIONAL DEL MPIO DE CABORCA, SON	0.00	555,826.12	555,826.12	-	100%	100%	114	BUTACA	1	COMUNIDAD	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61401-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO PARA CANCHA INFANTIL CAMPO DE FUTBOL EDUARDO GOMEZ EN LA CD DE CABORCA, SON.	1,600,000.00	0.00	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	RECURSOS PROPIOS	LICITACION
12354-61401-007	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHAS DE BASQUETBOL GIMNASIO MUNICIPAL EN CABORCA, SON.	1,800,000.00	0.00	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	RECURSOS PROPIOS	LICITACION
12354-61401-047	RP. 06/2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO CON PARA CANCHA INFANTIL CAMPO DE FUTBOL EDUARDO GOMEZ EN LA CD. DE CABORCA, SON.	0.00	944,173.88	936,363.60	7,810.28	90%	93%	1,922	M2	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	SUB TOTAL:	3,400,000.00	1,500,000.00	1,492,189.72	7,810.28								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTOR DE OBRAS

ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA



MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61404. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61404-001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MPIO DE CABORCA, SON.	2,900,000.00	0.00	-	-	50%	15%	1,400	M3	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	ADJ DIRECT
12354-61404-036	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR EN VARIAS CALLES DE LA CD. DE CABORCA, SON.	1.00	1.00	-	1.00								
12354-61404-049	RP. 08/2024 RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. ADALBERTO SOTELO ENTRE CALLES 4 Y 5 COL. CENTRO DE LA CD. DE CABORCA, SON.	-	215,000.00	209,577.00	5,423.00	100%	100%	896	M2	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	ADJ DIRECT A
	SUB TOTAL:	2,900,001.00	215,001.00	209,577.00	5,424.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES


 TESORERO
L. CT. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA


ISAF-76bc7c20-4112-4d8c-4689-a8483e6cf89f

3/19/2025 11:22:22 AM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61408. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61408-066	REC. PROPIOS 09/2024 FABRICACION E INSTALACION DE TINACO ELEVADO PARA EL EJIDO CERRO BLANCO DE LA CD. DE CABORCA, SON.	-	290,000.00	286,934.40	3,065.60	100%	100%	1	PZ	1	COMUNIDAD	RECURSOS PROPIOS	ADJ DIRECTA
SUB TOTAL:		-	290,000.00	286,934.40	3,065.60								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



 TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA


 Dirección de Obras Publicas
 H. Caborca, Sonora

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024




Clave y nombre de la partida: 61411. ELECTRIFICACION RURAL

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61411-015	MEJORA DE POSTERIA DE ILUMINACION EN CAMPO DE BEISOL EN EJIDO EL COYOTE, DEL MPIO DE CABORCA, SON.	237,212.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61411-016	AMPLIACION DE 150 MTS DE RED ELECTRICA CON TRASFORMADOR EN CAMPO DE FUTBOL EN EJIDO MORELOS DEL MPIO DE CABORCA, SON.	596,253.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61411-046	FAISMUN 07/2024 ULUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA Y GRIEGA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	-	582,135.20	578,979.15	3,156.05	100%	100%	395	ML	1	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61411-071	FAISMUN 15/2024 ILUMINACION CANCHA DE BEISBOL EJIDO EL COYOTE, DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	236,404.34	-236,404.34	-	100%	100%	92	PZ	1	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61411-075	FAISMUN 16/2024 ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL EJIDO MORELOS, DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	574,925.46	574,925.46	-	100%	100%	145	ML	1	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
SUB TOTAL:		833,465.00	1,393,465.00	1,390,308.95	3,156.05								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



 TESORERO
L. G. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

ISAF-76bc720-4112-4d8c-4689-a8483e6cf89f

3/19/2025 11:22:22 AM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024




Clave y nombre de la partida: 61418. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61418-002	RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DEL CIRCUITO STA. CECILIA FORMADO POR LA CALLE DE LAS TORRES E/ AV. CAP LORENZO RGUEZ Y RAMON ESQUER, CALLE 34 E/ LAS AV. RAMON ESQUER Y DE LA CANDELARIA Y CARRETERA INT. COL. AMPLIACION SANTA CECILIA DE LA CD. DE CABORCA, SON.	2,000,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	RECURSOS PROPIOS	LICITACION
12354-61418-011	RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 16 ENTRE BLVD AVIACION Y LA AV. P COL. DEPORTIVA DE LA CD. DE CABORCA, SON.	2,127,783.00	783.00	-	783.00	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	LICITACION
	SUB TOTAL:	4,127,783.00	783.00	-	783.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES


 TESORERO
L.C. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


 DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA



ISAF-766c7c20-4112-4d8c-4689-a8483e6cf89f

3/19/2025 11:22:22 AM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024




Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61422-066	REPUVE 01/2024 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LAS TORRES ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AVE. CAPITAN LORENZO RODRIGUEZ DEL MPIO DE CABORCA, SON.	0.00	1,214,927.48	1,214,927.48	-	100%	100%	6,809	M2	1	COMUNIDAD	REPUVE	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61422-003	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA SOBRE FRANJAS NTE Y SUR DE LOS CARRILES DEL BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER E. LAS AV. S Y Z COL. INDUSTRIAL DE LA CD. DE CABORCA, SON.	1,800,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	RECURSOS PROPIOS	LICITACION
12354-61422-004	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA PRIVADA A ENTRE CALLE 1RA DE LOS JARDINES Y PARQUE, EN LA COL. TERRANOVA DE LA CD. DE CABORCA, SON.	776,398.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61422-005	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TLAXCALA ENTRE BLVD AVIACION Y AVE. FUERZA AEREA COL. AVIACION DE LA CD. DE CABORCA, SON.	883,451.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61422-08	PAVIMENTACION CONCARPETA ASFALTICA EN AVE. Y ENTRE BLVD CLOUTHIER Y CALLE 4TA COL. FCO VILLA DE CABORCA, SON.	630,000.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	RECURSOS	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61422-009	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. X ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 5 DE LA COL. INDUSTRIAL DE LA CD. DE CABORCA, SON.	3,862,689.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	LICITACION

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES


TESORERO
L. C. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA


ISAF-766f7e20-4112-4d8c-4689-a8483e6cf89f

3/19/2025 11:22:22 AM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61422-010	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERA ENTRE LAS AVENIDAS L Y N EN LA COLONIA CENTREO DE LA CD. DE CABORCA, SON.	5,369,227.00	-	-	-	100%	100%	3,151	M2	1	COMUNIDAD	FAISMUN	LICITACION PUBLICA
12354-61422-012	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. I ENTRE CALLEJON NOGALES Y CALLE 4TA SUR COL. AGRONOMICA DE LA CD. DE CABORCA, SON.	701,627.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61422-013	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE AV. ESCUADRON 201 Y FCO SARAVIA, COL. AVIACION DE LA CD. DE CABORCA, SON.	935,399.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61422-014	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 9 ENTRE LAS AV. ANTONIO Y W COL. INDUSTRIAL D ELA CD DE CABORCA, SON.	1,043,323.00	-	-	-	0%	0%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
12354-61422-029	REC. PROPIO 01/2024 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE L AV. Y ENTRE LAS CALLE 4 Y 5 DE LA CD. DE CABORCA, SON.	0.00	606,382.18	606,382.18	-	100%	50%		M2	1	COMUNIDAD	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y de propiedad del emisor.

PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

TESORERO
H. CABORCA, SONORA
CI. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Finan.	Fis.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61422-031	FAISMUN 01/2024 RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 16 ENTRE BLVD AVIACION Y LA AV. P COL. DEPORTIVA DE LA CD DE CABORCA, SON.	-	2,095,239.69	2,095,239.69	-	100%	100%	6,756	M2	1	COMUNIDAD	FAISMUN	LICITACION
12354-61422-043	FAISMUN 03/2024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERA ENTRE LAS AV. L Y N, EN LA COL. CENTRO DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	5,157,550.52	5,157,550.52	-	100%	100%	3,151	M2	1	COMUNIDAD	FAISMUN	LICITACION
12354-61422-033	REC. PROPIOS 02/2024 RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DEL BLVD AVIACION ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENDA STA EVA COL. AMPLIACION SANTA CECILIA DE LA CD DE CABORCA, SON.	-	1,970,852.64	1,970,852.64	-	100%	100%	6,660	M2	1	COMUNIDAD	REC PRO	LICITACION
12354-61422-032	REC. PROPIOS 03/2024 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TLAXCALA ENTRE BLVD. AVIACION Y AVE. FUERZA AEREA COL. AVIACION DE LA CD. DE CABORCA, SON.	-	822,360.45	822,360.45	-	100%	100%	872	M2	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	ADJ DIRECTA
12354-61422-042	REC. PROPIOS 04/2024 RECARPETEO CON CAPETA ASFALTICA DE LAS CALLES LAS TORRES ENTRE. AV. CAP LORENZO RODRIGUEZ Y RAMON ESQUER, Y LA CALLE 34 ENTRE LAS AV. RAMON ESQUER Y LUIS ANIMAS, COL. AMPLIACION STA CECILIA DE LA CD. DE CABORCA, SON.	-	800,005.80	800,005.80	-	100%	100%	2,780	M2	1	COMUNIDAD	REC PROPIOS	ADJ DIRECTA

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

TESORERO
L. VAN SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

 Dirección de Obras Publicas
 H. Caborca, Sonora

ISAF-76bc7c20-4112-4d8c-4689-a8483e6cf89f

3/19/2025 11:22:22 AM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61422-069	FAISMUN 12/2024 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 9 ENTRE LAS AV. ANTIMONIO Y W, COL. INDUSTRIAL DE LA CD. DE CABORCA, SON.	-	968,954.23	968,954.23	-	100%	100%	1,080	M2	1	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12354-61422-070	FAISMUN 14/2028 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. SASABE ENTRE LAS CALLES GUAYMAS Y NOGALES COL. LIZARRAGA DE LA CD. DE CABORCA, SON.	-	1,226,708.88	1,226,708.88	-	100%	100%	1,182	M2	1	COMUNIDAD	FAISMUN	LICITACION PUB
12354-61422-077	FAISMUN 18/2024 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. I ENTRE CALLEJON NOGALES Y CALLE CUARTA SUR COL. AGRONOMICA DE LA CD. DE CABORCA, SON.	-	652,639.13	652,639.13	-	100%	100%	900	M2	1	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12354-61422-080	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE AV. ESC. 201 Y FCO SARABIA, COL. AVIACION DE LA CD. DE CABORCA, SON.	-	940,082.63	940,082.63	-	100%	100%	816	M2	1	COMUNIDAD	FAISMUN	ADJ DIRECT A
12354-61422-079	REPUEVE 06/2024 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 34 ENTRE LAS AV. JESUS ANIMA Y DE LA CANDELARIA DE LA COLONIA AMPLIACION SANTA CECILIA EN LA CD. DE CABORCA, SON.	-	826,672.50	826,672.50	-	100%	100%	3,120	M2	1	COMUNIDAD	REPUEVE	ADJ DIRECT A

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



TESORERO
E.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA


Dirección de Obras Publicas
H. Caborca, Sonora

ISAF-76bc7c20-4112-4d8c-4689-a8483e6cf89f

3/19/2025 11:22:22 AM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61422. PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61422-041	REC. PROPIOS 05/2024 RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DEL CARRIL SUR DEL BLVD BENITO JUAREZ E. LAS AV. N Y Q COL. CENTRO DE LA CD DE CABORCA, SON.	-	1,050,925.27	1,050,925.27	-	100%	100%	3,584	M2	1	COMUNIDAD	REC PRO	ADJ DIRECT A
12354-61422-048	REC. PROPIOS 07/2024 RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. ADALBERTO SOTELO ENTRE LAS CALLES 4 Y 5 COL. CENTRO DE LA CD. DE CABORCA, SON.	-	425,153.34	425,153.34	-	100%	100%	1,450	M2	1	COMUNIDAD	REC PRO	ADJ DIRECT A
12354-61422-038	REPUVE 02/2024 RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. C ENTRE LAS CALLES 3 Y 4 EN EL MPIO DE CABORCA, SON.	-	459,757.98	459,757.98	-	100%	100%	1,560	M2	1	COMUNIDAD	REPUVE	ADJ DIRECT A
12354-61422-039	REPUVE 03/2024 RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 3 ENTRE LA AV. A Y LA CALLE 3 EN EL MPIO DE CABORCA, SON.	-	264,517.02	264,517.02	-	100%	100%	840	M2	1	COMUNIDAD	REPUVE	ADJ DIRECT A
12354-61422-040	REPUVE 04/2024 RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 16 ENTRE LAS AV. H CÓLEGIO MILITAR Y P EN EL MPIO DE CABORCA, SON.	-	781,717.50	781,717.50	-	100%	100%	3,324	M2	1	COMUNIDAD	REPUVE	ADJ DIRECT A
12354-61422-051	FAISMUN 08/2024 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. X E. LA CALLE 7 Y LA CALLE 5, DE LA COL. INDUSTRIAL DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	3,670,166.76	3,668,606.55	1,560.21	100%	100%	2,736	M2	1	COMUNIDAD	FAISMUN	LICITACION PUB
	SUB TOTAL	16,002,114.00	23,934,614.00	23,933,053.79	1,560.21								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

TESORERO
L.C. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

ISAF-76bc7c20-4112-4d8c-4689-a8483e6cf89f

3/19/2025 11:22:22 AM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61416. CECOP

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
								Físicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61416-045	CECOP CAB-34-2023 REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA UBICADA EN KM.35 CARRETERA CABORCA-PTO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO SANTA EDUWIGES, DEL MPIO DE CABORCA, SON.		59,681.49	59,681.49	-	100%	100%	116.00	ML	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-044	CECOP CAB-36-2023 REHABILITACION 2DA ETAPA DEL INST. NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES,UBICADO EN CALLE 7 Y AVE X, COL. INDUSTRIALDEL MPIO DE CABORCA, SON.		228,891.85	228,891.85	-	100%	100%	62.36	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-056	CECOP CAB-40-2023 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PANTEON MUNICIPAL PUESTA DEL SOL, UBICADO EN AV. RAFAEL MUÑOZ ESPINOZA S/N EN EL MPIO DE CABORCA, SON.		264,678.10	264,678.10	-	100%	100%	27.69	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-061	CECOP CAB-41-2023 CONST. DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA CLAVE 26ECB0005U, DEL MPIO DE CABORCA, SON.		590,049.99	590,049.99	-	100%	100%	420.50	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-062	CECOP CAB-42-2023 CONSTRUCCION DE CNACHA DE BASQUETOL EN ESC. SECUNDARIA CORONEL JOSE MARIA GIRON CLAVE 26EES0006R, UBICADA EN CALLE 10 E/ AV. G Y H COL. CENTRO DEL MPIO DE CABORCA SON.		556,938.90	556,938.90	-	100%	100%	486.50	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-052	CECOP CAB-46-2024 REHABILITACION DE INST. ELECT. EN MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO DEL MPIO DE CABORCA, SON.		175,712.00	175,712.00	-	100%	100%	1.00	PZA	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-052	CECOP CAB-48-2024 REHABILITACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN PARQUE LA 30 PROF. EDUARDO ESTRELLA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		806,643.12	806,643.12	-	100%	100%	1,511.70	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS
 ISAP-76bc7e20-4112-4d8c-4689-a8483e6cf89f
 3/19/2025 11:22:22 AM

DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

Dirección de Obras Publicas
H. Caborca, Sonora

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61416. CECOP

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Finan.	Fis.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61416-063	CECOP CAB-43-2023 REHABILITACION DE INST. ELEC. EN CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JOSE (CASA HOGAR) UBICADO EN C. CERRO PRIETO ENTRE. N Y O COL. LUNEÑA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		891,665.52	891,665.52	-	100%	100%	1	PZA	1	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-064	CECOP CAB-44-2023 CONST. DE BAÑOS PUBL. UBICADO EN CALLE FLORES Y GRAL IGNACIO PESQUEIRA COL. PUEBLO VIEJO DEL MPIO DE CABORCA, SON.		309,821.72	309,821.72	-	100%	100%	23	M2	1	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-065	CECOP CAB-45-2023 CONST. DE PISO DE CONCRETO EN EST. DE BOMBEROS 2 (SEGUNDA ETAPA) UBICADO EN AVE. H COLEGIO MILITAR Y CALLE 16 COL. DEPORTIVA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		149,823.75	149,823.75	-	100%	100%	122.71	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-059	CECOP CAB-47-2024 INST. DE PASTO SINTETICO EN CAMPO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA PROF. EDUARDO GOMEZ UBICADO EN C. 14 E. AV. P Y R COL. DEPORTIVA DEL MPIO DE CABORCA, SON.		974,400.00	974,400.00	-	100%	100%	2,000	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-054	CECOP CAB-49-2024 CONST. DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS TELESFORO LOPEZ CLAVE:26EJN0010U. UBICADO EN BLVD BENITO JUAREZ Y AV. H COL. CENTRO DEL MPIO DE CABORCA, SON.		278,463.77	278,463.77	-	100%	100%	24.10	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-055	CECOP CAB-50-2024 CONST. COCINA-COMEDOR EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EC. UBICADA EN C. 42 ESQ. AV. JOSE MA. LEYVA COL. STA CECILIA DEL MPIO DE CABORCA SON.		334,683.58	334,683.58	-	100%	100%	34.16	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-035	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONCERTACION (CMCOP)	1.00	1.00	-	1.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61416. CECOP

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Fis.	Finan.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61416-053	CECOP CAB-51-2024 CONSTRUCCION DE SANITARIO EN CANCHA DE FUTBOL DE ESC. SEC. TEC. NO.35 CLAVE 26DST0035F, DE LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES, DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	266,049.67	266,049.67	-	100%	100%	12.50	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-056	CECOP CAB-52-2024 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA RUBEN C. NAVARRO CLAVE 26DPR1072E, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LOBOS. DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	480,828.31	480,828.31	-	100%	100%	391.86	ML	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-067	CECOP CAB-53-2024 ILUMINACION EN CAMPO DE BEISBOL HEROES DE CABORCA, DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	355,474.02	355,474.02	-	100%	100%	58.00	PZA	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-061	CECOP CAB-54-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNSIONAL EN PARQUE PUBLICO, UBICADO EN PROF. FRANCISCA QUIJADA ROMERO FRACC. MISIONEROS DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	470,123.34	470,123.34	-	100%	100%	486.50	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-062	CECOP CAB-55-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNSIONAL EN PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. PALMA MAYORCA, COL. PALMA DORADA DEL MPIO DE CABORCA.	-	491,241.84	491,241.84	-	100%	100%	417	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y sin brevedad del emisor.

PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES

TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

Dirección de Obras Públicas
 H. Caborca, Sonora

ISAF-76be020-4112-4d8c-4689-a8483e6cf89f

3/19/2025 11:22:22 AM

MUNICIPIO DE CABORCA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Clave y nombre de la partida: 61416. CECOP

Dependencia: Obras Publicas

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% de avance Acumulado		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad Ejecucion
						Finan.	Fis.	Fisicas		Poblacion Benef.			
								Cantidad	U.Medida	Cantidad	U.Medida		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
12354-61416-063	CECOP CAB-56-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN PARQUE BICENTENARIO 1, UBICADO EN COL. BICENTENARIO DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	310,190.81	310,190.81	-	100%	100%	225	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-064	CECOP CAB-57-2024 CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN TEJABAN DEL INST. DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE SONORA DE COL. CONTRERAS DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	272,651.15	272,651.15	-	100%	100%	266.91	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
12354-61416-065	CECOP CAB-58-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ESC. SEC. TEC. NO.1 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 26EST00010, DE LA COLONIA SAN RAFAEL DEL MPIO DE CABORCA, SON.	-	583,987.07	498,122.81	85,864.26	100%	100%	432	M2	1.00	COMUNIDAD	CECOP	CONTRATO
	SUB TOTAL	1.00	8,852,001.00	8,766,135.74	85,865.26								
	TOTALES	36,526,974.00	44,047,474.00	43,937,774.03	109,699.97								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


PRESIDENTE
C. ABRAHAM DAVID MIER NOGALES



TESORERO
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS


DIRECTOR DE OBRAS
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

Dirección de Obras Públicas
H. Caborca, Sonora

4TO. TRIMESTRE 2024

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12J

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN

SIN COMENTARIOS

12

