

CUENTA PÚBLICA 2019
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Hoja 1 de 2

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 13

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 0112665719 DEL BANCO BANCOMER

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2019	\$	-
Más: Ingresos recibidos del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019	\$	15,559,403.29
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019	\$	15,034,770.39
Ingresos por Ejercer	\$	524,632.90
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2019	\$	524,632.90
Importe a Justificar	\$	-

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION	% POR RUBRO
01 AGUA POTABLE					
61302-07	Ampliacion de Red de agua Potable en el Diamante	362,612.47	362,612.47	-	0.00%
61301-16	Rehabilitacion de pozo y colocacion de tanque elevado ejido a fronteras	-	-	-	0.00%
61301-17	Rehabilitacion de pozo y colocacion de tanque elevado ejido Jesus Garcia	-	-	-	0.00%
61301-20	Construccion sistema abatecedor agua potable Ejido Morelos	2,189,135.14	2,189,135.14	-	0.00%
61301-21	Rehabilitacion agua potable circuito c. Bizani	523,880.30	523,880.25	0.05	0.00%
61301-22	Suministro de Instalacion Bomba sumergible Ejido Alameda	97,150.00	97,150.00	-	0.00%
SUB-TOTAL		3,172,777.91	3,172,777.86	0.05	0.00%
03 DRENAJE Y LETRINAS					
61302-06	Ampliacion de Red Drenaje Colonia Palo Verde	881,532.98	-	881,532.98	42.23%
61409-08	Ampliacion de Red Drenaje Colonia Palo Verde	881,532.98	881,532.98	-	0.00%
61409-09	Rehabilitacion de Red alcantarillado Calle Bizani	756,695.82	756,695.82	-	0.00%
61409-10	Ampliacion de Red Drenaje Colonia Palo Verde	448,890.20	448,890.20	-	0.00%
SUB-TOTAL		2,968,651.98	2,087,119.00	881,532.98	42.23%
04 URBANIZACION MUNICIPAL					
61422-53	Pavimentacion con concreto hidraulico en el circuito av oquitoa entre Bizani y 1ra	2,449,224.13	2,449,224.13	-	0.00%
SUB-TOTAL		2,449,224.13	2,449,224.13	-	0.00%
05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES					
61410-33	Ampliacion de Red Electrica en la Col nuevo Amanecer	404,159.45	404,159.45	-	0.00%
61410-34	Ampliacion de Red Electrica en la Col Palo Verde	893,883.30	893,883.30	-	0.00%
61410-35	Ampliacion de Red Electrica en Col la Huerta	979,795.74	979,795.64	0.10	0.00%
61410-36	Ampliacion Red Electrica Col Nuevo Amanecer Etapa 1	676,733.82	676,733.82	-	0.00%
61410-38	Ampliacion de Alumbrado Publico en Col. Fovissste	99,657.78	99,657.78	-	0.00%
61411-24	Ampliacion de Alumbrado Publico en diferentes Sectores del Municipio	-	-	-	0.00%
61411-28	Ampliacion de Red Electrica poblado Siempre Viva	622,724.92	622,724.92	-	0.00%
SUB-TOTAL		3,676,955.01	3,676,954.91	0.10	0.00%

ISAF-761bb17d-ac12-2bd1-4006-5be399a34e2e

4/1/2020 2:25:51 PM

CUENTA PÚBLICA 2019
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Hoja 2 de 2

AYUNTAMIENTO DE CATORCA, SONORA.

C.P. 13


PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 0112665719 DEL BANCO BANCOMER

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2019	\$	-
Más: Ingresos recibidos del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019	\$	15,559,403.29
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019	\$	15,034,770.39
Ingresos por Ejercer	\$	524,632.90
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2019	\$	524,632.90
Importe a Justificar	\$	-

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	VARIACION	% POR RUBRO
07 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA					
61213-07	Construccion de aula para preescolar en ej Cajeme #2 Caborca	368,800.50	256,487.06	112,313.44	43.78%
SUB-TOTAL		368,800.50	256,487.06	112,313.44	43.78%
08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					
61102-24	Construccion de cuartos en zonas de atencion prioritaria del Municipio de Caborca	-	-	-	0.00%
61102-25	Construccion de cuartos para baños para zonas de atencion prioritaria del municipio de Caborca	-	-	-	0.00%
61102-26	construccion de Techos para viviendas en diferentes puntos de la ciudad	-	-	-	0.00%
61102-27	Construccion de Pisos de Concreto en interior de Viviendas en Zonas de Atencion prioritaria del Municipio de Caborca	-	-	-	0.00%
61102-28	Construccion de 14 cuartos para dormitorio en diferentes puntos de la ciudad	840,000.00	840,000.00	-	0.00%
61102-29	Construccion de 508.06 m2 de techo de concreto en diferentes viviendas de la ciudad de caborca	614,549.38	614,549.38	-	0.00%
61102-30	construccion de 11 cuartos para dormitorio en diferentes puntos del poblado la Y griega	660,000.00	660,000.00	-	0.00%
61102-31	Construccion de 1,356.26 m2 de concreto interior de vivienda	625,452.86	625,452.86	-	0.00%
61102-32	Construccion de 15 baños en poblado P. Elias C	783,519.72	783,519.72	-	0.00%
SUB-TOTAL		3,523,521.96	3,523,521.96	-	0.00%
TOTALES:		16,159,931.49	15,166,084.92	993,846.57	6.55%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


Lic. Librado Macías González
 PRESIDENTE
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 2018 - 2021

Arq. Jesus Ricardo Monge Martinez
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
 TESORERO