

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA: 19 de Abril del 2016

FET-3

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA 06 DE ABRIL EN CABORCA SONORA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE INICIAN LOS TRABAJOS CON LA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICION DE PISOS, EXCAVACION A MANO, PLATILLAS A BASE DE CONCRETO, FABRICACION DE ZAPATAS, DADOS, PLACAS E INSTALACIONES DE ANCLAS, SE DA INICION CON LA INSTALACION DE LOS MARCOS A BASE DE POLIN 10X10, INSTALACION PARA LARGUEROS, CUBIERTA A BASE DE LAMINA, SEPARADORES Y CONTRAVIENTOS, CONSTRUCCION DE PISOS Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

LOCALIDAD: CABORCA

MUNICIPIO: CABORCA

DOMICILIO: CALLE 8 ENTRE G Y H

META OPERATIVA : 1 OBRA TOTAL DE BENEFICIARIOS : 200

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 09 SEMANAS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO (X) ADMÓN. DIRECTA ()

APORTACIONES	EFFECTIVO	MANO DE OBRA	ESPECIE
AYUNTAMIENTO	X		
COMUNIDAD	X		

TOTAL	APORTACIONES (\$)		
	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
COSTO DE LA OBRA: \$ 544,754.00	463,040.90	40,856.55	40,856.55

C. KARENIA GARCIA CABRERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS
COORDINADOR DEL CMCOP

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD: