---- ACTA NÚMERO **NUEVE** SESIÓN **ORDINARIA** DE LA COMISIÓN PLENARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. ----------

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **MIERCOLES 18 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, **LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS** TESORERO MUNICIPAL, **ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **C.P. JESÚS DANIEL ZAVALA SEGURA** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA** COORDINADORA DE CMCOP, **LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA MARCIAL** DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, **LIC. GABRIEL RIVERA VILLALOBOS** DIRECTOR DE CULTURA, **ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA** DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y **L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA** ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **C. LORENA LIZÁRRAGA BUENTELLO, LIC. RENE LOROÑA FIGUEROA, ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO, ING. ALEJANDRO VARGAS PÉREZ, L.A.E. RAMÓN ANTONIO PRECIADO GONZÁLEZ, ING. ITZEL LIZÁRRAGA OSORIA Y ARQ. LUCIA IMELDA PALOMARES DELGADO**; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: ----------

ORDEN DEL DÍA:

1. **LISTA DE ASISTENCIA.**
2. **DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.**
3. **INICIO DE LA SESIÓN.**
4. **INFORME DE OOMAPAS.**
5. **INFORME DE OBRAS DE CMCOP**
6. **INFORME DE OBRAS PÚBLICAS.**
7. **ASUNTOS GENERALES.**
8. **CLAUSURA DE SESIÓN.**

---- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P MIREYA SOLORIO ESPARZA, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA **"INICIO DE LA SESIÓN"**; REALIZÁNDOSE A LAS ONCE HORAS CON DIECISEIS MINUTOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2025. ----------

---- COMO **PUNTO NUMERO CUATRO** DEL ORDEN DEL DÍA, **"INFORME DE OOMAPAS."**.----

---- Hace uso de la voz el Ing. Francisco Arsenio Ramírez Corrales diciendo: Buenos días, vamos a empezar con las obras de agua potable, la primera es la rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias en calle 1era entre avenidas N y Q, en colonia Centro, municipio de Caborca, Sonora, con un presupuesto de $251,980.34 MN, 390 ML, está al 100% física y financieramente, la siguiente es la rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias en avenida 13 de Julio entre calles 5 y 6 en colonia El Alto, con una inversión de $89,000.00 MN y 120 ML, esta obra todavía no se inicia está programada para el siguiente trimestre, la siguiente obra es la ampliación de red hidráulica desde Raquet Club hasta Fraccionamiento Juan Chait y ampliación de red hidráulica en calles y avenidas del mismo, con una inversión de $1´048,884.89 MN, fueron 3,400 ML, ya está terminada al 100% física y financieramente, la siguiente obra fue ampliación de red hidráulica en

varias calles y avenidas en la colonia La Huerta III, con una inversión de $1´095,895.20 MN, Igual 3 kilómetros pasados, 3,400 metros, ya terminadas, aquí un dato interesante nomas, aquí los habitantes beneficiados no los coloque debido que no tengo tomas domiciliarias, cuando es la pura ampliación es la pura red igual de agua y drenaje, es pura línea de conducción, ya que se pone la tubería los usuarios se acercan a Oompas a hacer sus contratos, la siguiente obra es la ampliación de red hidráulica, la enumerada con el número cinco es la ampliación de red hidráulica en varias calles y avenidas de Comisaría Plutarco Elías Calles, municipio de Caborca, Sonora, con un presupuesto de $869,996.63 MN, y 2,340 ML, el avance financiero es del 75% y físico del 80%, ayer estábamos con los ligues son 5 T de 10 por 3 pulgadas, son 5 T y 5 válvulas de control también, la siguiente obra es la ampliación de red hidráulica desde Callejon San Alberto a Calzada Tohono Ootham, en la ciudad de Caborca, con un inversión de $154,472.48 MN y 490 ML, el proceso financiero es del 91% y el físico del 85%, la Calzada Tohono Ootham los que no la ubican es la que está en la colonia Papagos, en donde está el Cerro Prieto, a faldas del cerro, vamos a seguir con las obras de alcantarillado empezando con la rehabilitación de alcantarillado y descargas domiciliarias en calle 1era entre avenidas N y Q, en colonia Centro, con un presupuesto de $519,968.00 MN, y 390 ML, ya está terminada al 100%, es donde están ahorita con el pavimento de concreto hidráulico, la siguiente obra es la numero ocho, rehabilitación de alcantarillado y descargas domiciliarias en avenida 13 de Julio entre calles 5 y 6, en colonia El Alto, con un presupuesto de $178,000.00 MN, 120 ML, esta viene a ser la continuación de trabajos de rehabilitación de agua potable que ya les comentaba, si nos fijamos bien con las mismas metas los mismos 120 ML, igual está todavía no se inicia está programada para el siguiente trimestre, la siguiente obra que todavía no realizamos es la rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, en calle 9 entre avenidas I y J, en la colonia Centro, con un presupuesto de $205,000.00 MN, son 100 ML, igual programada para el siguiente trimestre, la siguiente obra que está en proceso es la rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, en avenida K entre calles 5 y 7, en la colonia Centro, con una inversión de $517,112.42 MN, con un avance del 52% financieramente y físicamente aquí le puse que está al 90%, pero ahorita ya está al 100%, e incluso ya hicieron la limpieza de la obra, y esta bacheado y todo, la siguiente obra y última es la ampliación de red de drenaje sanitario y construcción de pozos de visita en Calzada Tohono Ootham entre callejón Mendeña y propiedad privada, con un presupuesto de $440,649.25 MN, 500 ML, esta obra es la continuación a trabajos de agua potable aquí hicimos la ampliación de agua y de drenaje, lo comentábamos en juntas pasadas que es para darle servicios a viviendas que ya están asentadas anteriormente que se vendieron por sindicatura, no sé si haya alguna duda, todos los trabajos que estamos haciendo por rehabilitación tanto de agua y de drenaje son principalmente en agua potable por fugas de agua, tomas tapadas, anteriormente se utilizaba manguera kitec por dentro con alma de aluminio, la alma de aluminio al rajarse se podía reparar con coples de bronce, de todas maneras si después el aluminio no tenía fuga, por adentro se tapaba, el aluminio obstruía la línea y al meterle la liebre, que es como una bomba con la que hinchamos las llantas de las bicicletas, con esa le echamos aire para destaparlas y se va rasgando todo el aluminio, entonces estamos cambiando todas las tomas con manguera pex que ya no tienen alma de aluminio y en el drenaje la mayoría son drenajes que ya no hay que son la pura concavidad o el puro túnel, más que nada por eso, igual se puede hacer de dos maneras la rehabilitación del drenaje, puede ser la pura línea de atarjea sin las descargas, las descargas se pueden rescatar o ya sea que se cargue por completo atarjea y descargas domiciliarias, en las tomas es un poquito diferente, en las tomas si yo cambio la tubería hay si tengo que cambiar la abrazadera y lo más caro en realidad es la abrazadera, entonces sale mejor cuando se cambia línea de agua potable cambiar tubería principal o la que va por la calle y las tomas, ¿no sé si haya alguna duda y aquí las podamos responder?.----------

---- **PUNTO NÚMERO CINCO** DEL ORDEN DEL DÍA, **"INFORME DE OBRAS DE CMCOP"**.------

---- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Buenos días ahorita en CMCOP, estamos en recepción de nuevos proyectos de 2025, en el Estado nos están haciendo algunas correcciones en lo que es el papeleo y ya este todo bien y después ya nos mandan el dinero para iniciar las nuevas obras, por el momento les voy a mostrar las cuatro últimas obras de proyectos pasados que ya se terminaron que eran las únicas cuatro que faltaban que es un tejaban en la escuela primaria Federal, le dicen fachada porque es en la entrada de la escuela, la otra son gradas en campo público de futbol, en la 39, la siguiente en el multifuncional ahí afuera y ahí viene un proyecto nuevo que es un cerco para el lado de la calle, de la avenida para que no se salgan los balones y el ultimo que terminamos es aquí los baños públicos del edificio del Ayuntamiento, se hizo lo que se pudo con un poco de recurso, no había tanto y es todo, como les comento estamos en recepción de proyectos y se supone que para el mes que entra nos empiezan a mandar dinero, si no es que en este mes para iniciar ya las obras, las solicitudes se reciben todo el año, de mi parte es todo, ¿no sé si tenga alguna pregunta?.----------

---- COMO **PUNTO NUMERO SEIS** DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA, **"INFORME DE OBRAS PÚBLICAS"**.----------

---- Toma la palabra el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Buenos días, las obras que presentaron avance de la última junta, primero empezamos con recursos del FAISMUN, la primer obra es la pavimentación con carpeta asfáltica del circuito Pueblo Viejo, formado por la calle General Pesqueira entre las avenidas Papagos y J, la calle De Los Héroes entre las avenidas H y Clemente Vanegas; y la avenida J entre las calles San Ignacio y General Ignacio Pesqueira, de las colonias Infonavit Misiones De Kino y Pueblo Viejo de la ciudad de Caborca, con una inversión de $3´046,606.27 MN, esta obra va con un avance financiero del 30% se ha dado el anticipo y debe de llevar ahorita un avance físico del 15% más o menos, están trabajando con rehabilitación de drenaje y de ahí se van a pasar a rehabilitación de agua para después seguir con lo que son guarniciones y pavimentos, la siguiente obra es la pavimentación con concreto hidráulico en calle primera entre las avenidas N y Q, en la colonia Centro de la ciudad de Caborca, con una inversión de $5´291,551.53 MN, esta obra lleva un avance financiero del 91% y un avance físico del 94%, que en unos momentos ya va a estar al 100%, ya se realizaron todos los trabajos ya se terminó con banquetas y está pendiente el sellado, y estamos trabajando por parte de nosotros de obras con el abroches donde se abrió la carpeta, con los ligues y eso ya en esto días se debe de abrir el tráfico, ya para mañana o pasado se abre, la siguiente obra que está por iniciar es la construcción de pisos de concreto hidráulico en viviendas de diferentes puntos de la ciudad del poblado La Y Griega, ejido Santa Eduwiges y ejido Siempre Viva, con una inversión de $380,444.23 MN, con un avance financiero del 30% que es el anticipo y se debe de llevar un avance físico más o menos del 10%, las siguientes obras son por recursos propios, la primera es el recarpeteo a base de carpeta asfáltica de avenida Mártires entre vado de la calle 20 y bulevar Las Torres, colonia Niños Héroes, con una inversión de $1,656,086.96 MN, esta obra lleva un avance financiero y físico del 100% ya está terminada fue una de las primeras obras que se hicieron este año, la siguiente obra es la pavimentación con carpeta asfáltica de la avenida Hermosillo entre las calles Guaymas y Nogales, colonia Niños Héroes, con una inversión de $1´110,758.01 MN, esta obra lleva un avance financiero del 33% y físico del 53%, aquí nomás falta tirar la carpeta para terminarla, yo creo que sería esta semana, se está esperando nomas que nos llegue el asfalto, ya todo lo demás está terminado, las siguientes obras por recursos del REPUVE que es la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, la primer obra es la pavimentación con carpeta asfáltica del callejón B entre las calles 9 y 10, colonia El Alto, con una inversión de $581,452.75 MN, esta obra ya está cerrada igual con el avance financiero del 100% y avance físico del 100%, y la siguiente obra es el recarpeteo a base de carpeta asfáltica de la calle 3 entre la avenida A y la avenida 13 de Julio, de la Colonia Centro, con una inversión de $274,725.00 MN, esta obra está terminada al 100% tanto financiera como físicamente, es todo

por parte de obras lo que se tiene en el transcurso del año, ¿no sé si tengan alguna duda o sugerencia?----------

---- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: La calle primera, ¿tienen planeado continuarla más?, Pablo.----------

---- Toma la palabra el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Si, de perdida llegar hasta la S, pero ya sería el próximo año, sacar lo que está más afectado, pero el próximo año estar colando hasta la S.----------

---- SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA Y COMO **PUNTO NÚMERO SIETE, "ASUNTOS GENERALES"**.----------

---- Toma la palabra la L.A.P. Mireya Solorio Esparza diciendo: ¿Alguna pregunta de algún otro tema?.----------

---- Hace uso de la voz el L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas y dice: Nomás para recordarles que en la junta de septiembre, nosotros para octubre ya empezamos a hacer los presupuestos por si traen alguna idea o algo que sea pavimentar para el próximo año, seria en esa junta, el año pasado lo hicimos y el antepasado, muchas veces nos piden ya con el presupuesto realizado y ya no lo podemos realizar, pero si en septiembre octubre traen las propuestas y ya en cabildo se aprueban, pero para nosotros poderlas contemplar en el proyecto y presupuesto de egresos.----------

---- Toma la palabra la L.A.P. Mireya Solorio Esparza diciendo: Igual si no es en ese tiempo, cuando ustedes gusten pueden pasar a planeación o bien a obras públicas y ya traen bien su petición, e inclusive a presidencia también o CMCOP, para que se tomen en cuanta.----------

---- Hace uso de la voz el Lic. Rene Loroña Figueroa y dice: Una pregunta nada más, los registros que se vienen terminando aquí en la avenida de la Quiroz, falto el último que es exactamente enfrente del Hotel Posada, ahí hay uno, y como es de él que dependemos nosotros para sondear en las dos líneas, no pudieron hacerlo hasta que no esté terminado, no sé si lo tengan contemplado.----------

---- Toma la palabra el Ing. Pablo Antonio Arrizon Padilla y dice: Fíjate que no estaba enterado, pero déjame checarlo.----------

---- Hace uso de la voz el Lic. Rene Loroña Figueroa y dice: Ahí estaba, pero fíjate que con el recarpeteo, sabemos que queda oculto y después se agrega esa parte y se le da el acabado, pero esa noma falto.----------

---- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza diciendo: De la 10 a las 12 fue recarpeteo y queda fuera de la obra, quedo enterrado, hay que nivelarlo nada más.----------

---- **PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN**, LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, **L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA**, AGRADECE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA MIERCOLES DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, MEDIANTE LAS PALABRAS "SE CIERRA LA SESIÓN".----------

LIC. JOSÉ GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. JESÚS DANIEL ZAVALA SEGURA
DIRETOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA
COORDINADORA DE CMCOP

LIC. GABRIEL RIVERA VILLALOBOS
DIRECTOR DE CULTURA

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR DE OOMAPAS

L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO:

C. LORENA LIZÁRRAGA BUENTELLO

LIC. RENE LOROÑA FIGUEROA

ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO

ING. ALEJANDRO VARGAS PÉREZ

L.A.E. RAMÓN ANTONIO PRECIADO GONZÁLEZ

ING. ITZEL LIZÁRRAGA OSORIA

ARQ. LUCIA IMELDA PALOMARES DELGADO