---- ACTA NÚMERO **SEIS** SESIÓN **ORDINARIA** DE LA COMISIÓN PLENARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA. ----------

----- EN LA CIUDAD DE HEROICA CABORCA, SONORA, SIENDO EL DÍA **MIERCOLES 19 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, **LIC. JOSÉ GUADALUPE QUIJADA MARCIAL** TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, **LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS** TESORERO MUNICIPAL, **C. MARTHA OLIVIA GÓMEZ GARCÍA** EN REPRESENTACIÓN DE **ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **C.P. JESÚS DANIEL ZAVALA SEGURA** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA** COORDINADORA DE CMCOP, **LIC. GABRIEL RIVERA VILLALOBOS** DIRECTOR DE CULTURA, **ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA** DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y **L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA** ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN CONDUCE LA PRESENTE REUNIÓN; Y COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, **ING. NÉSTOR VANEGAS VILLA** EN REPRESENTACIÓN DE **ING. MARTÍN ALFREDO GERARDO ROCHIN, ARQ. FÉLIX SOTELO LEPE, C. LORENA LIZÁRRAGA BUENTELLO, LIC. LETICIA RAMOS ARREGUIN, ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO, ING. ALEJANDRO VARGAS PÉREZ, L.A.E. RAMÓN ANTONIO PRECIADO GONZÁLEZ, C. YERANIA ANGÉLICA MIRANDA LÓPEZ Y C. ARNULFO ROMO RUIZ**; REUNIDOS TODOS Y CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN CON CARÁCTER ORDINARIO Y PÚBLICO PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE: --

ORDEN DEL DÍA:

1. **LISTA DE ASISTENCIA.**
2. **DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.**
3. **INICIO DE LA SESIÓN.**
4. **INFORME DE OBRAS DE OOMAPAS.**
5. **INFORME DE OBRAS DE CMCOP.**
6. **ASUNTOS GENERALES.**
7. **CLAUSURA DE SESIÓN.**

---- UNA VEZ PASADA LISTA DE PRESENTES POR PARTE DE LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, L.A.P MIREYA SOLORIO ESPARZA, Y OBTENIENDO LA MAYORÍA DE LAS ASISTENCIAS, Y ASÍ COMPROBANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL, DECLARA EL MISMO PARA INMEDIATAMENTE DESPUÉS PROCEDER A DAR CUMPLIMIENTO AL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA **"INICIO DE LA SESIÓN"**; REALIZÁNDOSE A LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2025. ----------

---- COMO **PUNTO NUMERO CUATRO** DEL ORDEN DEL DÍA, **"INFORME DE OBRAS DE OOMAPAS."**.----------

---- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza diciendo: Buenos días, se les hizo llegar de manera física la relación de obras de agua potable, traemos la rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias en calle primera entre avenidas N y Q, en colonia Centro, es una obra contratada por $251,980.34 MN, se encuentra en un proceso físico del 100% y financiero del 61%, nomás estamos en la espera de la entrega del finiquito, ya se revisó la estimación de dicha obra, nomás estamos en el trámite, la obra se termino con 2 o 3 días de anticipación, la segunda obra es la rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias en avenida 13 de julio, entre calles 5 y 6, en colonia el alto, una obra de $89,000.00, esta obra está proyectada para el siguiente

ARNULFO ROMO RUIZ Angelica M

trimestre, ampliación de red hidráulica desde Raquet Club hasta Fraccionamiento Juan Chait y ampliación de red hidráulica en calles y avenidas del mismo, una obra por $1´048,884.89 MN, con 3 kilómetros 400 metros de tubería hidráulica de 3" como de 4, obra que se encuentra en un proceso financiero del 70%, y un físico del 96%, ampliación de red hidráulica en varias calles y avenidas en la colonia la huerta 3, es un obra contratada por $1´095,895.20 MN, son 3 kilómetros y medio de tubería de 4 y de 3" y se encuentra en un proceso financiero del 70%, que es el anticipo y un proceso físico de 15%, esa obra se inició el día de ayer, esta obra en la anterior relación que se les hizo llegar no venía, es obra que estamos incluyendo en el presupuesto de egresos con recursos del programa evolución de derechos, brincamos al alcantarillado, es rehabilitación de alcantarillado y descargas domiciliarias en calle primera, entre avenidas N y Q, en colonia centro, una obra contratada por $519,968.00 MN, se encuentra en 65% financiero, y un 100% físico, al igual que su complemento de red hidráulica, ya se encuentra trabajando la red sanitaria, solamente estamos en el proceso de revisión de estimación finiquito para pagar el finiquito de obra y la obra 6 y 7 que es el complemento de la 13 de julio, entre 5 y 6, esa obra se va a contratar el siguiente trimestre por $178,000.00 MN, y la calle 9, entre avenidas I y J, en la colonia Centro, por $205,000.00 MN, está proyectada para el tercer trimestre de este año, esa es la relación de obras que se les hizo llegar, si recordaran iniciamos con un presupuesto en la reunión anterior de $2´290,000.00 MN, para la inversión de Oomapas de este año y en esta relación vienen ya $3´388,000.00 MN y acabamos de enviar a Conagua la inversión final que va a ser en este año, va a ser la inversión final que va a ser de $8´426,000.00 MN, la relación de obras que se van a hacer este año si gustan las dejamos para asuntos generales para no continuarlas en este punto.-

---- **PUNTO NÚMERO CINCO** DEL ORDEN DEL DÍA, **"INFORME DE OBRAS DE CMCOP"**.-----

---- Hace uso de la voz la Arq. Migdalia del Carmen Lemas Pesqueira y dice: Buenos días, aquí por parte de CMCOP se presentaron ya ante el comité de CECOP para aprobar las 19 obras que piden en el Estado, ya nos reunimos con el Comité, lo discutimos y quedaron estas 19 obras que les enviamos, el monto aproximado del total de obras es aproximado a $4´500,000.00 MN, las voy a mencionar una es la rehabilitación de la Comisaria Municipal, otra es la rehabilitación de cancha publica de basquetbol entre calles 9 y 10, que sería la de los Olivos, otra sería una construcción de cancha de voleibol en el campo verde, la cuatro seria la rehabilitación de aquí de la sala de Cabildo, otro seria la construcción de la parada de transporte en la plaza 6 de abril, construcción de cerco en canchas públicas de basquetbol, donde está ahorita el gimnasio las canchas que están ahí afuera, ahí se pretende hacer un cerco para que no se vayan las pelotas, la siguiente seria el campo de Softbol en el Conalep, ese está muy solicitado por los estudiantes, rehabilitación de cancha de tenis en la unidad deportiva de la U, las que conocemos que están enseguida del auditorio, rehabilitación del parque de Pueblo Viejo se pretende poner área verde en el área de la glorieta y lo que alcance a rehabilitarse, rehabilitación en el edificio de Club de Leones, rehabilitación del centro de asistencia social San José en la casa hogar solicitaron un piso y un tejaban, para los niños, otra es la rehabilitación en cancha de futbol en la escuela primaria Florencia R. de Munguía, un andador en el parque del ejido la Retranca, tienen su parque pero es pura tierra solamente hay árboles y quieren un andador, otro seria otra parada de transporte que es en la colonia Deportiva donde está el Cobach, otra es una cancha de basquetbol, en la Agronómica en donde esta una actualmente, seria tumbarla y volver a hacer una nueva porque no se puede reparar, otra cancha multifuncional en el parque la Romanza, este sería en la privada, se rehabilitaría el andador de la unidad deportiva Eduardo Gómez, sería una pintura especial para ese andador, por los dos últimos seria la rehabilitación de tesorería municipal en el área de las cajas y el ultimo sería un tejaban en el CADI en la guardería del DIF, todas estas obras suman el total de los $4´500,000.00 MN que requiere CECOP, ellos nos van dando el monto por obras, primero 3 obras luego otras 4, como ven hay unas obras que son grandes otras más pequeñas, para que hacemos esto, para a completar el monto porque si no lo completamos perdemos la

ADOLFO 2010 2012 Angelica M.

oportunidad de obras, seria todo, no sé si tienen alguna duda.----------

---- COMO **PUNTO NUMERO SEIS** DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA, **"ASUNTOS GENERALES"**.----------

---- Toma la palabra la L.A.P. Mireya Solorio Esparza diciendo: De obras no tenemos, apenas van a empezar, no tenemos lo que es el reporte y no pudo asistir el Ingeniero, pero para la próxima ya esperamos tener algo, esta es la primera de la Comisión Plenaria, ya para la próxima se les va a dar el reporte de lo que sería hasta junio, porque en junio es cuando es la otra reunión y ya habría más avances, pasamos con Oomapas.----------

---- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza diciendo: Les vamos a hacer mención de las obras que van a quedar a lo largo del año y ustedes van a ir viendo que se agregaran a la relación, adicional a lo que está en lo que se les envió se va a hacer la ampliación de 300 metros de tubería hidráulica de 6, en la Huerta 3 que es la que ya se agregó y ahí van a ser 2957 metros de tubería que es la obra número 4 que ustedes miran en la relación que es diferente a lo que fue nuestro Programa Operativo, va a ser una rehabilitación hidráulica y sanitaria en la Pitiquito entre L y O, que va a ser un proyecto con colaboración de obras públicas que posteriormente se va a buscar la pavimentación, la rehabilitación hidráulica en Adalberto Sotelo, entre 2 y 3, ahí va a ser y va a ser hidrosanitaria, ahí se haría tanto hidráulico como sanitario, vamos a darle mantenimiento total al pozo Huanimaro 2, es pozo de la Y Griega, tenemos trabajando el 1, se va a rehabilitar el 2 totalmente, esto para evitar cualquier desperfecto el pozo arrancamos el otro, traemos ampliación de 2,200 metros de tubería de 4", en la comisaria Plutarco Elías Calles, que es la Y Griega, ya tenemos el proyecto de que calles y que advenidas serán, sin embargo ahí las nomenclaturas de las calles no están muy claras por eso lo dejamos como calles y avenidas nomas, ahí va a ser una inversión de $850,000.00 MN y referente al alcantarillado traemos rehabilitación como les comentaba de varios sectores de la Ciudad entre ellos van a queda 160 metros de tubería hidráulica en avenida K, entre 5 y 7 que es a una cuadra de lo que es Oomapas y colapsa seguido el Drenaje son $570,000.00 MN, la Pitiquito entre L y O, que es complemento del hidráulico por $440,000.00 MN, Adalberto Sotelo, entre 5 y 6, por $315,000.00 MN, que es aquí donde esta Santander me parece que es esa zona donde vamos a rehabilitar lo sanitario, y la Adalberto Sotelo, entre 2 y 3, por $240,000.00 MN, con esto agregaríamos la cantidad de $6´136,000.00 MN a nuestro programa operativo anual, siendo aproximadamente el 300% extra a lo que teníamos aprobado, pasamos de un presupuesto inicial de $2´290,000.00 MN a $8´426,000.00 MN.----------

---- Toma la palabra el Ing. Francisco Martínez Aparicio y dice: Una observación ahí en la Pitiquito desde la O hasta la N, el drenaje esta totalmente colapsado, de hecho cada cierto tiempo va la raptor ahí o van a limpiar, seria ahí una observación, que está totalmente colapsado, el drenaje se regresa, es un problema muy grande.----------

---- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza diciendo: De hecho es por eso que lo estamos proyectando tanto hidráulico como sanitario, siempre que va a haber una pavimentación se cambia todo, sabemos de los problemas de casas, por eso proyéctanos cambiarlo hasta la O.-

---- Hace uso de la voz el Ing. Néstor Vanegas Villa diciendo: De las urbanizaciones nuevas que todavía carecen de alcantarillado, porque agua si tienen, ¿qué proyectos hay, de la primera hasta llegar al Raquet Club?.----------

---- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza diciendo: De la primera hasta llegar al Raquet Club, ahí primeramente nosotros nunca podemos meter drenaje si no hay agua, es ilógico

Angelica M.

la misma ingeniería te dice que para que metes drenajes si no tienes agua que vas a descargar a tu drenaje, el año antepasado metimos la tubería hidráulica no hemos tenido más que un solo contrato ahí, nosotros no vamos a hacer una inversión que cuesta aproximadamente de la Sonora al colector de la Juan Chait que por la pendiente nos cuesta aproximadamente $3´500,000.00 MN para una sola persona, no podemos justificar una inversión masiva para un solo contrato, no es viable, es observable para nosotros, la urbanización tiene que ser factible para nosotros poder hacerlo, si viene una persona y nos dice oye yo tengo los $4´500,000.00 MN, bueno entonces yo te hago la obra y te autorizo, pero nosotros si lo miran como empresa o cualquier empresa te va decir por un contrato que va a consumirte $1,245.00 pesos al mes no puedes hacer una inversión de más $4´000,000.00 MN.----------

---- Hace uso de la voz el Ing. Néstor Vanegas Villa diciendo: ¿Pero ahí la red, atacarías hasta la Juan Chait que no, y todo el Raquet Club?.----------

---- Toma la palabra el Ing. Mario Enrique López Espinoza diciendo: No, el Raquet Club ya tiene drenaje, toda esa colonia descargaría ahí, que sinceramente no recuerdo el nombre de la colonia, tiene el nombre de una señora, la parte sur tiene el nombre de los Chait, toda esa zona es la que atacaríamos con la primera el drenaje, porque Raquet Club y Capistrano tienen drenaje, la colonia nueva esta de Juan Chait que promovió Ofelia, tienen un colector justo en la calle principal, e incluso nos sale más barato conectar toda esa colonia al drenaje que conectar la zona esa que nos mencionas, ¿Cuánto nos costaría aproximadamente conectar esa zona que nos mencionas ahí por donde está el deportivo de la mina si nos dieran los niveles al conector Sonora, nos costaría $600,000.00 MN?, la desventaja es que no nos dan los niveles tenemos que conectarlo, como a 3 kilómetros al fondo. ¿Alguna otra pregunta?. Por mi parte seria todo.----------

---- Toma la palabra la C. Martha Olivia Gómez García y dice: Buenas tardes, las dos obras que se iniciaron, es la pavimentación de carpeta asfáltica del callejón B, entre las calles 9 y 10, colonia El Alto, que va iniciando, la segunda obra del REPUVE del 2025, es recarpeteo a base de carpeta asfáltica de la calle tercera entre la Avenida 13 de julio de la colonia el Alto, son nomas esas dos que acaban de iniciar del REPUVE 2025.----------

---- **PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE SESIÓN**, LA ENCARGADA DE PLANEACIÓN, **L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA**, AGRADECE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA MIERCOLES DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, MEDIANTE LAS PALABRAS "SE CIERRA LA SESIÓN".----------

LIC. JOSÉ GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

LCI. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. MARTHA OLIVIA GÓ MEZ GARCÍA
EN REPRESENTACIÓN DE
ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. JESÚS DANIEL ZAVALA SEGURA
DIRETOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Adolfo Zamo Zuñ Angelica M

ARQ. MIGDALIA DEL CARMEN LEMAS PESQUEIRA
COORDINADORA DE CMCOP

LIC. GABRIEL RIVERA VILLALOBOS
DIRECTOR DE CULTURA

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR DE OOMAPAS

L.A.P. MIREYA SOLORIO ESPARZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

COMO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO:

ING. NÉSTOR VANEGAS VILLA
EN REPRESENTACIÓN DE
ING. MARTÍN ALFREDO GERARDO ROCHIN

ARQ. FÉLIX SOTELO LEPE

C. LORENIA LIZÁRRAGA BUENTELLO

LIC. LETICIA RAMOS ARREGUIN

ING. FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO

ING. ALEJANDRO VARGAS PÉREZ

L.A.E. RAMÓN ANTONIO PRECIADO GONZÁLEZ

Yerania A. Miranda Lopez
C. YERANIA ANGÉLICA MIRANDA LÓPEZ

Arnulfo Romo Ruiz
C. ARNULFO ROMO RUIZ