PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACION SONORENSE
PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO : **H. Caborca** No. CONTRATO **CAB-CMCOP-21-2016**
DEPENDENCIA RESPONSABLE: **CMCOP CABORCA** HOJA No. 1 de 2
NOMBRE DE LA OBRA: **Ampliacion de Red electrica en Calle Cuarta y Benito Juarez en Poblado Plutarco Elias Calles, Municipio de Caborca, Sonora.**

FECHA		ANOTACIONES	
07/12/2016		Con esta fecha se abre la presente bitacora para la obra de:	
		Ampliacion de Red electrica en Calle Cuarta y Benito Juarez en la Y griega de H. Caborca,	
		Municipio de Caborca, Sonora.	
		cuyo contrato de Obra publica es el No. CAB-CMCOP-21-2016,	
		y cuyo contratante es CMCOP representado por el C. Luis Arturo Ortega Dueñas	
		y como supervisor de obra el Ing. Carlos Andres Lizarraga Lozoya Y el Contratista es:	
		Alumbrado y Suministros de Caborca, SA de CV.	
		Todas las firmas aparecen al final de esta nota.	
		CONTRATISTA CMCOP	
	---	---	
		SUPERVISOR	
		Carlos Lizarraga	

PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACION SONORENSE
PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA

BITACORA DE OBRA

MUNICIPIO : **H. Caborca** No. CONTRATO **CAB-CMCOP-21-2016**
DEPENDENCIA RESPONSABLE: **CMCOP CABORCA** HOJA No. 2 de 2
NOMBRE DE LA OBRA: **Ampliacion de Red electrica en Calle Cuarta y Benito Juarez en Poblado Plutarco Elias Calles, Municipio de Caborca, Sonora.**

FECHA		ANOTACIONES	
07/12/2016		Firma de Contrato	
07/12/2016		Trazo y Localizacion	
08/12/2016		Escavacion de Cepa, Para Postes y Retenidas	
10/12/2016		Suministro y Colocacion de Postes de Red	
12/12/2016		Suministro y colocacion de Herrajes	
15/12/2016		Suministro tendido y tensionado de Cable	
18/12/2016		Colocacion de cuchillas, apartarrayos y material necesario para subestacion	
21/12/2016		Instalacion de Tierras Fisicas	
24/12/2016		Colocacion de Muretes de Medicion	
27/12/2016		Se Instalaron Transformador, herrajes, protecciones y sistema de tierras en subestacion	
		con TR- de 37,5 kva	
28/12/2016		Revisiones y Pruebas	
28/12/2016		Cierre de Bitacora	